

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. p [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k
provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: 503/2020/OLCE

a

„Společnost ECS + G“

jejímž jménem jedná: Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem

(na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s. a na základě plné moci udělené
jednatelům společnosti GARNI, spol. s r.o.)

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

adresa pro doručování korespondence:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39
Chlumec

IČ: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1561

Bank. spojení: Komerční banka, a.s. č. účtu 107-1279660237/0100

zastoupená: Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem
(na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s.)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: Zbyněk Hořejší, DiS.
Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: Ing. Miroslav Neumann

a

GARNI spol. s r.o.

se sídlem: Opletalova 138, 403 31 Ústí nad Labem

IČ: 467 09 525, DIČ: CZ46709525

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2368

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 107-1279660237/0100

jejímž jménem jedná: Ing. Martin Jouza, jednatel společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je [REDAKCE]

číslo smlouvy: 1503.0051074ZHO

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi
Objednatel a Zhotovitelem dne 10. 03. 2020 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
 - 1.2.1. Termín dokončení díla do: **31. 10. 2020**
Zdůvodnění: Důvodem pro posun lhůty dokončení stavby je nutná koordinace prací při obnově povrchů chodníků v majetku města Louny.
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list 01/2020

- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne ____.

V ____ dne 3 . 08 . 2020



Ing. Bronislav Špičák

Ing. Roman Hek

generální ředitel

ředitel závodu Ústí nad Labem

Severočeská vodárenská společnost a. s.

EUROVIA CS, a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

GARNI spol. s r.o.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

na základě plné moci udělené statutárními
zástupci EUROVIA CS, a.s. a na základě plné
moci udělené jednatelem společnosti GARNI,
spol. s r.o.

(39)

PLNÁ MOC

GARNI spol. s r.o.

se sídlem Opletalova 138, 403 31 Ústí nad Labem
IČ: 467 09 525,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2368
jednající Ing. Martinem Jouzou, jednatelem společnosti
(dále jen „**Společnost**“)

uděluje plnou moc,

Ing. **Romanovi Hekovi**, řediteli závodu Ústí nad Labem společnosti EUROVIA CS, a.s.


rodné číslo [REDAKCE]

(dále jen „**Zmocněnec**“)

k tomu, aby zastupoval společníka 2 „Společnost ECS + G“ – společnost GARNI spol. s r.o. při jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle §34 ZVZ na plnění veřejných zakázek – minitendech, jež vzejdou z Rámcové smlouvy uzavřené dne 17.10.2018 na plnění veřejné zakázky s názvem „Operativní opatření charakteru stavebních prací při obnově vodohospodářské infrastruktury“ – část A a část B, jejímž zadavatelem je Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zmocněnec je zejména oprávněn podepsat za „Společnost ECS + G“ společnou nabídku do jednacím řízení bez uveřejnění výše uvedených veřejných zakázek – minitendů, a dále další úkony, které mohou být v souvislosti s účastí „Společnost ECS + G“ v zadávacím řízení nutné či potřebné, včetně podpisu smlouvy o dílo a jejich případných dodatků. Zmocněnec je také oprávněn přebírat za „Společnost ECS + G“ ve výše uvedené věci písemnosti.

V Ústí nad Labem dne 17.12.2019

 **EUROVIA VINCI**

EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
110 00 Praha 1 – NOVÉ MĚSTO

(35)

[REDAKCE]

[REDAKCE]
jedenatel společnosti GARNI spol. s r.o.

Plnou moc přijímám: Ing. Roman Hek
V Chlumci dne 17.12.2019

GARNI spol. s r.o.
Opletalova 138
403 31 Neštětice
IČ: 46709525 DIČ: CZ46709525
tel./fax: 475 225 550

NÁVRH ZMĚNY

číslo : 01/2020

Zhotovitel: „Společnost ECS+G“
EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
GARNI spol. s r.o., Opletalova 138, 403 31 Ústí nad Labem

Komu: Severočeská vodárenská společnost, a.s.,
Teplice Datum: 09.07.2020

Název akce: **LN 038 139 Louny, 28. října, Hrnčířská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně
---------------------------------------	--------	----------------	--------	--------

Odkazy	na specifikaci:	ne
	na výkresy:	ne
	na rozpočtové podklady:	ne
	na jinou část smlouvy:	Čas plnění

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem pro posun lhůty dokončení stavby je nutná koordinace prací při obnově povrchů chodníků v majetku města Louny.

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti X
----------------------------------	---------------------	--------------------------------------	----------------------	--------------	----------------------------

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:

Celkem + 0 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): +61 dní (šedesátjedna), tj. 31.10.2020
--	---

Navrhovanou změnou dojde pouze k termínovému dodatku.

Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 0

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list a všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Zbyněk Hořejší, DiS

14.4.2020

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Jedná se pouze o termínový dodatek.

Stanovisko projektanta: X

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

17.2.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

15.4.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum

17.7.2020

Datum

10.7.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / neoprávněující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.