

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k
provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: **499/2020/OLCE**

a

„Společnost ECS + G“

jejímž jménem jedná: Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem

(na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s. a na základě plné moci udělené
jednatelům společnosti GARNI, spol. s r.o.)

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

adresa pro doručování korespondence:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39
Chlumec

IČ: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1561

Bank. spojení: Komerční banka, a.s. č. účtu 107-1279660237/0100

zastoupená: Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem
(na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s.)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

a

GARNI spol. s r.o.

se sídlem: Opletalova 138, 403 31 Ústí nad Labem

IČ: 467 09 525, DIČ: CZ46709525

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2368

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 107-1279660237/0100

jejímž jménem jedná: Ing. Martin Jouza, jednatel společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

číslo smlouvy: 1503.0051073ZHO

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 10. 03. 2020 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
 - 1.2.1. Termín dokončení díla do: **31. 10. 2020**
Zdůvodnění: Důvodem pro posun lhůty dokončení stavby je nutná koordinace prací při rekonstrukci chodníků, veřejného osvětlení a uložení kabelů NN v majetku obce Lišany a ČEZ, a.s. Děčín.
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list 01/2020

- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne ____.

V ____ dne ____.

/ 3 . 08 . 2020

Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

39

Ing. Roman Hek

ředitel závodu Ústí nad Labem

EUROVIA CS, a.s.

GARNI spol. s r.o.

na základě plné moci udělené statutárními
zástupci EUROVIA CS, a.s. a na základě plné
moci udělené jednatelem společnosti GARNI,
spol. s r.o.

PLNÁ MOC

GARNI spol. s r.o.

se sídlem Opletalova 138, 403 31 Ústí nad Labem
IČ: 467 09 525,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2368
jednající Ing. Martinem Jouzou, jednatelem společnosti
(dále jen „**Společnost**“)

uděluje plnou moc,

Ing. **Romanovi Hekovi**, řediteli závodu Ústí nad Labem společnosti EUROVIA CS, a.s.


rodné číslo [REDACTED]

(dále jen „**Zmocněnec**“)

k tomu, aby zastupoval společníka 2 „Společnost ECS + G“ – společnost GARNI spol. s r.o. při jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle §34 ZVZ na plnění veřejných zakázek – minitendech, jež vzejdou z Rámcové smlouvy uzavřené dne 17.10.2018 na plnění veřejné zakázky s názvem „Operativní opatření charakteru stavebních prací při obnově vodohospodářské infrastruktury“ – část A a část B, jejímž zadavatelem je Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zmocněnec je zejména oprávněn podepsat za „Společnost ECS + G“ společnou nabídku do jednacého řízení bez uveřejnění výše uvedených veřejných zakázek – minitendrů, a dále další úkony, které mohou být v souvislosti s účastí „Společnost ECS + G“ v zadávacím řízení nutné či potřebné, včetně podpisu smlouvy o dílo a jejích případných dodatků. Zmocněnec je také oprávněn přebírat za „Společnost ECS + G“ ve výše uvedené věci písemnosti.

V Ústí nad Labem dne 17.12.2019


EUROVIA CS, a.s.
17.12.2019
17.12.2019


Ing. Martin Jouza
jednatel společnosti GARNI spol. s r.o.

Plnou moc přijímám: Ing. Roman Hek
V Chlumci dne 17.12.2019

GARNI spol. s r.o.
Opletalova 138
403 31 Neštětice
IČ: 46709525 DIČ: CZ46709525
tel./fax: 475 225 550

NÁVRH ZMĚNY				Číslo : 01/2020	
Zhotovitel:		„Společnost ECS+G“ EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město GARNI spol. s r.o., Opletalova 138, 403 31 Ústí nad Labem			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice		Datum: 09.07.2020	
Název akce: LN 036 002 Lišany, náves – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:		ne	
		na výkresy:		ne	
		na rozpočtové podklady:		ne	
		na jinou část smlouvy:		Čas plnění	
Popis a zdůvodnění změny:					
Důvodem pro posun lhůty dokončení stavby je nutná koordinace prací při rekonstrukci chodníků, veřejného osvětlení a uložení kabelů NN v majetku obce Lišany a ČEZ, a.s. Děčín.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 0 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): +61 dní (šedesátjedna), tj. 31.10.2020		
Navrhovanou změnou dojde pouze k termínovému dodatku.					
Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 0					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

14.7.2020

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Jedná se pouze o termínový dodatek.

Stanovisko projektanta: X

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

BEZ AD

Podpis

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

15.7.2020

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum

17.7.2020

Datum

20.7.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / neoprávnující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.