

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přitkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo základní smlouvy: CES 2954/19

a

KOMASTAV DS s.r.o.

se sídlem Revoluční 551/6, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 25476696, DIČ: CZ25476696

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem],

oddíl C, vložka 19902

Bank.spojení : ČSOB Ústí n

ad Labem, č. účtu 1038027/0300

zastoupená: Janem Koníkem, jednatelem společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dne 20.12.2019 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou
vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku**

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.2.1. Předmět smlouvy – čl. 4

Požadavky na provedení Díla specifikované v závazné projektové dokumentaci „DC007286 Děčín, Resslova rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ se mění v její části soupis prací, kde se upravují položky související se změnou geologického zatřídění rýhou zastižených hornin a doplňují o odstranění betonové vrstvy komunikace.

1.2.2. Cena díla - čl.5

Původní cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena celkem : 5 494 559,38 Kč (Cena s DPH 21 % činí 6 648 416,85 Kč)

S ohledem na změny se cena upravuje takto:

dle ZL č.1 se cena zvyšuje o : 323 826,87 Kč (Cena s DPH 21% činí 391 830,51 Kč)

Nová cena mezi smluvními stranami se nahrazuje takto:

Cena díla dle změny ZL č.1 činí 5 818 386,25 Kč (bez DPH)

Cena s DPH činí 7 040 247,36 Kč

1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):

Příloha č. 1: Změnový list č.1, více a méně práce

2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

V Teplicích dne

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

Ⓢ

Ing. Bronislav Špiček

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Zhotovitel

V Ústí n.L. dne 20. 7.

Jan Koník

jednatel společnosti

KOMASTAV DS s.r.o

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 1/2020	
Zhotovitel:	Komastav DS s.r.o., Revoluční 551/6 Ústí nad Labem				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 26.6.2020	
Název akce: DC007286 Děčín, Resslova ulice – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	X
Odkazy na specifikaci: na výkresy:					
na rozpočtové podklady:	Ano – viz příloha č.1 – rozpočet				
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny :					
IO 01 Kanalizace :					
V průběhu stavby při výkopových pracích bylo zjištěno, že je jiné zatřídění zemin, než jak předpokládala PD (ověřeno nezávislým geologickým posudkem). Předmětem víceprací a méněprací je změna poměru množství tříd těžitelnosti zeminy.					
O 03 Komunikace :					
Po odstranění žulové dlažby byla pod dlažbou zjištěna podkladní betonová stabilizace, kterou nepředpokládala PD. Předmětem víceprací bude vybourání této betonové stabilizace.					
Při vytýčení trasy vodovodu a kanalizace bylo zjištěno, že oproti předpokladům v PD dochází ke kolizi se stávajícími sloupy veřejného osvětlení. Ty se budou muset demontovat a po provedení kanalizace osadit zpět. Součástí víceprací bude i zřízení nových betonových základů sloupů VO.					
Důvod vícepráce /méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny					
Celkem : 323 826,87 Kč					
DPH 21 % : 68 003,64 Kč					
Celkem vč.DPH : 391 830,51 Kč					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
5 818 386,25 Kč bez DPH			0		
Navrhovanou změnou dojde k povýšení rozpočtu o částku: 323 826,87 Kč bez DPH tj. 5,89 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací dle tohoto změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 ost.4 ZZVZ činí 526 161,05 Kč bez DPH , tj. 9,58 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací tohoto změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 ost.4 ZZVZ činí 202 334,18 Kč bez DPH , tj. 3,68 % nabídkové ceny.					
Více a méně práce tohoto změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 ost.4 ZZVZ činí 13,26 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 11

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny :

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

tum 07.10.20

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

tum 13.7.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 ods.4. kterým se rozumí zdůvodnění, splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací

Datum 08.7.2020

Datum 09.7.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **opravňující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.