

DODATEK č. 2

SMLOUVA O DÍLO

Číslo objednatele CES:

Číslo zhotovitele: 568 / 2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce společnosti VRV a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

VHS stavby a.s.

se sídlem : Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
zapsaná u Krajského soudu : v Brně, oddíl B, vložka 4147
zastoupená : Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva
Ing. Miroslavem Lehkým, členem představenstva
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 25183052
DIČ : CZ25183052
bankovní spojení : Komerční Banka, a.s., pobočka Jihlava, č.ú. 19-8912310227/0100
telefon : [REDACTED]
fax : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn T [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

Tímto dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ujednání. Ostatní nejmenovaná ujednání zůstávají v platnosti.

II. Předmět plnění

Doplňuje se o body:

2.7 Předmětem dodatku č.2 je:

Změnový list č.3

Předmět díla se doplňuje o vícepráce na změnách svítidel a topení.

Předmět díla se ponižuje o méněpráce na svítidlech a topení.

Změnový list č.4

Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce spojené se stavebními pracemi spojenými s využitím odpadních vod, zpět do systému ÚV, tzv. recyklace.

Změnový list č.5

Předmět díla se doplňuje o vícepráce spočívající v doplnění nezbytných stavebních prací ve vnitřní části stávající garáže.

III. Čas plnění

Mění se bod 3.2:

3.2 Termín dokončení stavby se prodlužuje do 30.4.2021

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

➤ Po dokončení stavby bude následovat zkušební provoz dle podmínek projektové dokumentace stavby zpracované společností Sweco Hydroprojekt a.s.

Předpokládané ukončení zkušebního provozu : 12 měsíců od dokončení stavby

IV. Cena za dílo

Mění se bod 4.1:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	69 449 000,00	21	84 033 290,00
Změnový list 01/2019, Dodatek č.1	1 039 816,12	21	1 258 177,51
Změnový list 02/2019, Dodatek č.1	-101 842,84	21	-123 229,84
Změnový list 03/2020, Dodatek č.2	278 686,04	21	337 210,11
Změnový list 04/2020, Dodatek č.2	1 099 900,00	21	1 330 879,00
Změnový list 05/2020, Dodatek č.2	17 800,00	21	21 538,00
Nově sjednaná cena díla	71 783 359,32	21	86 857 864,78

XVII. Závěrečná ustanovení

Doplňuje se o body:

17.12 Přílohy, které jsou nedílnou součástí dodatku č.2:

1. Příloha č.1: Změnový list č.3 a rozpočet (VCP a MP)
2. Příloha č.2: Změnový list č.4 a rozpočet (VCP)
3. Příloha č.3: Změnový list č.5 a rozpočet (VCP)

17.13 Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Teplicích dne

O b j e d n a t e l:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.


Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1669
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

⑥

V Jihlavě dne

Z h o t o v i t e l:


Ing. Martin Zagan
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.


Ing. Miroslav Lehký
člen představenstva
VHS stavby a.s.

20.

VHS stavby a.s.

Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
DIČ: CZ25183052

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 03/2020	
Zhotovitel:	VHS stavby a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 24.5.2020	
Název akce: LT120010 Vlastislav, ÚV – rekonstrukce					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Ano – viz. příloha č. 1 – rozpočet VCP a MP			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Předmětem víceprací a méněprací jsou:					
1) Změna svítidel, původně uvažováno se zářivkovými, nově nahrazeno ledkovými svítidly. Doplnění čidla zatopení v ČS. Změna svítidel z důvodu životnosti a úspory provozních nákladů.					
2) Změna topení, původně uvažováno všude s přímotopy, nově nahrazena část sálavými stropními panely hlavně v části filtrace. Z důvodu vyšší životnosti sálavých panelů.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele x	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: x					
Ocenění změny:					
Celkem 278 686,04 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
70 665 659,32 Kč bez DPH			0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 278 686,04 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 543 253,20 Kč bez DPH, tj. 0,78 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 264 567,16 Kč bez DPH, tj. 0,38 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 664 051,32 Kč bez DPH, tj. 2,40 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí – 447 392 Kč bez DPH, tj. 0,64 % nabídkové ceny. Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 2 111 443,32 Kč bez DPH, tj. 3,04 % nabídkové ceny. Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 216 659,32 Kč bez DPH, tj. 1,75 % nabídkové ceny					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis Datum 3.7.2020

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele – NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více – a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

..... Datum 7. 7. 2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

..... Datum 3.7.20

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

..... Datum 29.7.2020

..... Datum 3.8.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.