

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 4**Číslo zhotovitele: 0208 210 1****uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění****I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č.ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:**Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**

se sídlem: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
zastoupená: Oldřich Řáha, jednatel
zástupce pro věci technické [REDACTED]
IČ: 402 33 308
DIČ: CZ402 33 308
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č.ú. 2563122/0800
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED]dpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby j [REDACTED]

4.1 Původní cena za dílo	2 080 912,08 Kč + DPH
Dodatek č. 4	276 439,43 Kč + DPH
Nová cena za dílo	2 357 351,51 Kč + DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek č. 4 představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 4:

3.3.1. Příloha č. 1 – Změnový list č. 4 včetně položkových rozpočtů

3.4 Tento Dodatek č. 4 byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne 29.7.2020

O b j e d n a t e l:

Z h o t o v i t e l:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Oldřich Řáha
jednatel
Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
T e p l i c e, Křížkova 2393
+68*

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 04/2020	
Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby spol. s r.o. Teplice				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 24.7.2020	
Název akce: TP037200 Teplice, Jugoslávská - rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	NE			
	na výkresy:	ANO – příloha – upravená situace polohy potrubí vodovodu, vzorový řez pro úpravu provizorního chodníku			
	na rozpočtové podklady:	7 x A4 – rozpočty a rekapitulace			
	na jinou část smlouvy:	NE			
Popis a zdůvodnění změny:					
• Úprava skladby konstrukce povrchu komunikace: skutečná skladba komunikace neodpovídá návrhu v projektu (podkladní konstrukční vrstvy jsou z betonu) provedena úprava v souladu s podmínkami rozhodnutí – výkopového povolení – viz záznam v SD list 46122 z 27.4.2020. Po jednání s městem – viz zápis v SD z 16.6.2020 – a předloženého vzorového řezu bude vybudována provizorní šterková komunikace se zakalením šterkovým prachem a úprava terénu orníci a trávou. Proveden odpočet neprovedených montáží a dodávek. • Doplnění trasových sekčních uzávěrů: provedeno doplnění 2 ks sekčních uzávěrů (šoupat DN80) pro snadnější manipulaci na řadu a oddělení přívodního vodovodního řadu - viz záznam v SD list 46126 z 16.5.2020. • Úprava polohy přípojkových uzávěrů – prodloužení stávajících propojů z důvodu těsného souběhu s plynovodem - viz záznam v SD list 46125 z 13.5.2020.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 1 x A4 – vzorový řez					
Ocenění změny:					
Celkem 2 080 912,08 Kč + 276 439,43 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 2 357 351,51 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 (nula) kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 276 439,43 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 555 086,57 Kč bez DPH, tj. 25,94 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 278 647,14 Kč bez DPH, tj. 13,02 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 555 086,57 Kč bez DPH, tj. 25,94 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí – 278 647,14 Kč bez DPH, tj. 13,02 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 7 listů včetně rekapitulace.					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list č. 4 včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Ing. Mojmír Volf

Datum 27.7.2020

PRIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele,
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum: 27-07-2020

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 27-07-2020

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 5 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 ZZVZ rovněž.

Datum: 27-07-20

Datum: 27.7.20

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.