

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo
na zpracování studie proveditelnosti s názvem
„SP trati Tišnov – Nedvědice – Žďár nad Sázavou“

uzavřené dne 27. 05. 2019 mezi smluvními stranami:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,
na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1729/2019**

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 3803

bank. spojení:xxx

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **19052/19**

1. PREAMBULE

- 1.1 Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
- 1.2 Smluvní strany se na základě požadavku Zhotovitele dohodly na změně smlouvy, a to v termínech plnění smlouvy.

Zhotovitel uvádí, že důvodem pro změnu termínů bylo vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru.

Po zavedení nouzového stavu pracoval Zhotovitel i kooperující společnosti v režimu HOMEOFFICE, kdy práce s velkými grafickými soubory byla ztížena a zpomalena. Z tohoto důvodu došlo ke zpoždění výpočtů zákresů modernizační varianty. Současně byla nouzovým stavem výrazně omezena činnost veškerých institucí, se kterými běžně při projektování Zhotovitel komunikuje, a které jsou nezbytné při projekční činnosti.

V důsledku výše uvedeného tak není Zhotovitel schopen dodržet původně předpokládaný termín dokončení Díla.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna článku VI. TERMÍN PLNĚNÍ

Čl. VI. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje následujícím:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

1. dílčí etapa – bude dokončeno a předáno **do 5 měsíců** od účinnosti Smlouvy o dílo – termín je fakturační – Cena části díla bez DPH – **745 350,- Kč**;
2. dílčí etapa – bude dokončeno a předáno **do 9.8.2020** – termín je fakturační – Cena části díla bez DPH – **1 639 700,- Kč**;
3. dílčí etapa – bude dokončeno a předáno **do 9.12.2020** – termín je fakturační – Cena části díla bez DPH – **993 800,- Kč**;
4. dílčí etapa – bude dokončeno a předáno **do 9.3.2021** – termín je fakturační – Cena části díla bez DPH – **993 800,- Kč**;
5. dílčí etapa – bude dokončeno a předáno **do 2 měsíců** od písemného pokynu Zadavatele k započetí s plněním 5. dílčí etapy – termín je fakturační – Cena části díla bez DPH – **745 350,- Kč**.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

V Praze dne 7.8.2020

V Brně dne 18.6.2020

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele pro
modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r. o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1047454

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cb84099f-983e-47be-8639-7a4f668a32ce

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.08.2020 13:04:00



7f8ae08d-c148-4dac-a98a-8cd9b00cc98b