

Město Nové Město nad Metují

se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

STAVIBET s.r.o.

Se sídlem: Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí

Zastoupený: █████, jednatelem společnosti

IČO: 27472922

DIČ: CZ27472922

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 4301323389/0800

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 39/2020 ze dne 03. března 2020 a dodatku č. 1 ze
dne 29.06.2020

uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování
projektové dokumentace:

„Realizace – Chodník ul. Kaštánky – T. G. Masaryka v Novém Městě nad Metují“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Dle dohody smluvních stran na základě pracovní schůzky ke stavbě chodníku ul.
Kaštánky – T. G. Masaryka v Novém Městě nad Metují konané dne 05.06.2020 se z

důvodu řešení nepoškození kořenového systému 2 vzrostlých stromů domluvilo zúžení chodníku v jejich blízkosti a tím se snižuje cena díla o 29.942,78 Kč vč. DPH, dále pak na základě schůzky s DI PČR ze dne 09.07.2020 vznikly vícepráce v podobě snížení nástupního místa pro přecházení a doplnění přerušeno VDZ a to v celkové výši 10.209,38 Kč vč. DPH, dle článku III. odst. 3.1 Smlouvy o dílo se tedy cena díla **snižuje o celkovou částku 19.733,41 Kč vč. DPH.**

Článek III., odst. 3.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku I této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 17.2.2020 a je upravená o vícepráce dohodnuté dne 06.05.2020, 29.05.2020 a 09.07.2020 a méněpráce domluvené dne 05.06.2020.

Dodatek č. 2 bez DPH	-16.308,60 Kč
<u>DPH</u>	<u>3.424,81 Kč</u>
Celková cena dodatku č. 2 včetně DPH	-19.733,41 Kč
Celková cena díla bez DPH	1.151.711,00 Kč
<u>Dodatek č. 2 bez DPH</u>	<u>-16.308,60 Kč</u>
Celková cena díla bez DPH	1.135.402,40 Kč
<u>DPH</u>	<u>238.434,50 Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	1.373.836,90 Kč

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 2.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

2.5 Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 44-2598/20 ze dne 27.07.2020.

Novém Městě nad Metují dne 27.07.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable v. r., starosta města
Nové Město nad Metují

.....
[redacted], jednatel společnosti
STAVIBET s.r.o.