

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany



Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem

zastoupena: Zdeňkem Pavlem, prokuristou a Martinem Kománkem, prokuristou

IČO: 25429949

DIČ: CZ25429949

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. SML1022362

(č. smlouvy dodavatele 1-01-19-002-GADM)

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek č. 2“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.3.2019 smlouvu o dílo č. SML1022362, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského“ (dále jen „smlouva o dílo“). Tato smlouva byla následně upravena dodatkem č. 1, reflektujícím vícepráce vyvolané rozdíly mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem pláně, spodních konstrukcí a sítí technického vybavení území.

2. Stavba „Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského“ je realizována ve spolupráci s Ústeckým krajem. Dodatek řeší sjednocení termínů ukončení stavby u obou investorů, kdy z důvodu nutného řešení nestandardního uložení některých sítí technického vybavení území (plynovod, horkovod) došlo ze strany spoluinvestora, tedy Ústeckého kraje k uzavření stejného časového dodatku.

II. Předmět

1. Smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění tak, že Část II. odst. 2 se v plném znění ruší a nahrazuje se tímto textem:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 48 týdnů od předání staveniště.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 2 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž obdrží 3 vyhotovení objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 1219/49R/20 ze dne 8.7.2020.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne 27. 07. 2020

V Ústí nad Labem, dne 13-07-2020

Mgr. Ing. Petr [redacted]ický
primátor

Statutárního města Ústí nad Labem



[redacted]
STRABAG Rail a.s.

STRABAG 
STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem
DIČ/VAT ID: CZ25429949