



Číslo objednatele:
Číslo zhotovitele: **1-01-19-002-GADM**

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 1

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bank. spojení:

Zástupce pro věcná jednání č. 1:

E-mail/telefon:

Zástupce pro věcná jednání č. 2:

E-mail/telefon:

(dále jen „objednatel“)

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

00081531

CZ00081531

a

Zhotovitel/dodavatel:

STRABAG Rail a.s.

Sídlo:

Zastoupený:

IČO (RČ):

DIČ:

Bank. spojení:

Zástupce pro věcná jednání č. 1:

E-mail/telefon:

Zástupce pro věcná jednání č. 2:

E-mail/telefon:

(dále jen „zhotovitel“)

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Zdeněk Pavel, prokurista

Martin Kománek, prokurista

254 29 949

CZ 25429949

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 04.03.2019 na akci: „**Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL**“ stavební práce takto:

I. Předmět smlouvy a díla

doplňuje se odstavec 9.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Rozpočtové změny č. 1 a č. 2 jsou přílohou č.1 tohoto dodatku.

II. Doba a místo plnění díla

Ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **43 týdnů a 4 dní** od předání staveniště.

III. Cena díla a platební podmínky

Čl. III. bod 1. se mění takto:

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši **7.752.756,56 Kč** (slovy: sedmmilionšedmdsetpadesátdvatisícšedmdsetpadesátšestkorun56haléřů českých) **bez DPH tj. 9.380.835,44 Kč** (slovy: devětmilionůtřistaosmdesátšesttisícšestsetřicetpětikorun 44haléřů českých) **s 21 % DPH.**
2. Nová cena díla dle dodatku č. 1 byla sjednána ve výši **9.373.734,94 Kč** (slovy: devětmilionůtřistasedmdesátšesttisícšedmdsetřicetčtyřikorun94haléřů českých) bez DPH a **11.342.219,28 Kč** (slovy: jedenáctmilionůtřistačtyřicetdvatisícdevětšestdevatenáctkorun 28haléřů českých) s 21 % DPH.
3. Hodnota dodatku č. 1 činí **1.620.978,38 Kč** (slovy: jedenmilionšestsetdvacetisícdevětšestšedmdesátosmkorun38haléřů českých) bez DPH. Vícepráce činí **1.620.978,38 Kč** bez DPH a méněpráce činí **0 Kč** bez DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-147/INV/2018 s názvem „**Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL**“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 10.1.2019, rozšířené o přípočty rozpočtových položek dle rozpočtových změn č. 1 a č.2 dle dodatku č.1.

**IX.
Závěrečná ustanovení**

Článek IX. se doplňuje o bod 7. v tomto znění:


7. Tento smluvní dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 615/23.....R/19 ze dne 14.10.2019.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 23 -10- 2019

V Ústí nad Labem dne 15 -10- 2019




Statutární město Ústí nad Labem
Mgr. Ing. Petr Nedvědický
Primátor města



Přílohy

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 a č. 2



STRABAG Rail a.s.
Zdeněk Pavel / Martin Kománek
prokurista / prokurista



STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem
DIČ/VAT ID: CZ25429949