

## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

### ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, státní příspěvková organizace

Sídlo: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1  
 IČO: 00025798  
 Zřizovací listina – Opatření MŽP  
 Jednající: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel  
 Kontaktní osoba: RNDr. Renáta Kadlecová  
 (dále jen „objednatel“)

a

### VODNÍ ZDROJE, a.s.

Sídlo: Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5  
 Korespondenční adresa: Dřevěnkov 575, 273 02 Tuchlovice  
 IČO: 45274428  
 DIČ: CZ45274428  
 Jednající: Ing. Tomáš Hájek, předseda představenstva  
 Kontaktní osoba: Ing. Petr Koudelka, výrobní ředitel  
 (dále jen „zhotovitel“)  
 Společně též jako „Smluví strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“.

### Preambule

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se Smlouvou o dílo - ČGS 790051 ze dne 16. 10. 2019 (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 3. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 22.5.2020 dohodly na uzavření dodatku č. 3, kterým dochází k úpravě čl. III odst. 3.1 pís. a) Smlouvy ČGS 790051.

### III. Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění uvedené v čl. III odst. 3.1 pís. a) ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2: průzkumné hydrogeologické vrty musí být nově definitivně předány do 28. 8. 2020 včetně ukončených přejímek.

Důvodem prodloužení termínu plnění je skutečnost, že restriktce a omezení dané bojem s koronavirem způsobily nemožnost využití pracovníků ze Slovenska a Ukrajiny, čímž byly posunuty termíny vrtných prací. Vlivem počasí, především v chladnějším červnu, došlo ke zpoždění termínů sklizně zemědělských plodin, což způsobilo nemožnost příjezdu na předmětné lokality a tím se následně dokončovací práce na těchto lokalitách dostaly do skluzu.

Dalším aspektem byly krádeže a vandalismus na lokalitách, což vedlo k přehodnocení způsobu zabezpečení dokončovaných objektů a následné výrobě a montáži sofistikovanějšího zabezpečení. Rovněž byly zvoleny bezpečnější antény automatických online měřících zařízení.

Všechny tyto skutečnosti vedly ke zpoždění prací, které nevznikly z důvodu zavinění na straně zhotovitele, ale výjimečností situace vyvolané opatřeními v boji s coronavirovou epidemií v čemž lze spatřovat spíše důvody vyšší moci.

#### *Společná a závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy*

- 1.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 1.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, zveřejnění v registru provede objednatel.
- 1.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou provedeních, každá ze Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 1.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze, dne



Ing. Tomáš Hájek, předseda představenstva

**VODNÍ ZDROJE, a.s.**  
Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5  
IČ: 274 428 DIČ: CZ45274428

V Praze, dne 28.7.20



Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D, ředitel

Česká geologická služba  
Klárov 3/131, 118 21 Praha 1  
-1-

