

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Miroslav Němec – ředitel
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDACTED] – technický náměstek
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[REDACTED] – technický náměstek
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů
[REDACTED]

[redacted] – vedoucí útvaru realizace staveb
[redacted]

(dále jen „Objednatel“) a

II. KARETA s.r.o.

Zastoupený: Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti

Se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. C 8072

Bankovní spojení:

Číslo účtu: [redacted]

E-mail: [redacted]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [redacted] hlavní stavbyvedoucí

[redacted] zástupce stavbyvedoucího

[redacted] stavební technik

[redacted], projektový manažer

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[redacted] hlavní stavbyvedoucí

[redacted] zástupce stavbyvedoucího

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí

stavby: [redacted] hlavní stavbyvedoucí

[redacted] zástupce stavbyvedoucího

[redacted] la, stavební technik

Osoby oprávněné ve věcech smluvních: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.6.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-165/1073/200/20/2019, 19.2.2020 dodatek č. 1 a dne 7.8.2020 dodatek č. 2 na zhotovení díla „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III.1 Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

70.144.742,55 Kč (Slovy:

Sedmdesát milionů jedno sto čtyřicet čtyři tisíc sedm set čtyřicet dva korun českých a 55/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 14.730.395,94 Kč (Slovy: **Čtrnáct milionů sedm set třicet tisíc tři sta devadesát pět** korun českých a 94/100).

Cena včetně DPH činí **84.875.138,49 Kč** (Slovy: **Osmdesát čtyři milionů osm set sedmdesát pět tisíc jedno sto třicet osm** korun českých a 49/100).

Ostatní body článku III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 5 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:

Bruntál dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Ing. Miroslav
Němec**

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Němec
Datum: 2020.08.11
10:38:06 +02'00'

**Ing.
Marek
Němec**

Digitálně
podepsal Ing.
Marek Němec
Datum:
2020.08.11
13:09:37 +02'00'

Ing. Miroslav Němec
ředitel

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Ing. Marek Němec, jednatel společnosti

KARETA s.r.o.

**III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice,
ETAPA 1**

ZBV č. 5

**SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306;
0,309 - 0,379**

Předkládá:

Jméno:

Funkce: vedoucí oddělení realizace
staveb

Schvaluje:

Jméno:

Funkce: Technický náměstek

datum:

10. 08. 2020

podpis:

datum:

10. 08. 2020

podpis:

vyjádření: schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice,
ETAPA 1

číslo a název SO/PS: SO 201.3 Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 – 0,306;
0,309 – 0,379

číslo ZBV: 5

číslo změny SO/PS: 2. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	6
Změnový soupis prací	ANO	27
Vyjádření AD ze dne 29.4.2020	ANO	1
Čestné prohlášení ze dne 05.11.2019	ANO	2
Zápis z KD stavby č. 4 ze dne 12.11.2019	ANO	3
Zápis z KD stavby č. 5 ze dne 28.11.2019	ANO	3
Schodiště	ANO	8
Cenové posouzení	ANO	41

Krycí list ZBV

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I		ZBV číslo: 05	
evidenční číslo stavby:			
Číslo a název SO/PS: SO 201.3 - Opěrné zdi větve A. Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen smlouva):			
Objednatel: StřS Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice IČ: 00085031		Zhotovitel: KARETA s.r.o. Krmovská 1877/51, 79201 Bruntál IČ: 62360213	
Cenová rekapitulace ZBV:			
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou považou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	712 345,28 Kč	-32 895,00 Kč	679 450,28 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	712 345,28 Kč	-32 895,00 Kč	679 450,28 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I		ZBV číslo: 05	
 evidenční číslo stavby:			
Číslo a název SO/PS: SO 201.3 - Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0,280 - 0,306; 0,309 - 0,379			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice IČ: 00085031	Zhotovitel: KARETA s.r.o. Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál IČ: 62360213		
Popis změny V průběhu realizace zakázky byl zastižen optický kabel, který je zabetonovaný v nikách schodiště, které je součástí Stamichmanovy lesní stezky (viz příložená fotodokumentace). Z tohoto důvodu bylo nezbytné provést kompletní rozebrání schodiště. Lesy České republiky jako vlastník Stamichmanovy lesní stezky požadovaly po dokončení prací uvést schodiště do původního stavu. K tomuto se zadavatel zavázal svým prohlášením ze dne 5.11.2019 (viz prohlášení zadavatele k problematice rozebrání schodiště ze dne 5.11.2019) a činnosti spojené s touto skutečností jsou předmětem této změny.			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v Kč bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných 712 345,28 Kč	Cena navrhovaných Změn záporných -32 895,00 Kč	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem 679 450,28 Kč
Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum: 10. 08. 2020	Podpis:
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: 10. 08. 2020	Podpis:
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: 10. 08. 2020	Podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum: 10. 08. 2020	Podpis:
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: 10. 08. 2020	Podpis:

Zápis

o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1		ZBV číslo: 05	
evidenční číslo stavby:			
Číslo a název SO/PS: SO 201.3 - Opěrné zdi větve A, Zárubní zdi km 0.280 - 0.306: 0.309 - 0.379			
		cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
		1	2
		3 329 442,60 Kč	69 566 281,33 Kč
Cena SO/PS v předchozích ZBV:			
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=3+4
23 781,46 Kč	-2 184 990,76 Kč	-2 161 209,30 Kč	1 168 233,30 Kč
cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
712 345,28 Kč	-32 895,00 Kč	679 450,28 Kč	20,407
cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
736 126,74 Kč	-2 217 885,76 Kč	-1 481 759,02 Kč	-44,505 %
cena SO/PS po této změně	cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této změně	cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
1 847 683,58 Kč	55,495 %	68 084 522,31 Kč	97,870 %
<p>uvedeny ceny stavebních a montážních prací veškeré údaje v Kč bez DPH</p>			
Vyjádření dotčených stran:			
Projektant:	Jméno: [redacted]	Datum: 10. 08. 2020	Podpis: [redacted]
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	Jméno: [redacted]	Datum: 10. 08. 2020	Podpis: [redacted]
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	Jméno: [redacted]	Datum: 10. 08. 2020	Podpis: [redacted]
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	Jméno: [redacted]	Datum: 10. 08. 2020	Podpis: [redacted]
	Souhlasím - nesouhlasím *		
*nehodící se škrtněte			

