



**DODATEK Č. 1 (055/2019/ORM/1)**  
ke smlouvě o dílo č. 055/2019/ORM ze dne 15. 5. 2019

„Stavební úpravy objektu č. p. 592, ul. Zemědělská, Rožnov p. Radh.“

dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),  
(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

**1. Město Rožnov pod Radhoštěm**

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00304271

DIČ: CZ00304271

zastoupeno: Ing. Radimem Holišem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Radomír Šnejdrla, Ing. Marek Moll

tel.: 739 503 661, 739 503 633

e-mail: [snejdrla.or@roznov.cz](mailto:snejdrla.or@roznov.cz), [moll.or@roznov.cz](mailto:moll.or@roznov.cz)

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 249 738 406/0300

ID datové schránky: epqbwzr

(dále jen jako „objednatel“)

a

**2. RADEKOV spol. s r.o.**

se sídlem: Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 41035933

DIČ: CZ41035933

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1885

zastoupená: Ing. Antonínem Hadačem, jednatelem

za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických - stavbyvedoucí: [REDACTED]

bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu (zveřejněný účet): 6830330217/0100

ID datové schránky: 64jv5nn

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

**Úvodní ustanovení**

Smluvní strany mezi sebou dne 15. 05. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. 055/2019/ORM (dále také „SOD“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem Stavební úpravy objektu č. p. 592, ul. Zemědělská, Rožnov p. Radh.



## II.

### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je **změna ceny** (sjednané v čl. IV. odst. 1 SOD), **vyvolaná změnami uvedenými ve změnových listech, které jsou přílohami dodatku**, v souladu s čl. IV. odst. 6 pododst. 6.1 písm. b), c) a pododst. 6.3 a s odst. 7 pododst. 7.1 a 7.2 SOD.
2. S ohledem na skutečnosti, uvedené v odst. 1 tohoto článku dodatku, a v souladu s ustanoveními SOD, uvedenými v odst. 1 tohoto článku dodatku a v čl. XIV. odst. 15 SOD, se smluvní strany dohodly:
  - 2.1. že budou provedeny vícepráce spočívající v nátěru nosné ocelové konstrukce nového stropu, v záměně tl. trap. plechu, ve výměně plastového protipožárního okna za hliníkové, v provedení SDK podhledů a provedení podlah ve 3. NP v rozsahu daném změnovým listem ZL 01 v celkové hodnotě **199.394,- Kč bez DPH** uvedené v změnovém rozpočtu ZR 01,
  - 2.2. že budou provedeny méněpráce spočívající v odpočtu položky trap. plechu a plastového protipožárního okna v rozsahu daném změnovým listem ZL 02 v celkové hodnotě **-23.283,- Kč bez DPH** uvedeném v změnovém rozpočtu ZR 02.
3. Dodatkem se SOD mění následovně:
  - 3.1 Čl. IV. odst. 1 SOD nově zní:

Celková původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	3.157.534,38 Kč
Cenový nárůst bez DPH dle dodatku	176.111,- Kč
Celková nová cena díla bez DPH	3.333.645,38 Kč
DPH (21%)	700.065,53 Kč
<b>Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH</b>	<b>4.033.710,91 Kč</b>
4. Smluvní strany konstatují, že:
  - 4.1 není z ekonomických anebo technických důvodů, spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi, pořízenými zadavatelem v původním výběrovém řízení, možná změna v osobě dodavatele,
  - 4.2 změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů,
  - 4.3 hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku,
  - 4.4 celkový cenový nárůst, související se změnou, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku
  - 4.5 dohodnutá změna nemění celkovou povahu závazku

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Zveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv prostřednictvím Registru smluv zajistí objednatel.
2. Ostatní dodatkem nedotčená ustanovení SOD zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.
4. Dodatek byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne **13. 09. 2019** usnesením č. 648/30.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Číslo dodatku objednatele: 055/2019/ORM /1

Přílohy dodatku:


- Změnový list ZL 01
- Změnový rozpočet ZR 01
- Změnový list ZL 02
- Změnový rozpočet ZR 02

V Rožnově p. R., dne 19.9. 2019

V Rožnově p. R., dne 19.9. 2019



za objednatele  
Ing. Radim Holíš  
starosta



za zhotovitele  
Ing. Antonín Hadač  
jednatel

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo: 01

Název stavby:	Stavební úpravy objektu č.p. 592, ul. Zemědělská, Rožnov p. Radh.
Stavební objekt (PS):	SO 01 Stavební úpravy
Zhotovitel:	RADEKOV spol. s.r.o., Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Objednatel:	Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov p. R.
Změnový list vystavil:	Martin Třetina
Datum:	29.07.2019

**Předmět, popis a zdůvodnění změny - VÍCEPRÁCE:**1) Nátěr OK, trap. plech

Ve smluvním rozpočtu chybí položky pro nátěr ocelových profilů nosné části nově zřizovaného stropu – je potřeba natřít alespoň dvěma vrstvami základního nátěru kvůli zabránění korozi.

Ve smluvním rozpočtu je chybně uvedený trapézový plech tl. 0,5mm, dle PD má být použit trapézový plech tl. 1mm – bude zaměněn.) Rozsah změny je blíže specifikován ve změnovém rozpočtu ZR 01 a částka navýšení činí 30.799,00 Kč bez DPH.

2) Změna materiálu požárního okna

Ve smluvním rozpočtu bylo uvedeno protipožární okno plastové. Dle PBR je vyžadován parametr protipožárního okna EI45, DP1, což nelze splnit použitím plastového okna. Z toho důvodu je nutná změna plastového okna za hliníkové. Rozsah změny je blíže specifikován ve změnovém rozpočtu ZR 01 a částka navýšení činí 48.109,00 Kč bez DPH.

3) SDK Podhledy

Při sekání drážek pro kabelové rozvody do stropů vykazuje stávající omítka na stropě značnou nesoudržnost (jde o omítky na rákosovém pletivu). Tam, kde se stávající omítka neudržela byla navržena realizace SDK podhledu. Rozsah změny je blíže specifikován ve změnovém rozpočtu ZR 01 a částka navýšení činí 41.205,00 Kč bez DPH.

4) Podlahy ve 3.NP

Výkresová část PD obsahuje úpravy podlah ve 3.NP. Ve smluvním rozpočtu však tyto úpravy zahrnuté nejsou. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu podkladních vrstev stáv. podlah se objednatel a zhotovitel dohodli na provedení nových podlah dle výkresové části PD. Rozsah změny je blíže specifikován ve změnovém rozpočtu ZR 01 a částka navýšení činí 79.281,00 Kč bez DPH.

Počet připojených listů specifikací: 16	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0,00 Kč	199 394,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
199 394,00 Kč	---

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Datum: 29.07.2019

Podpis zmocněnce projektanta:



Datum: 29.07.2019

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: 29.07.2019

### Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 3327v Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP**

**Zhotovitel: RADEKOV spol. s r.o.** IČO: **41035933**  
**Hasičská 2698** DIČ: **CZ41035933**  
**75661 Rožnov pod Radhoštěm**

**Objednatel: Město Rožnov pod Radhoštěm** IČO: **00304271**  
**Masarykovo náměstí 128** DIČ: **CZ00304271**  
**75661 Rožnov pod Radhoštěm**

**Vypracoval: Třetina**



**Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK**

**Základ pro základní DPH: 21 % 30 799,44 CZK**

**Zaokrouhlení: -0,44 CZK**


**Cena celkem bez DPH: 30 799,00 CZK**

V

RADEKOV spol. s r.o.   
  
 Za zhotovitele

dne

3.6.2019

  
 Za objednatele

Stavba:	3327v Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP	List č. 2
---------	---	-----------

## Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
<b>Stavba</b>		<b>30 799,44</b>	<b>0,00</b>	<b>30 799,44</b>
01	<b>Více práce</b>	<b>30 799,44</b>	<b>0,00</b>	<b>30 799,44</b>
01	Více práce č.1 - nátěr konstrukční oceli, trapéz plech	30 799,44	0,00	30 799,44

PŘÍLOHA č. 1  
 k rozpočtu  
 Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP

Stavba:	3327v	Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP	List č. 3
---------	-------	---	-----------

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
4	Vodorovné konstrukce	HSV	20 132,70	0,56487
VRN3	Zařízení staveniště	HSV	714,60	0,00000
783	Nátěry	PSV	9 952,14	0,01465
			<b>30 799,44</b>	<b>0,57952</b>

Stavba:	3327v	Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP	List č. 4
Objekt:	01	Více práce	
Rozpočet:	01	Více práce č.1 - nátěr konstrukční oceli, trapéz plech	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
1	PC01	Plech trapézový SAT50 1,00x1038 střešní Galvanized/pozink (FeZn) Satjam	m2	57,52200	350,00	20 132,70
<b>Celkem za: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>20 132,70</b>
<b>Díl: VRN3</b>		<b>Zařízení staveniště</b>				
2	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,00000	714,60	714,60
<b>Celkem za: VRN3</b>		<b>Zařízení staveniště</b>				<b>714,60</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
3	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	56,35410	87,00	4 902,81
4	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	56,35410	89,60	5 049,33
<b>Celkem za: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>9 952,14</b>



### Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 3327v Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP**

**Zhotovitel: RADEKOV spol. s r.o. IČO: 41035933**  
**Hasičská 2698 DIČ: CZ41035933**  
**75661 Rožnov pod Radhoštěm**

**Objednatel: Město Rožnov pod Radhoštěm IČO: 00304271**  
**Masarykovo náměstí 128 DIČ: CZ00304271**  
**75661 Rožnov pod Radhoštěm**

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 48 109,40 CZK

Zaokrouhlení: -0,40 CZK

**Cena celkem bez DPH: 48 109,00 CZK**

V **RADEKOV spol. s r.o.** ①  
 ředitel  
 Hasičská 2698  
 \_\_\_\_\_  
 33  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

dne 21.6.2019  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

Stavba:	3327v Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP	List č. 2
---------	---	-----------

## Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
<b>Stavba</b>		48 109,40	0,00	48 109,40
01	Více práce	48 109,40	0,00	48 109,40
02	Více práce č.2 - změna plastového protipožárního okna za hliníkové	48 109,40	0,00	48 109,40

Ing. Jaroslav VOKRÁL  
 Ing. Jaroslav VOKRÁL  
 Ing. Jaroslav VOKRÁL  
 Ing. Jaroslav VOKRÁL

Stavba:	3327v	Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP	List č. 3
---------	-------	---	-----------

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
767	Konstrukce zámečnické	PSV	48 109,40	0,05717
			<b>48 109,40</b>	<b>0,05717</b>

Stavba:	<b>3327v</b>	<b>Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP</b>	List č. 4
Objekt:	01	Více práce	
Rozpočet:	02	Více práce č.2 - změna plastového protipožárního okna za hliníkové	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
1 PC01	Okno protipožární hliníkové 1150x1750 mm EI 45 DP1	m2	1,00000	48 109,40	48 109,40
<b>Celkem za: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>48 109,40</b>

### Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 3327v Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP**

**Zhotovitel: RADEKOV spol. s r.o. IČO: 41035933**  
**Hasičská 2698 DIČ: CZ41035933**  
**75661 Rožnov pod Radhoštěm**

**Objednatel: Město Rožnov pod Radhoštěm IČO: 00304271**  
**Masarykovo náměstí 128 DIČ: CZ00304271**  
**75661 Rožnov pod Radhoštěm**

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 41 204,56 CZK

Zaokrouhlení: 0,44 CZK

**Cena celkem bez DPH: 41 205,00 CZK**

V




IČ: 41035933

Za zhotovitele

dne

29.7.2019



Za objednatele

Stavba:	3327v Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP	List č. 2
---------	---	-----------

## Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
<b>Stavba</b>		41 204,56	0,00	41 204,56
01	<b>Více práce</b>	41 204,56	0,00	41 204,56
03	Více práce č.3 - sádrokartonové podhledy	41 204,56	0,00	41 204,56

SÁDEKOV spol. s r.o.  
 IČO: 25220181  
 Sídlo: 752 01 Rožnov pod Radhoštěm  
 ul. 1. května 100

Stavba:	3327v	Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP	List č. 3
---------	-------	---	-----------

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	30 954,08	0,51334
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	2 907,16	0,07553
VRN3	Zařízení staveniště	HSV	956,00	0,00000
763	Konstrukce suché výstavby	PSV	450,61	0,00000
784	Malby	PSV	5 936,71	0,02502
			<b>41 204,56</b>	<b>0,61389</b>

Stavba:	3327v	Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP	List č. 4
Objekt:	01	Více práce	
Rozpočet:	03	Více práce č.3 - sádrokartonové podhledy	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
1	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	42,25000	672,00	28 392,00
	Výkaz výměr:					
		Chodba 202: 9,92		9,92000		
		Sklad 207: 11,18		11,18000		
		Schody 201: 9,2		9,20000		
		Kuchyňka 203: 11,95		11,95000		
2	342264098	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 5 - 10 m2	m2	19,12000	134,00	2 562,08
	Výkaz výměr:					
		Chodba 202: 9,92		9,92000		
		Schody 201: 9,2		9,20000		
<b>Celkem za: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>30 954,08</b>
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						
3	611421131	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	33,57000	86,60	2 907,16
	Výkaz výměr:					
		Předsíň 204: 3,01		3,01000		
		WC 205: 0,96		0,96000		
		WC 206: 0,89		0,89000		
		Chodba 101: 11,87		11,87000		
		Chodba 102: 16,84		16,84000		
<b>Celkem za: 61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>					<b>2 907,16</b>
<b>Díl: VRN3 Zařízení staveniště</b>						
4	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,00000	956,00	956,00
<b>Celkem za: VRN3</b>	<b>Zařízení staveniště</b>					<b>956,00</b>
<b>Díl: 763 Konstrukce suché výstavby</b>						
5	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m	t	0,51334	877,80	450,61
	Výkaz výměr:					
		Odkaz na hmot. položky pořadí 1: 0,51334		0,51334		
<b>Celkem za: 763</b>	<b>Konstrukce suché výstavby</b>					<b>450,61</b>
<b>Díl: 784 Malby</b>						
6	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	75,82000	19,30	1 463,33
	Výkaz výměr:					
		Odkaz na mn. položky pořadí 1: 42,25000		42,25000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 3: 33,57000		33,57000		
7	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	75,82000	59,00	4 473,38
	Výkaz výměr:					
		Odkaz na mn. položky pořadí 1: 42,25000		42,25000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 3: 33,57000		33,57000		
<b>Celkem za: 784</b>	<b>Malby</b>					<b>5 936,71</b>



### Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 3327v Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP**

**Zhotovitel: RADEKOV spol. s r.o. IČO: 41035933**  
**Hasičská 2698 DIČ: CZ41035933**  
**75661 Rožnov pod Radhoštěm**

**Objednatel: Město Rožnov pod Radhoštěm IČO: 00304271**  
**Masarykovo náměstí 128 DIČ: CZ00304271**  
**75661 Rožnov pod Radhoštěm**

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 79 281,38 CZK

Zaokrouhlení: -0,38 CZK

**Cena celkem bez DPH: 79 281,00 czk**

V **RADEKOV spol. s r.o.** ①  
 Zhotovitel  
 75  
 IČ: 410  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

dne

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

Stavba:	3327v Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP	List č. 2
---------	---	-----------

## Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
<b>Stavba</b>		<b>79 281,38</b>	<b>0,00</b>	<b>79 281,38</b>
01	Více práce	79 281,38	0,00	79 281,38
04	Podlahy 3NP	79 281,38	0,00	79 281,38

BUDĚKOV spol. s r.o.  
 IČO: 252 20 123  
 Jméno a příjmení  
 Podpis




Stavba:	<b>3327v</b>	<b>Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP</b>	List č. 3
---------	--------------	--	-----------

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
776	Podlahy povlakové	PSV	79 281,38	0,65084
			<b>79 281,38</b>	<b>0,65084</b>

Stavba:	3327v	Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm VP	List č. 4
Objekt:	01	Více práce	
Rozpočet:	04	Podlahy 3NP	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						
1	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m <sup>2</sup>	79,34000	42,00	3 332,28
	Výkaz výměr:	105: 8,14		8,14000		
		302: 57,4		57,40000		
		303: 13,8		13,80000		
2	776141111	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m <sup>2</sup>	79,34000	235,00	18 644,90
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 1: 79,34000		79,34000		
3	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m <sup>2</sup>	79,34000	118,00	9 362,12
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 1: 79,34000		79,34000		
4	28411000	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální nášlapná vrstva 0,90mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 0,03mm hořlavost Bfl S1	m <sup>2</sup>	87,27400	484,00	42 240,62
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 3: 79,34000*1,1		87,27400		
5	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	43,23000	72,00	3 112,56
	Výkaz výměr:	301: 13,26		13,26000		
		302: 18,33		18,33000		
		105: 11,64		11,64000		
6	28411009	lišta soklová PVC 18 x 80 mm	m	43,23000	54,00	2 334,42
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 5: 43,23000		43,23000		
7	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,65084	391,00	254,48
	Výkaz výměr:	Odkaz na hmot. položky pořadí 1: 0,00000		0,00000		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 2: 0,36100		0,36100		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 3: 0,02380		0,02380		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 4: 0,25048		0,25048		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 5: 0,00043		0,00043		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 6: 0,01513		0,01513		
<b>Celkem za: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>79 281,38</b>

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo: 02
Název stavby:	Stavební úpravy objektu č.p. 592, ul. Zemědělská, Rožnov p. Radh.	
Stavební objekt (PS):	SO 01 Stavební úpravy	
Zhotovitel:	RADEKOV spol. s.r.o., Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm	
Objednatel:	Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov p. R.	
Změnový list vystavil:	Martin Třetina	
Datum:	29.07.2019	
<p><b>Předmět, popis a zdůvodnění změny - MĚNĚPRÁCE:</b></p> <p><u>1) Nátěr OK, trap. plech</u>  Ve smluvním rozpočtu chybí položky pro nátěr ocelových profilů nosné části nově zřízovaného stropu – je potřeba natřít alespoň dvěma vrstvami základního nátěru kvůli zabránění korozi.  Ve smluvním rozpočtu je chybně uvedený trapézový plech tl. 0,5mm, dle PD má být použit trapézový plech tl. 1mm – bude zaměněn.) Rozsah změny je blíže specifikován ve změnovém rozpočtu ZR 2 a částka snížení činí -14.133,00 Kč bez DPH.</p> <p><u>2) Změna materiálu požárního okna</u>  Ve smluvním rozpočtu bylo uvedeno protipožární okno plastové. Dle PBŘ je vyžadován parametr protipožárního okna EI45, DP1, což nelze splnit použitím plastového okna. Z toho důvodu je nutná změna plastového okna za hliníkové. Rozsah změny je blíže specifikován ve změnovém rozpočtu ZR 01 a částka navýšení činí -9.150,00 Kč bez DPH.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 8	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 23.283,00 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 23.283,00 Kč	...	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce projektanta:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
		
Datum: 29.07.2019	Datum: 29.07.2019	Datum: 29.07.2019

### Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 3327m Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm MP**

**Zhotovitel: RADEKOV spol. s r.o. IČO: 41035933**  
**Hasičská 2698 DIČ: CZ41035933**  
**75661 Rožnov pod Radhoštěm**

**Objednatel: Město Rožnov pod Radhoštěm IČO: 00304271**  
**Masarykovo náměstí 128 DIČ: CZ00304271**  
**75661 Rožnov pod Radhoštěm**

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % -9 150,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH: -9 150,00 CZK**

V

RADEKOV spol. s r.o.  
IČO: 41035933 DIČ: CZ41035933

Za zhotovitele

dne

21.6.2019

Město Rožnov pod Radhoštěm

Za objednatele

Stavba:	3327m	Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm MP	List č. 2
---------	-------	---	-----------

### Rekapitulace objektů a rozpočtů

Císlo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
<b>Stavba</b>		<b>-9 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 150,00</b>
01	Méně práce	-9 150,00	0,00	-9 150,00
02	Méně práce č. 2 - plastové protipožární okno	-9 150,00	0,00	-9 150,00

Stavba:	3327m	Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm MP	List č. 3
---------	-------	---	-----------

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
766	Konstrukce truhlářské	PSV	-9 150,00	-0,03906
			<b>-9 150,00</b>	<b>-0,03906</b>



Stavba:	3327m	Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm MP	List č. 4
Objekt:	01	Měně práce	
Rozpočet:	02	Měně práce č. 2 - plastové protipožární okno	

Poř. číslo	Název	Mj	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
1	766622116 Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	-1,00000	900,00	-900,00
2	61140005- okno plastové pevné zasklení 150x150cm	kus	-1,00000	8 250,00	-8 250,00
	Výkaz výměr: "okno pevné, protipožární (EI 45) v tab. ozn. 8-velikost 1150/1750 mm ... atyp*1:				
	-1		-1,00000		
<b>Celkem za: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-9 150,00</b>

### Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 3327m Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm MP

**Zhotovitel:** RADEKOV spol. s r.o. IČO: 41035933  
 Hasičská 2698 DIČ: CZ41035933  
 75661 Rožnov pod Radhoštěm

**Objednatel:** Město Rožnov pod Radhoštěm IČO: 00304271  
 Masarykovo náměstí 128 DIČ: CZ00304271  
 75661 Rožnov pod Radhoštěm

**Vypracoval:** Třelina

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % -14 133,18 CZK

Zaokrouhlení: 0,18 CZK

**Cena celkem bez DPH:** -14 133,00 CZK

V

dne

3.6.2019

IČ: 41035933 DIČ: CZ41035933

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	3327m	Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm MP	List č. 2
---------	-------	---	-----------

## Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
<b>Stavba</b>		<b>-14 133,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 133,18</b>
<b>01</b>	<b>Měně práce</b>	<b>-14 133,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 133,18</b>
01	Měně práce č.1 - trapéz plech	-14 133,18	0,00	-14 133,18

RADBOVSKÝ  
 s.r.o.  
 IČO: 252 20 123  
 DIČ: CZ25220123

Stavba:	3327m	Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm MP	List č. 3
---------	-------	---	-----------

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
4	Vodorovné konstrukce	HSV	-13 805,28	0,28761
VRN3	Zařízení staveniště	HSV	-327,90	0,00000
			<b>-14 133,18</b>	<b>0,28761</b>

Stavba:	<b>3327m</b>	<b>Stavební úpravy objektu č.p. 592 v Rožnově pod Radhoštěm MP</b>	List č. 4
Objekt:	<b>01</b>	<b>Měně práce</b>	
Rozpočet:	<b>01</b>	<b>Měně práce č.1 - trapéz plech</b>	

Poř.	Číslo	Název	Mj	Množství	Cena/Mj	Cena
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
1	15485151-	profil trapézový 55/235/940 PE tl.plechu 0,5 mm	m2	57,52200	-240,00	-13 805,28
<b>Celkem za: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>-13 805,28</b>
<b>Díl: VRN3</b>		<b>Zařízení staveniště</b>				
2	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,00000	-327,90	-327,90
<b>Celkem za: VRN3</b>		<b>Zařízení staveniště</b>				<b>-327,90</b>