

Změnový list č. 8

Název a evidenční číslo Stavby:	Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě Ia. etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel stavby 004+004a Číslo projektu 500 551 0004	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 323	Pořadové číslo ZBV: 8.
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 323 Přeložka shybky odvodnění km 6,76		
Název ZBV:	Variace č. 11 – Přístupová komunikace-zima		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě Ia etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Přílohy Změnového listu: 1. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a předložení Návrhu variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP z 14.1.2020 2. Pokyn správce stavby č. 07 k provedení Variace č. 11 – přístupová komunikace – zima dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP z 3.2.2020 3. Zápis správce stavby do SD zhotovitele ze dne 03.02.2020 4. Předávací protokol č.1/2020 GEOSPEKTRUM s.r.o.- výpočet kubatur (pro stavby 003A , 003B a 004 dohromady) z 17.2.2020 5. Položkový rozpočet SO323	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Paré č.</th> <th style="text-align: center;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změna se týká vybudování přístupové komunikace stavby 004+004a Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou.

Po vypuštění Vraňansko – Hořínského kanálu zůstane na dně kanálu voda (cca 50 cm) se kterou zhotovitel na základě projektové dokumentace nepočítal. Je potřebné vybudovat přístupovou komunikaci pro techniku realizující zemní práce a dopravu instalovaného materiálu na výše uvedených objektech. Pro vybudování cesty je potřeba navést zpevňovací materiál na tuto komunikaci, jeho zhutnění a po dokončení prací jeho zpětné odtěžení. Tyto práce je nutné provést, také k bezpečnému provedení požadovaných činností, pohybu mechanizace a osob, stejně tak i pro přístup k operativní skládce materiálů, která není jinak než z kanálu přístupná. Dalším důvodem, je i požadavek na zajištění přítoku vody a tím udržování trvalé hladiny, pro možnost čerpání vody do biotopu.

Dle ZZVZ se jedná o změnu dle §222 odstavce (6) (jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,-	4.042.912,61	4.042.912,61
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	Nemá vliv	

Charakter
změny
(nehodící
škrtněte)

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Potřeba změny vznikla v okamžiku zahájení prací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;

b) nemění celkovou povahu zakázky;

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant
(autorský dozor)

jméno:

██████████

datum:

Podpis:

Vyjádření:

Souhlasím se změnou.

Garant smlouvy
objednatele

jméno:

██████████

datum:

Podpis:

Supervize

jméno:

xxxxxxxxxxxx

datum:

Podpis:

Správce stavby

jméno:

██████████

datum:

Podpis:

Vyjádření:

Souhlasím se změnou.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	číslo smlouvy: S/RVC/115/R/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč vč. DPH	Předpokládaný termín úhrady	
	týká se bodu: D	4.891.924,26	30.6.2020	
Objednatel	jméno: Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:	
Vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno: XXXXXXXXXX	datum:	Podpis:	
Příkazce operace:	jméno: Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:	
Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno: XXXXXXXXXX	datum:	Podpis:	
Statutární orgán – ředitel	jméno: Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:	
Zhotovitel	jméno: XXXXXXXXXX	datum:	Podpis:	
				Číslo paré:



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Vyřizuje:

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Mobil

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Naše značka:
MOSTY-31-200114

14. 1. 2020

**Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 004+004a**

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/115/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-006-JBAB

**Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a
předložení Návrhu variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP**

Předmět: Stavba 004+004a, Silniční most na III/24635 - Lužec nad Vltavou
Stavební objekt: SO 322 Přeložka tlakové kanalizace - km 6,71,
SO 323 Přeložka shybky odvodnění km 6,76.

a) Zevrubný popis variace

Po vypuštění Vraňansko – Hořínského kanálu zůstane na dně kanálu voda (cca 50 cm) se kterou zhotovitel na základě projektové dokumentace nepočítal. Je potřebné vybudovat přístupovou komunikaci pro techniku realizující zemní práce a dopravu instalovaného materiálu na výše uvedených objektech. Pro vybudování cesty je potřeba navést zpevňovací materiál na tuto komunikaci, jeho zhutnění a po dokončení prací jeho zpětné odtěžení. Tyto práce je nutné provést, také k bezpečnému provedení požadovaných činností, pohybu mechanizace a osob, stejně tak i pro přístup k operativní skládce materiálu, která není jinak než z kanálu přístupná. Dalším důvodem je i požadavek na zajištění přítoku vody a tím udržování trvalé hladiny, pro možnost čerpání vody do biotopu.

Jedná se o Nepředvídatelné fyzické podmínky ve smyslu pod – článku 1.1.6.8 a 4.12 OP/ZP. Dle ZZVZ se jedná o změnu dle §222 odstavce (6) - jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

b) Časový dopad

Výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti budou mít dopad na harmonogram prací a nebudou mít dopad na termín dokončení díla.

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

c) Ocenění Variace.


Vzhledem k náročnosti provedení opatření a technickou úroveň navrhovaných prací odhaduje Zhotovitel náklady na variaci:

Kladné změny:	3.100.000,00 Kč
Záporné změny:	0,00 Kč
Saldo:	3.100.000,00 Kč

Tato cena reprezentuje zbudování přístupové cesty pro všechny dotčené stavby (003.A, 003.B a 004+004a).

S odvoláním na Pod – článek 13.1. OP/ZP Žádáme Správce stavby o vydání Pokynu k provedení Návrhu variace dle Pod - článku 13.3 OP/ZP. Tento pokyn k Variaci je nutné vydat před podpisem změnového listu, aby nebyla narušena plynulost výstavby a nedošlo ke vzniku škody.

S přátelským pozdravem


ředitel stavby

Přílohy:
- Přehledná situace

Společnost „Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“)

zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29, Střekov

400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

[REDACTED], ředitel stavby

Praha, dne 3.2.2020

VM-SF/2020-53

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/116/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 21.1.2019 (dále jen „smlouva“)

004+004a Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou (dále jen „stavba“)

Stavební objekt: SO 322 Přeložka tlakové kanalizace – km 6,71

SO 323 Přeložka shybky odvodnění km 6,76

Pokyn správce stavby č. 7 k provedení návrhu Variace č. 11 dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP – přístupová komunikace – zima

Související korespondence:

- 1. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a Návrh zhotovitele na Variaci dle Pod čl. 13.3 OP/ZP ze dne 3.7.2019**
- 2. Zápis správce stavby do SD zhotovitele ze dne 03.02.2020**

Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn, aby na základě zjištění, že po vypuštění Vraňansko – Hořínského kanálu dne 03.02.2020 zůstala na dně plavebního kanálu voda (ustálená hladina s odhadem hloubky cca 0,40 m), se kterou zhotovitel na základě projektové dokumentace nepočítal, návrh Variace č. 11 dopracoval, ocenil a neprodleně provedl.

Výše zmíněné skutečnosti jsou z pohledu zhotovitele nepředvídatelné fyzické podmínky ve smyslu Pod-čl. 4.12 OP/ZP, se kterými nemohl Zhotovitel při podpisu smlouvy počítat.

Vzhledem k tomu, že výše zmíněné skutečnosti by mohli zásadně narušit postup prací zhotovitele a hrozí přerušování prací, vydává ve smyslu čl. (07) Přílohy SoD Postup při variacích správce stavby pokyn k provedení této Variace před potvrzením změnového listu.

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence

Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby
- Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Společník

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 – Kyje
e-mail: [REDACTED]
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235

Společník a správce společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60
101 00 Praha 10 - Vršovice
e-mail: [REDACTED]
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437

ad a) Zevrubný popis

V rámci Variace č. 11 bude v rámci SO 322 Přeložka tlakové kanalizace – km 6,71 a SO 323 Přeložka shybky odvodnění km 6,76 vybudován sjezd o šířce 4,0 m a o max. délce 50 m a komunikace v plavebním kanále v prostoru překopu o šířce 4,0 m a v délce cca 100 m. Tato komunikace bude budována pouze v nejnужnějším rozsahu. Po dokončení prací bude provedeno odtěžení komunikace ze dna plavebního kanálu.

ad b) Časový dopad

Vzhledem k neprodlenému postupu při zpracování a provedení návrhu Variace č. 11 nebudou mít výše zmíněné nepředvídatelné události větší dopad do harmonogramu prací a nedojde k prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-čl. 8.4 OP/ZP a Doby pro uvedení do provozu dle Pod-čl. 8.13 OP/ZP.

ad c) Ocenění Variace

K odhadu Zhotovitele k ocenění Variace č. 11 se správce stavby nevyjadřuje. Vyjádří se až po detailním dopracování a ocenění návrhu Variace zhotovitelem.

Na vědomí:

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)

TÝM/INFRAM Správce stavby – Vraňansko – Hořínský kanál

GEOSPEKTRUM s.r.o.

Předávací protokol č. 1/2020

Dne: 17.2.2020	bylo provedeno: výpočet kubatur šterkových cest	
Stavba: Silniční most na silnici III/24635 - Lužec nad Vltavou	Objekt:	
Pro: Strabag a.s.	Podklady vyhotovil:	
Č. zakázky: 2020_005_01	Č. paré:	Č. výkresu: digitálně
Označení polohového BP: S-JTSK		
Označení výškového BP: BpV		
Použité normy a předpisy:	ČSN 73 0420, 73 0212, 73 0405, 01 3410, 73 0210, ISO 4463	

Technická zpráva:

Výpočet kubatury provizorních šterkových cest ve Vraňansko - hořínském plavebním kanále byl proveden dne 17.2.2020.

Měřeno bylo 11.2.2019 GNSS přístrojem Trimble Piranha metodou RTK v síťovém řešení VrsNow. Každá cesta interně označená (Vraňany, malý Lužec, velký Lužec) má vlastní číslování bodů (1-99, 101-199, 201-xxx).

Z naměřených hodnot byl generován 3D model v programu DMT Atlas, který byl použit pro výpočet kubatury šterku jednotlivých cest. Srovnávací rovinu tvořily body zaměřené v patě cesty cca 15cm pod hladinou. Výsledná kubatura šterku je tvořena součtem dílčích výpočtů.

Metoda výpočtů : trojúhelníková síť

Hlavní model : "X:\AK...U\ATLAS\VRCH_VRANANY"
Srovnávací model : "X:\AK...TU\ATLAS\DNO_VRANANY"
VÝSLEDNÝ OBJEM :
V[+] = **262.29 m³ - kubatura šterku**
V[-] = 0.00
V[+] + V[-] = 262.29
abs(V[+]) + abs(V[-]) = 262.29

Hlavní model : "X:\AK...TLAS\VRCH_LUZEC_MALY"
Srovnávací model : "X:\AK...ATLAS\DNO_LUZEC_MALY"
VÝSLEDNÝ OBJEM :
V[+] = **164.49 m³ - kubatura šterku**
V[-] = -4.03
V[+] + V[-] = 160.46
abs(V[+]) + abs(V[-]) = 168.52

Hlavní model : "X:\AK...LAS\VRCH_LUZEC_VELKY"
Srovnávací model : "X:\AK...TLAS\DNO_LUZEC_VELKY"
VÝSLEDNÝ OBJEM :
V[+] = **5070.64 m³ - kubatura šterku**
V[-] = 0.00
V[+] + V[-] = 5070.64
abs(V[+]) + abs(V[-]) = 5070.64

Výsledná kubatura štěrku:


262,29 + 164,49 + 5070,64 = **5497,42 m³**

Přílohy:

Situace vraňanské cesty bez měřítka
Situace malé cesty u Lužce bez měřítka
Situace velké cesty u Lužce bez měřítka

Náležitosti a přesnosti
odpovídá právním předpisům
18.2.2020 č.o. 21/2020

Za GEOSPEKTRUM s.r.o.



Podpis

Za objednatele
STRABAG, a.s.

Podpis

Za investora

Podpis

SEZNAM SOUŘADNIC

Souř. systém: **S-JTSK**

Zakázka: **Silniční most na silnici III/24635**

Výšk. systém: **Bpv**

Lokalita: **Lužec nad Vltavou**

Popis: **Zaměření štěrkových cest ve Vraňansko - hořínském plavebním kanále**

Číslo bodu	Y	X	Z	Popis
1	743426,972	1017216,417	161,351	Vranany
2	743427,297	1017218,327	161,123	Vranany
3	743427,266	1017221,335	160,950	Vranany
4	743425,845	1017221,860	160,980	Vranany
5	743426,053	1017220,244	161,424	Vranany
6	743425,474	1017222,580	160,691	Vranany
7	743423,781	1017227,629	160,868	Vranany
8	743422,460	1017231,411	160,769	Vranany
9	743421,773	1017233,737	160,899	Vranany
10	743420,408	1017234,116	160,959	Vranany
11	743421,300	1017231,320	161,879	Vranany
12	743420,474	1017234,028	161,637	Vranany
13	743419,360	1017233,854	161,011	Vranany
14	743424,369	1017221,189	161,914	Vranany
15	743424,073	1017223,092	161,787	Vranany
16	743417,943	1017233,415	161,081	Vranany
17	743417,144	1017232,473	161,138	Vranany
18	743424,158	1017220,120	161,908	Vranany
19	743417,724	1017231,004	160,932	Vranany
20	743418,387	1017227,321	160,894	Vranany
21	743418,989	1017223,181	160,944	Vranany
22	743422,118	1017218,686	161,914	Vranany
23	743424,096	1017219,403	161,675	Vranany
24	743418,758	1017220,392	160,906	Vranany
25	743418,504	1017219,530	160,896	Vranany
26	743417,716	1017219,025	160,928	Vranany
27	743420,158	1017218,376	162,010	Vranany
28	743418,777	1017218,120	162,093	Vranany
29	743413,900	1017217,940	160,884	Vranany
30	743416,123	1017216,632	162,508	Vranany
31	743410,647	1017216,564	160,936	Vranany
32	743407,131	1017215,349	160,984	Vranany
33	743403,136	1017213,310	161,192	Vranany
34	743412,281	1017214,218	163,231	Vranany
35	743400,241	1017211,133	161,424	Vranany
36	743420,751	1017219,640	161,835	Vranany
37	743418,860	1017231,487	161,762	Vranany
38	743419,567	1017227,751	161,870	Vranany
39	743420,748	1017223,584	161,888	Vranany
40	743419,387	1017233,756	161,662	Vranany
41	743417,914	1017233,300	161,581	Vranany
42	743422,259	1017227,310	161,874	Vranany
43	743420,996	1017220,624	161,939	Vranany
44	743420,688	1017223,063	161,971	Vranany
45	743405,933	1017210,427	164,376	Vranany
46	743408,174	1017212,017	163,994	Vranany
47	743403,445	1017208,286	164,785	Vranany
48	743399,937	1017205,760	165,060	Vranany
49	743395,777	1017202,312	165,001	Vranany
50	743396,948	1017205,231	163,825	Vranany
51	743399,078	1017208,600	162,426	Vranany
52	743427,613	1017216,509	161,304	Vranany
53	743432,835	1017217,561	161,200	Vranany
54	743419,196	1017206,261	165,341	Vranany
55	743430,299	1017207,412	165,970	Vranany
56	743409,357	1017205,913	164,561	Vranany
57	743408,105	1017204,706	164,958	Vranany
58	743409,804	1017205,058	165,162	Vranany

59	743394,898	1017202,102	165,026	Vranany
60	743386,919	1017200,412	165,013	Vranany
61	743399,437	1017211,046	161,324	Vranany
62	743388,993	1017208,798	161,411	Vranany
63	743403,674	1017203,745	165,049	Vranany
64	743424,413	1017215,168	161,750	Vranany
65	743420,648	1017213,470	162,168	Vranany
66	743418,284	1017212,266	162,550	Vranany
67	743414,698	1017210,026	163,300	Vranany
101	741070,461	1016721,198	164,663	Luzec_maly
102	741077,618	1016722,705	164,547	Luzec_maly
103	741069,756	1016721,020	164,668	Luzec_maly
104	741066,112	1016721,328	164,742	Luzec_maly
105	741051,200	1016716,806	164,513	Luzec_maly
106	741057,016	1016717,981	164,547	Luzec_maly
107	741062,595	1016721,957	164,790	Luzec_maly
108	741060,719	1016722,217	164,722	Luzec_maly
109	741075,312	1016729,152	161,421	Luzec_maly
110	741065,790	1016726,988	161,501	Luzec_maly
111	741039,790	1016721,168	161,467	Luzec_maly
112	741042,299	1016720,839	161,813	Luzec_maly
113	741031,055	1016719,305	161,347	Luzec_maly
114	741038,784	1016720,830	161,320	Luzec_maly
115	741054,319	1016723,254	163,767	Luzec_maly
116	741049,759	1016723,883	162,961	Luzec_maly
117	741069,014	1016723,224	163,452	Luzec_maly
118	741066,796	1016725,630	162,066	Luzec_maly
119	741058,990	1016722,193	164,467	Luzec_maly
120	741040,079	1016721,992	161,914	Luzec_maly
121	741053,825	1016719,018	163,734	Luzec_maly
122	741047,573	1016720,008	162,627	Luzec_maly
123	741065,198	1016727,167	161,377	Luzec_maly
124	741045,920	1016724,894	162,266	Luzec_maly
125	741037,337	1016723,122	162,037	Luzec_maly
126	741061,164	1016727,457	161,119	Luzec_maly
127	741043,188	1016725,138	161,956	Luzec_maly
128	741039,687	1016726,133	162,008	Luzec_maly
129	741035,679	1016723,702	161,955	Luzec_maly
130	741045,994	1016726,117	161,183	Luzec_maly
131	741039,637	1016727,277	161,141	Luzec_maly
132	741037,642	1016726,829	161,845	Luzec_maly
133	741035,865	1016724,864	161,931	Luzec_maly
134	741036,454	1016726,164	161,912	Luzec_maly
135	741033,541	1016724,182	161,207	Luzec_maly
136	741034,243	1016723,471	161,244	Luzec_maly
137	741036,924	1016722,256	161,234	Luzec_maly
138	741056,486	1016727,256	161,006	Luzec_maly
139	741051,094	1016726,638	160,965	Luzec_maly
140	741046,814	1016726,398	160,953	Luzec_maly
141	741036,790	1016727,478	161,090	Luzec_maly
142	741034,603	1016727,006	161,132	Luzec_maly
201	740787,398	1016678,441	161,113	Luzec_velky
202	740785,828	1016675,101	161,101	Luzec_velky
203	740785,983	1016674,961	161,848	Luzec_velky
204	740787,581	1016678,358	161,900	Luzec_velky
205	740788,880	1016681,401	161,809	Luzec_velky
206	740796,520	1016677,990	161,792	Luzec_velky
207	740794,159	1016680,253	161,769	Luzec_velky
208	740781,068	1016671,945	161,788	Luzec_velky
209	740780,988	1016672,132	161,081	Luzec_velky
210	740778,451	1016671,440	161,074	Luzec_velky
211	740773,399	1016669,845	161,057	Luzec_velky
212	740778,508	1016671,247	161,615	Luzec_velky
213	740773,346	1016669,618	161,988	Luzec_velky

214	740772,484	1016668,819	161,053	Luzec_velky
215	740773,515	1016668,661	161,736	Luzec_velky
216	740792,491	1016681,426	161,790	Luzec_velky
217	740791,520	1016681,337	161,895	Luzec_velky
218	740788,676	1016683,543	161,140	Luzec_velky
219	740788,612	1016681,249	161,123	Luzec_velky
220	740797,530	1016679,028	161,006	Luzec_velky
221	740795,605	1016680,628	160,999	Luzec_velky
222	740795,181	1016682,061	160,829	Luzec_velky
223	740793,952	1016683,380	160,945	Luzec_velky
224	740792,030	1016684,201	161,001	Luzec_velky
225	740799,820	1016676,911	161,241	Luzec_velky
226	740799,266	1016676,481	161,883	Luzec_velky
227	740802,075	1016674,845	161,103	Luzec_velky
228	740803,899	1016672,491	161,694	Luzec_velky
229	740801,400	1016674,261	161,876	Luzec_velky
230	740804,251	1016673,378	161,062	Luzec_velky
231	740805,770	1016673,717	160,980	Luzec_velky
232	740806,045	1016672,731	161,875	Luzec_velky
233	740773,134	1016667,383	161,751	Luzec_velky
234	740772,061	1016667,558	161,012	Luzec_velky
235	740772,499	1016666,037	161,766	Luzec_velky
236	740804,601	1016670,045	161,775	Luzec_velky
237	740789,667	1016667,189	161,853	Luzec_velky
238	740772,520	1016665,098	161,835	Luzec_velky
239	740803,196	1016665,418	161,837	Luzec_velky
240	740804,177	1016667,267	161,741	Luzec_velky
241	740813,942	1016672,544	161,973	Luzec_velky
242	740806,081	1016668,117	161,763	Luzec_velky
243	740807,062	1016667,822	161,853	Luzec_velky
244	740771,133	1016665,838	161,147	Luzec_velky
245	740814,538	1016675,092	161,920	Luzec_velky
246	740811,824	1016674,325	161,982	Luzec_velky
247	740811,594	1016675,472	160,978	Luzec_velky
248	740814,494	1016676,029	160,998	Luzec_velky
249	740807,631	1016666,997	160,995	Luzec_velky
250	740817,375	1016669,799	160,918	Luzec_velky
251	740817,110	1016670,669	161,854	Luzec_velky
252	740825,579	1016676,010	161,893	Luzec_velky
253	740804,979	1016664,198	160,950	Luzec_velky
254	740818,659	1016676,154	161,888	Luzec_velky
255	740773,205	1016663,450	161,844	Luzec_velky
256	740773,620	1016662,277	161,749	Luzec_velky
257	740771,942	1016662,821	161,122	Luzec_velky
258	740772,389	1016662,140	161,066	Luzec_velky
259	740773,044	1016661,661	161,731	Luzec_velky
260	740772,895	1016663,777	161,826	Luzec_velky
261	740803,068	1016663,942	161,802	Luzec_velky
262	740803,711	1016661,122	161,880	Luzec_velky
263	740804,507	1016663,318	160,845	Luzec_velky
264	740805,029	1016661,203	160,963	Luzec_velky
265	740777,946	1016663,381	161,787	Luzec_velky
266	740771,569	1016661,802	161,021	Luzec_velky
267	740771,761	1016661,081	161,833	Luzec_velky
268	740822,697	1016677,655	161,823	Luzec_velky
269	740822,500	1016678,606	160,908	Luzec_velky
270	740818,529	1016677,188	161,011	Luzec_velky
271	740804,775	1016660,305	161,050	Luzec_velky
272	740803,066	1016659,817	161,842	Luzec_velky
273	740802,123	1016658,750	161,884	Luzec_velky
274	740803,872	1016658,705	160,956	Luzec_velky
275	740802,714	1016658,060	161,103	Luzec_velky
276	740776,079	1016657,337	161,909	Luzec_velky
277	740781,521	1016659,157	161,714	Luzec_velky

278	740782,059	1016658,880	161,780	Luzec_velky
279	740782,560	1016656,592	161,927	Luzec_velky
280	740794,063	1016656,311	161,773	Luzec_velky
281	740781,534	1016656,269	161,070	Luzec_velky
282	740781,135	1016658,260	161,101	Luzec_velky
283	740765,272	1016659,471	161,649	Luzec_velky
284	740765,099	1016660,333	160,967	Luzec_velky
285	740783,068	1016653,782	160,985	Luzec_velky
286	740784,964	1016653,434	161,019	Luzec_velky
287	740787,917	1016654,318	161,092	Luzec_velky
288	740794,217	1016655,754	160,996	Luzec_velky
289	740784,103	1016653,078	161,040	Luzec_velky
290	740766,228	1016653,541	161,014	Luzec_velky
291	740776,204	1016656,404	160,954	Luzec_velky
292	740783,858	1016654,171	161,815	Luzec_velky
293	740784,616	1016654,099	161,726	Luzec_velky
294	740787,903	1016654,870	161,802	Luzec_velky
295	740827,704	1016672,832	160,984	Luzec_velky
296	740835,198	1016681,304	161,814	Luzec_velky
297	740835,001	1016682,298	160,986	Luzec_velky
298	740827,487	1016673,766	161,867	Luzec_velky
299	740765,995	1016654,501	161,845	Luzec_velky
300	740756,455	1016657,725	160,937	Luzec_velky
301	740756,578	1016656,947	161,767	Luzec_velky
302	740757,718	1016652,589	161,789	Luzec_velky
303	740842,483	1016683,226	161,833	Luzec_velky
304	740838,247	1016682,230	161,915	Luzec_velky
305	740838,140	1016683,351	161,033	Luzec_velky
306	740842,341	1016684,149	161,018	Luzec_velky
307	740837,721	1016676,363	161,844	Luzec_velky
308	740844,519	1016681,315	161,878	Luzec_velky
309	740834,702	1016678,588	161,882	Luzec_velky
310	740852,631	1016685,610	161,768	Luzec_velky
311	740837,918	1016675,395	160,955	Luzec_velky
312	740844,375	1016677,395	160,986	Luzec_velky
313	740844,062	1016678,319	161,823	Luzec_velky
314	740748,592	1016655,582	160,938	Luzec_velky
315	740748,846	1016654,733	161,789	Luzec_velky
316	740766,771	1016657,253	161,830	Luzec_velky
317	740755,726	1016654,430	161,832	Luzec_velky
318	740747,505	1016649,445	161,697	Luzec_velky
319	740757,978	1016651,381	160,971	Luzec_velky
320	740852,950	1016679,209	160,970	Luzec_velky
321	740852,681	1016680,039	161,817	Luzec_velky
322	740743,743	1016650,753	161,801	Luzec_velky
323	740747,723	1016648,574	160,963	Luzec_velky
324	740741,007	1016653,471	160,928	Luzec_velky
325	740741,140	1016652,514	161,802	Luzec_velky
326	740852,449	1016686,562	160,962	Luzec_velky
327	740854,683	1016683,398	161,858	Luzec_velky
328	740861,067	1016681,050	161,027	Luzec_velky
329	740860,876	1016681,952	161,883	Luzec_velky
330	740860,419	1016687,408	161,830	Luzec_velky
331	740737,864	1016646,440	161,740	Luzec_velky
332	740731,775	1016649,881	161,759	Luzec_velky
333	740731,809	1016650,923	160,996	Luzec_velky
334	740862,645	1016688,212	161,832	Luzec_velky
335	740862,105	1016689,109	161,066	Luzec_velky
336	740860,141	1016688,250	161,101	Luzec_velky
337	740865,542	1016686,273	161,907	Luzec_velky
338	740729,216	1016643,741	161,784	Luzec_velky
339	740737,993	1016645,653	160,963	Luzec_velky
340	740731,472	1016647,132	161,817	Luzec_velky
341	740722,326	1016652,789	160,855	Luzec_velky

342	740720,696	1016653,064	160,892	Luzec_velky
343	740723,840	1016651,484	160,851	Luzec_velky
344	740723,563	1016652,484	160,859	Luzec_velky
345	740719,048	1016653,432	160,979	Luzec_velky
346	740870,326	1016683,250	161,023	Luzec_velky
347	740865,024	1016690,263	161,854	Luzec_velky
348	740870,027	1016684,097	161,888	Luzec_velky
349	740724,684	1016648,925	160,945	Luzec_velky
350	740724,221	1016649,607	160,909	Luzec_velky
351	740725,025	1016648,866	160,919	Luzec_velky
352	740724,805	1016647,775	161,846	Luzec_velky
353	740723,119	1016649,427	161,847	Luzec_velky
354	740722,805	1016651,396	161,765	Luzec_velky
355	740722,462	1016651,724	161,769	Luzec_velky
356	740720,412	1016651,765	161,716	Luzec_velky
357	740719,190	1016651,675	161,750	Luzec_velky
358	740864,118	1016690,875	161,041	Luzec_velky
359	740870,599	1016690,240	161,985	Luzec_velky
360	740724,179	1016647,808	161,899	Luzec_velky
361	740865,797	1016693,455	162,323	Luzec_velky
362	740866,338	1016692,482	161,987	Luzec_velky
363	740863,824	1016692,806	161,126	Luzec_velky
364	740863,775	1016695,688	161,176	Luzec_velky
365	740865,093	1016697,336	162,589	Luzec_velky
366	740865,681	1016695,490	162,393	Luzec_velky
367	740866,542	1016695,429	162,018	Luzec_velky
368	740879,975	1016686,120	161,027	Luzec_velky
369	740879,798	1016687,112	161,917	Luzec_velky
370	740726,215	1016643,049	161,827	Luzec_velky
371	740729,433	1016642,740	160,935	Luzec_velky
372	740725,769	1016642,652	161,821	Luzec_velky
373	740726,640	1016642,041	160,916	Luzec_velky
374	740721,693	1016644,378	161,882	Luzec_velky
375	740716,550	1016651,729	161,755	Luzec_velky
376	740715,936	1016652,654	160,915	Luzec_velky
377	740712,385	1016651,606	160,987	Luzec_velky
378	740711,635	1016651,422	161,076	Luzec_velky
379	740710,711	1016651,216	161,085	Luzec_velky
380	740711,994	1016650,592	161,717	Luzec_velky
381	740711,085	1016650,749	161,690	Luzec_velky
382	740710,644	1016651,329	161,020	Luzec_velky
383	740710,842	1016651,784	160,998	Luzec_velky
384	740709,710	1016652,075	161,016	Luzec_velky
385	740724,830	1016641,474	161,882	Luzec_velky
386	740710,318	1016650,646	161,657	Luzec_velky
387	740710,240	1016651,255	161,652	Luzec_velky
388	740863,734	1016698,885	161,166	Luzec_velky
389	740863,243	1016697,340	161,151	Luzec_velky
390	740863,391	1016702,381	161,859	Luzec_velky
391	740864,993	1016699,612	161,894	Luzec_velky
392	740862,234	1016701,984	161,205	Luzec_velky
393	740863,930	1016699,361	161,175	Luzec_velky
394	740865,675	1016698,160	162,043	Luzec_velky
395	740725,049	1016639,719	161,676	Luzec_velky
396	740724,825	1016640,986	161,758	Luzec_velky
397	740725,934	1016637,148	161,600	Luzec_velky
398	740726,889	1016637,079	161,034	Luzec_velky
399	740727,190	1016638,816	160,995	Luzec_velky
400	740726,207	1016641,491	160,965	Luzec_velky
401	740726,119	1016640,975	160,960	Luzec_velky
402	740702,831	1016650,064	161,182	Luzec_velky
403	740702,400	1016649,697	161,188	Luzec_velky
404	740702,647	1016649,460	161,146	Luzec_velky
405	740702,532	1016649,318	161,165	Luzec_velky

406	740703,300	1016648,785	161,712	Luzec_velky
407	740701,821	1016649,097	161,081	Luzec_velky
408	740861,184	1016704,093	161,135	Luzec_velky
409	740859,444	1016705,696	161,118	Luzec_velky
410	740856,789	1016707,741	161,202	Luzec_velky
411	740866,575	1016702,668	161,936	Luzec_velky
412	740870,377	1016697,917	161,970	Luzec_velky
413	740860,025	1016706,443	161,916	Luzec_velky
414	740861,934	1016704,575	161,841	Luzec_velky
415	740703,099	1016648,409	161,652	Luzec_velky
416	740702,540	1016648,327	161,684	Luzec_velky
417	740714,234	1016638,467	161,809	Luzec_velky
418	740700,401	1016634,748	161,958	Luzec_velky
419	740883,507	1016696,543	161,823	Luzec_velky
420	740879,940	1016698,261	161,878	Luzec_velky
421	740875,133	1016701,077	161,797	Luzec_velky
422	740882,317	1016691,719	161,918	Luzec_velky
423	740875,748	1016693,454	161,972	Luzec_velky
424	740889,878	1016688,288	161,018	Luzec_velky
425	740889,744	1016689,109	161,855	Luzec_velky
426	740726,554	1016636,279	161,059	Luzec_velky
427	740719,157	1016635,072	161,770	Luzec_velky
428	740851,527	1016713,263	161,926	Luzec_velky
429	740857,506	1016708,509	162,006	Luzec_velky
430	740848,675	1016713,696	161,302	Luzec_velky
431	740850,905	1016712,545	161,198	Luzec_velky
432	740872,266	1016703,467	161,888	Luzec_velky
433	740844,230	1016716,845	161,120	Luzec_velky
434	740849,505	1016714,530	161,970	Luzec_velky
435	740862,886	1016707,268	161,965	Luzec_velky
436	740875,726	1016701,893	161,055	Luzec_velky
437	740873,599	1016704,087	160,997	Luzec_velky
438	740858,961	1016710,746	162,040	Luzec_velky
439	740869,218	1016705,861	161,887	Luzec_velky
440	740880,520	1016699,148	161,060	Luzec_velky
441	740866,983	1016709,085	161,115	Luzec_velky
442	740869,967	1016706,665	160,977	Luzec_velky
443	740889,920	1016692,587	161,909	Luzec_velky
444	740714,786	1016630,145	162,098	Luzec_velky
445	740719,618	1016634,046	161,024	Luzec_velky
446	740697,043	1016647,163	161,878	Luzec_velky
447	740696,857	1016648,195	160,906	Luzec_velky
448	740694,066	1016647,034	160,906	Luzec_velky
449	740694,572	1016646,051	161,802	Luzec_velky
450	740691,712	1016645,424	161,010	Luzec_velky
451	740691,910	1016644,428	161,751	Luzec_velky
452	740839,481	1016720,292	162,017	Luzec_velky
453	740844,711	1016717,474	161,942	Luzec_velky
454	740839,062	1016719,445	161,124	Luzec_velky
455	740853,900	1016714,568	162,006	Luzec_velky
456	740848,873	1016718,183	162,004	Luzec_velky
457	740867,230	1016710,400	161,115	Luzec_velky
458	740887,387	1016696,662	160,979	Luzec_velky
459	740883,972	1016697,674	160,941	Luzec_velky
460	740864,234	1016711,117	162,660	Luzec_velky
461	740862,297	1016713,060	161,086	Luzec_velky
462	740865,195	1016709,190	161,952	Luzec_velky
463	740862,027	1016711,858	161,970	Luzec_velky
464	740863,461	1016710,512	161,953	Luzec_velky
465	740890,795	1016695,543	161,861	Luzec_velky
466	740887,247	1016695,775	161,868	Luzec_velky
467	740710,813	1016646,102	161,742	Luzec_velky
468	740695,294	1016641,243	161,864	Luzec_velky
469	740855,757	1016716,926	161,986	Luzec_velky

470	740829,880	1016724,080	161,163	Luzec_velky
471	740840,747	1016722,487	162,076	Luzec_velky
472	740856,641	1016717,707	161,050	Luzec_velky
473	740864,401	1016713,373	161,094	Luzec_velky
474	740866,016	1016712,228	161,109	Luzec_velky
475	740890,916	1016696,493	160,989	Luzec_velky
476	740898,018	1016694,033	161,937	Luzec_velky
477	740894,225	1016696,599	161,141	Luzec_velky
478	740894,240	1016695,490	161,846	Luzec_velky
479	740830,284	1016724,849	161,923	Luzec_velky
480	740821,617	1016727,684	161,099	Luzec_velky
481	740834,496	1016725,750	162,003	Luzec_velky
482	740854,136	1016719,554	161,158	Luzec_velky
483	740853,152	1016718,571	161,973	Luzec_velky
484	740848,688	1016721,269	161,942	Luzec_velky
485	740849,252	1016722,199	161,150	Luzec_velky
486	740900,403	1016690,309	161,039	Luzec_velky
487	740900,262	1016691,382	161,938	Luzec_velky
488	740901,737	1016696,827	161,864	Luzec_velky
489	740709,525	1016631,678	161,784	Luzec_velky
490	740714,937	1016630,029	161,000	Luzec_velky
491	740697,590	1016628,563	161,995	Luzec_velky
492	740708,552	1016630,084	161,051	Luzec_velky
493	740684,085	1016642,431	161,675	Luzec_velky
494	740683,945	1016643,269	160,910	Luzec_velky
495	740813,409	1016729,785	161,076	Luzec_velky
496	740808,760	1016729,894	160,981	Luzec_velky
497	740842,331	1016725,828	161,155	Luzec_velky
498	740841,750	1016725,047	162,041	Luzec_velky
499	740818,160	1016730,374	162,422	Luzec_velky
500	740822,034	1016728,709	162,015	Luzec_velky
501	740901,642	1016697,885	160,999	Luzec_velky
502	740906,075	1016695,727	161,938	Luzec_velky
503	740689,295	1016638,997	161,778	Luzec_velky
504	740686,163	1016636,454	162,257	Luzec_velky
505	740685,569	1016637,246	161,741	Luzec_velky
506	740677,948	1016641,149	161,858	Luzec_velky
507	740677,825	1016642,347	160,801	Luzec_velky
508	740675,873	1016641,438	161,001	Luzec_velky
509	740680,487	1016634,220	161,718	Luzec_velky
510	740817,723	1016728,762	161,006	Luzec_velky
511	740827,307	1016729,303	162,044	Luzec_velky
512	740809,620	1016731,762	161,879	Luzec_velky
513	740838,134	1016727,346	161,975	Luzec_velky
514	740833,536	1016729,731	162,007	Luzec_velky
515	740829,890	1016731,250	162,004	Luzec_velky
516	740838,666	1016728,395	161,153	Luzec_velky
517	740818,555	1016733,360	162,471	Luzec_velky
518	740910,137	1016692,860	160,991	Luzec_velky
519	740909,859	1016693,658	161,931	Luzec_velky
520	740909,009	1016698,545	161,835	Luzec_velky
521	740677,506	1016640,223	161,723	Luzec_velky
522	740789,780	1016735,448	160,984	Luzec_velky
523	740794,129	1016734,604	160,983	Luzec_velky
524	740796,826	1016734,544	160,982	Luzec_velky
525	740805,032	1016735,262	162,980	Luzec_velky
526	740810,220	1016732,870	162,885	Luzec_velky
527	740800,100	1016733,273	160,985	Luzec_velky
528	740802,663	1016731,741	160,980	Luzec_velky
529	740813,980	1016731,916	162,526	Luzec_velky
530	740804,262	1016732,746	161,535	Luzec_velky
531	740805,580	1016732,457	161,457	Luzec_velky
532	740804,313	1016731,637	160,981	Luzec_velky
533	740795,619	1016736,531	162,317	Luzec_velky

534	740800,316	1016735,179	162,251	Luzec_velky
535	740804,653	1016735,499	163,024	Luzec_velky
536	740834,059	1016730,340	161,223	Luzec_velky
537	740908,985	1016699,657	160,977	Luzec_velky
538	740916,704	1016700,411	161,811	Luzec_velky
539	740913,462	1016697,375	161,915	Luzec_velky
540	740674,921	1016639,375	160,975	Luzec_velky
541	740677,269	1016638,259	161,945	Luzec_velky
542	740777,063	1016734,556	161,148	Luzec_velky
543	740777,922	1016729,357	161,120	Luzec_velky
544	740824,982	1016733,725	162,010	Luzec_velky
545	740807,297	1016737,617	162,923	Luzec_velky
546	740830,449	1016732,122	161,156	Luzec_velky
547	740825,672	1016734,554	161,330	Luzec_velky
548	740916,499	1016701,412	161,061	Luzec_velky
549	740919,382	1016694,957	161,031	Luzec_velky
550	740919,172	1016695,968	161,855	Luzec_velky
551	740921,416	1016699,269	161,878	Luzec_velky
552	740920,439	1016701,365	161,834	Luzec_velky
553	740692,485	1016628,230	162,321	Luzec_velky
554	740697,121	1016627,745	161,291	Luzec_velky
555	740677,576	1016636,540	161,649	Luzec_velky
556	740691,190	1016625,873	161,183	Luzec_velky
557	740687,745	1016627,434	162,318	Luzec_velky
558	740690,566	1016627,989	162,231	Luzec_velky
559	740688,619	1016632,084	162,301	Luzec_velky
560	740675,683	1016636,221	161,009	Luzec_velky
561	740676,065	1016633,937	160,913	Luzec_velky
562	740674,974	1016633,086	160,919	Luzec_velky
563	740683,339	1016625,692	162,611	Luzec_velky
564	740676,793	1016632,674	161,649	Luzec_velky
565	740678,248	1016634,512	161,718	Luzec_velky
566	740679,483	1016632,780	162,596	Luzec_velky
567	740779,794	1016736,746	160,985	Luzec_velky
568	740786,528	1016736,281	160,984	Luzec_velky
569	740800,694	1016736,904	163,351	Luzec_velky
570	740785,189	1016737,928	161,768	Luzec_velky
571	740788,101	1016737,349	161,779	Luzec_velky
572	740781,518	1016738,295	161,671	Luzec_velky
573	740777,729	1016737,379	161,281	Luzec_velky
574	740792,770	1016736,978	162,168	Luzec_velky
575	740795,822	1016738,700	163,807	Luzec_velky
576	740819,892	1016737,675	161,929	Luzec_velky
577	740817,868	1016738,384	162,344	Luzec_velky
578	740820,212	1016736,750	162,392	Luzec_velky
579	740821,687	1016736,493	161,314	Luzec_velky
580	740814,525	1016739,097	162,574	Luzec_velky
581	740834,415	1016734,457	161,293	Luzec_velky
582	740823,749	1016735,797	161,316	Luzec_velky
583	740674,132	1016632,439	161,294	Luzec_velky
584	740673,925	1016632,786	160,947	Luzec_velky
585	740672,744	1016629,885	162,963	Luzec_velky
586	740667,960	1016630,796	160,908	Luzec_velky
587	740779,990	1016738,147	161,281	Luzec_velky
588	740777,367	1016736,740	161,233	Luzec_velky
589	740920,222	1016702,366	161,021	Luzec_velky
590	740925,521	1016703,533	161,058	Luzec_velky
591	740925,856	1016702,740	161,764	Luzec_velky
592	740774,862	1016740,033	162,395	Luzec_velky
593	740784,979	1016742,141	164,867	Luzec_velky
594	740790,414	1016740,462	164,392	Luzec_velky
595	740807,891	1016740,516	162,800	Luzec_velky
596	740800,579	1016742,738	163,422	Luzec_velky
597	740928,134	1016697,369	160,865	Luzec_velky

598	740927,893	1016698,302	161,767	Luzec_velky
599	740927,923	1016701,128	161,823	Luzec_velky
600	740931,121	1016704,337	161,797	Luzec_velky
601	740686,115	1016624,748	161,357	Luzec_velky
602	740678,391	1016623,053	162,795	Luzec_velky
603	740772,688	1016742,006	163,395	Luzec_velky
604	740765,898	1016739,916	166,690	Luzec_velky
605	740765,953	1016735,574	166,656	Luzec_velky
606	740766,709	1016743,218	166,641	Luzec_velky
607	740779,347	1016743,868	165,303	Luzec_velky
608	740931,085	1016705,171	161,005	Luzec_velky
609	740934,293	1016702,747	161,856	Luzec_velky
610	740935,292	1016706,147	160,999	Luzec_velky
611	740936,935	1016700,670	161,828	Luzec_velky
612	740935,496	1016705,466	161,742	Luzec_velky
613	740680,797	1016622,819	161,444	Luzec_velky
614	740665,462	1016626,954	163,509	Luzec_velky
615	740791,714	1016745,343	164,238	Luzec_velky
616	740774,354	1016745,280	165,731	Luzec_velky
617	740770,947	1016744,141	164,935	Luzec_velky
618	740940,663	1016704,262	161,860	Luzec_velky
619	740942,486	1016707,320	161,790	Luzec_velky
620	740937,125	1016699,615	160,883	Luzec_velky
621	740671,540	1016620,124	163,260	Luzec_velky
622	740676,285	1016621,070	162,013	Luzec_velky
623	740662,600	1016629,077	160,871	Luzec_velky
624	740657,728	1016626,572	160,909	Luzec_velky
625	740770,449	1016746,702	165,897	Luzec_velky
626	740769,043	1016745,417	166,524	Luzec_velky
627	740784,022	1016747,590	164,780	Luzec_velky
628	740942,352	1016708,011	161,012	Luzec_velky
629	740802,446	1016747,387	165,683	Luzec_velky
630	740787,446	1016749,628	165,794	Luzec_velky
631	740945,419	1016701,955	161,003	Luzec_velky
632	740945,249	1016702,897	161,838	Luzec_velky
633	740947,032	1016706,052	161,891	Luzec_velky
634	740948,738	1016708,927	161,844	Luzec_velky
635	740671,300	1016618,991	162,376	Luzec_velky
636	740656,692	1016621,779	164,053	Luzec_velky
637	740666,207	1016616,825	162,913	Luzec_velky
638	740665,576	1016617,274	163,633	Luzec_velky
639	740776,548	1016751,336	165,777	Luzec_velky
640	740775,464	1016750,520	165,608	Luzec_velky
641	740953,665	1016704,877	161,847	Luzec_velky
642	740659,611	1016614,384	164,065	Luzec_velky
643	740660,908	1016614,429	163,281	Luzec_velky
644	740652,479	1016623,629	160,922	Luzec_velky
645	740954,328	1016710,264	161,808	Luzec_velky
646	740952,817	1016707,257	161,865	Luzec_velky
647	740948,664	1016709,769	161,084	Luzec_velky
648	740958,222	1016705,841	161,690	Luzec_velky
649	740959,870	1016706,502	161,811	Luzec_velky
650	740953,925	1016704,039	161,040	Luzec_velky
651	740958,290	1016705,054	161,049	Luzec_velky
652	740961,118	1016706,130	161,120	Luzec_velky
653	740962,730	1016707,016	161,080	Luzec_velky

654	740959,106	1016705,326	161,068	Luzec_velky
655	740957,637	1016708,428	161,781	Luzec_velky
656	740961,250	1016707,193	161,802	Luzec_velky
657	740961,624	1016708,282	161,929	Luzec_velky
658	740961,062	1016710,234	161,909	Luzec_velky
659	740960,638	1016712,746	161,121	Luzec_velky
660	740959,072	1016712,114	161,111	Luzec_velky
661	740954,252	1016711,357	161,007	Luzec_velky
662	740961,071	1016711,705	161,378	Luzec_velky
663	740962,149	1016711,859	161,092	Luzec_velky
664	740962,523	1016710,458	161,127	Luzec_velky
665	740962,866	1016708,772	161,089	Luzec_velky
666	740960,629	1016710,955	161,788	Luzec_velky
667	740959,107	1016711,163	161,838	Luzec_velky
668	740646,098	1016620,759	160,973	Luzec_velky
669	740653,658	1016611,232	164,485	Luzec_velky
670	740655,611	1016611,848	163,776	Luzec_velky
671	740647,311	1016616,346	164,712	Luzec_velky
672	740658,452	1016612,554	163,780	Luzec_velky
673	740667,437	1016614,491	163,771	Luzec_velky
674	740638,966	1016617,659	160,967	Luzec_velky
675	740650,135	1016608,644	164,178	Luzec_velky
676	740631,973	1016615,739	160,915	Luzec_velky
677	740626,537	1016613,963	160,942	Luzec_velky
678	740638,169	1016612,030	165,241	Luzec_velky
679	740640,707	1016605,235	165,180	Luzec_velky
680	740646,971	1016608,062	164,880	Luzec_velky
681	740644,738	1016606,444	164,459	Luzec_velky
682	740632,270	1016609,302	165,588	Luzec_velky
683	740626,789	1016607,363	165,880	Luzec_velky
684	740638,880	1016604,077	164,821	Luzec_velky
685	740639,912	1016601,384	165,169	Luzec_velky
686	740635,696	1016601,922	165,617	Luzec_velky
687	740647,603	1016603,619	165,110	Luzec_velky
688	740637,223	1016603,881	165,491	Luzec_velky
689	740620,057	1016612,008	160,939	Luzec_velky
690	740616,797	1016609,959	160,950	Luzec_velky
691	740622,396	1016605,302	165,883	Luzec_velky
692	740636,026	1016600,119	165,886	Luzec_velky
693	740639,552	1016599,388	166,111	Luzec_velky
694	740648,206	1016600,590	166,482	Luzec_velky
695	740618,286	1016603,447	165,836	Luzec_velky
696	740628,715	1016598,824	165,824	Luzec_velky
697	740613,843	1016607,677	160,921	Luzec_velky
698	740622,018	1016597,855	165,671	Luzec_velky
699	740616,724	1016601,973	165,736	Luzec_velky
700	740611,145	1016604,322	161,358	Luzec_velky
701	740609,560	1016603,789	161,383	Luzec_velky
702	740611,340	1016601,536	162,819	Luzec_velky
703	740611,334	1016599,260	163,910	Luzec_velky
704	740614,185	1016598,849	165,745	Luzec_velky
705	740610,171	1016598,519	163,890	Luzec_velky
706	740611,141	1016598,125	163,980	Luzec_velky
707	740613,204	1016597,239	165,827	Luzec_velky
708	740610,721	1016598,063	163,936	Luzec_velky
709	740599,179	1016601,418	161,333	Luzec_velky
710	740601,340	1016596,982	163,771	Luzec_velky
711	740613,840	1016595,881	165,667	Luzec_velky
712	740602,316	1016596,199	164,016	Luzec_velky
713	740611,862	1016595,817	165,562	Luzec_velky
714	740602,551	1016593,591	165,372	Luzec_velky
715	740790,560	1016673,674	161,873	Luzec_velky
716	740793,237	1016662,429	161,852	Luzec_velky

Cenová příloha variace

Název stavby : **004**

Číslo PS, SO : **SO323**

Název PS,SO : **Přeložka shybky odvodnění km 6,76**

Poř. číslo pol.	Číslo	Název položky	Měrná jednotka	Množství původní	Množství po změně	Rozdíl množství =NNZ	Přečerpání o (%)	Jednotková cena (CZK)	Celková cena dle SoD (CZK)	Cena po změně (CZK)	Rozdílová cena - cena NNZ (CZK)	ceny dle	Vysvětlení
801	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	3 270,965	3 270,965	0,000	████████	0,00	████████	████████	OTSKP 2019	
PP		Odstranění přístupové cesty v korytě plavebního kanálu.											
TS		<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku nebo recyklace.</i>											
802	46452	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	3 270,965	3 270,965	0,000	████████	0,00	████████	████████	OTSKP 2019	
PP		Zřízení přístupové cesty v korytě plavebního kanálu. Provedení prací bez nákupu materiálu.											
TS		<i>Položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení.</i>											

Celková cena CZK

0,00

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby

červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby

černé písmo - položka z daného SO či PS

Cena jen kladných položek = víceprací

Cena jen záporných položek = méněprací

kontr.

