

Změnový list č. 2

Název a evidenční číslo Stavby:	Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a. etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel stavby 003.A	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Pořadové číslo ZBV:
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Číslo projektu 500 551 0004 SO 221 Obslužný most na MK- Lužec nad Vltavou – km 6,44	SO 221	2.
Název ZBV:	Variace č. 3 –Hydraulika a strojní prvky pro zvedání mostu.		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 Zhotovitel: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

<p><u>Přílohy Změnového listu:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nacenení chybějících položek rozpočtu. Oznámení a žádost o vydání pokynu správce stavby k variaci ze dne 9.10.2019. 2. Pokyn správce stavby stavby č.4 k provedení Variace č.3 – Hydraulika ze dne 14.11.2019. 3. Položkový rozpočet vč .příloh 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;"><u>Paré č.</u></th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;"><u>Příjemce</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Paré č.</u>	<u>Příjemce</u>	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
<u>Paré č.</u>	<u>Příjemce</u>										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změna se týká nacenení hydrauliky a strojních prvků u stavby 003.A – Silniční most na mítní komunikaci - Lužec nad Vltavou

Zadavatel veřejné zakázky Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa : Vraňansko – Hořínský kanál, stavba 003A v zadávací dokumentaci nepožadoval nacenení dodávky hydraulického agregátu (čerpadlo a hydromotory) ani strojních prvků pro zdvihadací mosty (vodící kladky, tlumení do sedu, zámek pozice). Bez těchto komponentů je most nefunkční. Z tohoto důvodu je nezbytné v souladu s Pod-článkem 1.8. 13.1 a 13.3 OP/ZP nacenit chybějící položky. K nacenení chybějících komponentů budou použity položky z analogických mostů ze soustavy pěti staveb. Návrh rozpočtu příkládám.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,-	5.915.796,19 Kč	5.915.796,19 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	Nemá vliv	

Charakter
změny
(nehodící
škrtněte)

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEH Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;

b) nemění celkovou povahu zakázky;

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno: [redacted] datum: Podpis:

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Garant smlouvy objednatele jméno: [redacted] datum: Podpis:

Supervize jméno: xxxxxxxxxxxx datum: Podpis:

Správce stavby jméno: [redacted] datum: Podpis:

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	<i>číslo smlouvy:</i> S/ŘVC/118/R/SoD/2018	<i>předpokládaný výdaj</i> <i>v Kč včetně DPH</i>	<i>Předpokládaný</i> <i>termín úhrady</i>	
	<i>týká se bodu:</i>	7.158.113,39	31.5.2020	
Objednatel	jméno: Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:	
Vedoucí oddělení garanta smlouvy	jméno: [REDAKCE]	datum:	Podpis:	
Příkazce operace:	jméno: Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:	
Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu	jméno: [REDAKCE]	datum:	Podpis:	
Statutární orgán - ředitel	jméno: Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:	
Zhotovitel	jméno: [REDAKCE]	datum:	Podpis:	
				Číslo paré:

Vyřizuje:

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM

Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Naše značka:
MOSTY-16-191009

9.10.2019

Stavba: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.A.

Objekt: Stavba 003.A

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/118/R/SoD/2018

Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-003-JBAB

Věc: Nacenení chybějících položek rozpočtu. Oznámení a žádost o vydání pokynu správce stavby k variaci.

Vážený Správce stavby,

S odvoláním na Pod-článek 1.8 a 13.1, 3.3 a 13.3 OP/ZP pro výstavbu vodních cest České republiky (FIDIC) Vás musím upozornit na okolnosti, které budou mít vliv na Smluvní cenu.

a) Zevrubný popis

Zadavatel veřejné zakázky Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, stavba 003A v zadávací dokumentaci nepožadoval nacenění dodávky hydraulického agregátu ani strojních prvků pro zdvihací mosty.- vodící kladky. Bez těchto komponentů je most nefunkční. Z tohoto důvodu Vás žádám, aby jste vydal pokyn k variaci. K nacenění chybějících komponentů použijeme položky z analogických mostů ze soustavy pěti staveb. Návrh rozpočtu příkládám. Prosím, abyste zaujal stanovisko k vzniklému problému a vydal pokyn k provedení variace ve smyslu pod – článku 3.3 a 13.3 OP/ZP.

b) Časový dopad

Výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti v případě včasné reakce nebudou mít dopad na harmonogram prací.

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

c) Ocenění Variace.

Vzhledem k náročnosti provedení opatření, technickou úroveň technologie a složitost navrhovaných prací odhaduje Zhotovitel náklady na variace:

Kladné změny:	6.716.000,00 Kč
Záporné změny:	0,00 Kč
Saldo:	6.716.000,00 Kč

S přátelským pozdravem


ředitel stavby

Přílohy:
- soupis prací

Stavba:		část 003.A Silniční most na MK – Lužec nad Vltavou						SO 221	
Rozpočet:		SO 221		Obslužný most na MK - Lužec nad Vltavou - km 6,44					
Typ	Poř. číslo	Kód	Varia	Název položky	MJ	Množství	Cena		
0	1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	
							9	10	
SD		0		Všeobecné konstrukce a práce					
P	1	00001	R	HYDRAULICKÝ AGREGÁT	SOUBOR	1,000			
PP				Dodávka hydraulického agregátu včetně dodávky pracovní kapaliny pro prvotní naplnění a dodávky materiálu pro potrubní rozvod. Včetně montážní práce související s instalací agregátu a potrubního rozvodu z nerez oceli. Dodávka přímočarých hydromotorů s příslušenstvím, včetně instalace.					
VV				<i>Celkem 2ks agregátů a 4ks hydromotorů</i>					
TS									
SD		9		Ostatní konstrukce a práce					
P	70	950001	R	STROJNÍ PRVKY PRO ZDVIHACÍ MOSTY - VODÍCÍ KLADKY	KUS	12,000			
PP				Systém vodících kladek zdvihané konstrukce					
VV									
TS									
P	71	950002	R	STROJNÍ PRVKY PRO ZDVIHACÍ MOSTY - TLUMÍCÍ ZAŘÍZENÍ	KUS	4,000			
PP				Tlumení dosednutí mostu do provozní polohy					
VV									
TS									
P	72	950003	R	STROJNÍ PRVKY PRO ZDVIHACÍ MOSTY - ZÁMEK PRO KONTROLU PROVOZNÍ POZICE	KUS	2,000			
PP									
VV									
TS									

Společnost „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořinský kanál, zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“)
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem
(dále jen „zhotovitel“)

V Praze dne: 14.11.2019

Naše zn.: VM-SF/2019-547

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/118/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 21.1.2019 (dále jen „smlouva“)

003A Silniční most na MK – Lužec nad Vltavou (dále jen „stavba“)

Pokyn správce stavby č. 3 k provedení Variace č. 2 – Hydraulika

Související korespondence:

1. Návrh zhotovitele na Variaci – Nacenení chybějících položek rozpočtu a žádost o vydání pokynu správce stavby k variaci ze dne 9.10.2019

S odvoláním na Pod čl. 1.8, 13.1., 3.3 a 13.3 OP/ZP zhotovitel upozornil ve výše uvedeném dopise Správce stavby, že objednatel v zadávací dokumentaci výše uvedené stavby nepožadoval ocenění dodávky hydraulického agregátu ani strojních prvků pro zdvihací mosty – vodící kladky a předložil návrh rozpočtu na dodávku a instalaci v rozpočtu chybějících komponentů.

Vzhledem k tomu, že bez těchto komponentů by zdvihání mostů bylo nefunkční a jejich dodávka a montáž je nezbytná pro správnou funkci zdvihání mostu **Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn, aby předložený návrh Variace s označením jako Variace č. 2 dopracoval a provedl.**

V předloženém návrhu rozpočtu Správce stavby požaduje doplnit specifikaci položek o instalaci a zdroj ocenění vč. čísla pol.

Konzultant / Správce stavby:

Kontakt a veškerá korespondence

Společnost **TÝM/INFRAM Správce stavby**
- Vraňansko Hořinský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje
tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Společníci:

Společník

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 – Kyje
e-mail: [REDACTED]
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235

Společník a správce společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60
101 00 Praha 10 - Vršovice
e-mail: [REDACTED]
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437

Investiční akce: Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko - Hořínský kanál

K předloženému ocenění návrhu Variace č. ³ ~~1~~ se správce stavby nevyjadřuje. Vyjádří se až po úplném dopracování a ocenění návrhu Variace č. ³ ~~2~~ zhotovitelem v předloženém změnovém listě.

Na vědomí:

Zadavatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR


.....

vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)
**TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko
Hořínský kanál**

Název stavby : 003.A Silniční most na místní komunikaci – Lužec nad Vitavou

Číslo PS, SO : SO 221

Název PS,SO : Obslužný most na MK - Lužec nad Vitavou - km 6,44

Pof. číslo pol.	Číslo	Název položky	Měrná jednotka	Množství původní	Množství po změně	Rozdíl množství =NNZ	Přečerpání o (%)	Jednotková cena (CZK)	Celková cena dle SoD (CZK)	Cena po změně (CZK)	Rozdílová cena - cena NNZ (CZK)	ceny dle	Vysvětlení
201		HYDRAULICKÝ AGREGÁT	SOUBOR	0,000	1,000	1,000	0,000		0,00			nabídka dodavatele	
	podpoložka	hydraulický agregát - dodávka	SOUBOR	0,000	1,000								
	podpoložka	Přípočty: VR (5%) + SR (5%) + zisk (5%)	%		15,000								dle čl. 12.3 d)
202		STROJNÍ PRVKY PRO ZDVIHACÍ MOSTY - VODÍČÍ KLDKY	KUS	0,000	12,000	12,000	0,000		0,00			nabídka dodavatele	
	podpoložka	STROJNÍ PRVKY PRO ZDVIHACÍ MOSTY - VODÍČÍ KLDKY	KUS	0,000	12,000								
	podpoložka	Přípočty: VR (5%) + SR (5%) + zisk (5%)	%		15,000								dle čl. 12.3 d)
203		STROJNÍ PRVKY PRO ZDVIHACÍ MOSTY - TLUMÍČÍ ZAŘÍZENÍ	KUS	0,000	4,000	4,000	0,000		0,00			nabídka dodavatele	
	podpoložka	STROJNÍ PRVKY PRO ZDVIHACÍ MOSTY - TLUMÍČÍ ZAŘÍZENÍ	KUS	0,000	4,000								
	podpoložka	Přípočty: VR (5%) + SR (5%) + zisk (5%)	%		15,000								dle čl. 12.3 d)
204		STROJNÍ PRVKY PRO ZDVIHACÍ MOSTY - ZÁMEK PRO KONTROLU PROVOZNÍ POZICE	KUS	0,000	2,000	2,000	0,000		0,00			nabídka dodavatele	
	podpoložka	STROJNÍ PRVKY PRO ZDVIHACÍ MOSTY - ZÁMEK PRO KONTROLU PROVOZNÍ POZICE	KUS	0,000	2,000								
	podpoložka	Přípočty: VR (5%) + SR (5%) + zisk (5%)	%		15,000								dle čl. 12.3 d)
205		Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí	m2	0,000	35,880	35,880	0,000		0,00			nabídka dodavatele	
	podpoložka	Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí	m2	0,000	35,880								
	podpoložka	Přípočty: VR (5%) + SR (5%) + zisk (5%)	%		15,000								dle čl. 12.3 d)
206		Instalace strojních prvků na stavbě Vrty, kotvení, podlití, dodávka kotevního materiálu	kpl	0,000	1,000	1,000	0,000		0,00			nabídka dodavatele	
	podpoložka	Instalace strojních prvků na stavbě Vrty, kotvení, podlití, dodávka kotevního materiálu	kpl	0,000	1,000								
	podpoložka	Přípočty: VR (5%) + SR (5%) + zisk (5%)	%		15,000								dle čl. 12.3 d)
207		Zabudování hydraulického agregátu (2 ks) a hydromotoru (4 ks) Dodávka není předmětem nabídky	kpl	0,000	1,000	1,000	0,000		0,00			nabídka dodavatele	
	podpoložka	Zabudování hydraulického agregátu (2 ks) a hydromotoru (4 ks) Dodávka není předmětem nabídky	kpl	0,000	1,000								
	podpoložka	Přípočty: VR (5%) + SR (5%) + zisk (5%)	%		15,000								dle čl. 12.3 d)
Celková cena CZK									0,00				

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby

červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby

černé písmo - položka z daného SO či PS

Cena jen kladných položek = vícepr

Cena jen záporných položek = mén

kontr.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy a na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

Článek II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření díla vymezeného v Článku II. Předmět smlouvy, odstavci 2.1. smlouvy, o vícepráce požadované a odsouhlasené Objednatel – dodávka, montáž potrubního rozvodu a zprovoznění zvedacího zařízení pro silniční most SO 221 v Lužci, část stavby 003.A.
- 2.2. Vzhledem k rozšíření díla se navyšuje cena díla o [redacted] Kč bez DPH. Článek V. – Cena, odst. 5.1. nově zní takto:

„Smluvní cena díla zhotovovaného na základě této smlouvy se sjednává jako cena nabídkově pevná:

Takto určená cena díla bez DPH činí:

- a) cena dle základní smlouvy
b) cena prací dle Dodatku č. 1
c) **Cena celkem**

[redacted] Kč
[redacted] Kč
[redacted] Kč

K ceně bude připočtena DPH podle účinného právního předpisu.“

Článek III.

Ostatní ujednání

- 3.1. Smluvní strany sjednávají následující termíny plnění dle tohoto dodatku:

Část díla	Zahájení prací – dodávka a zprovoznění díla:	Ukončení prací
003.A (silniční most v Lužci)	25.4.2020	08/2020

- 3.2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčena, zůstávají beze změn v platnosti.
- 3.3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne 28.8.2019

V Ostravě dne 27.8.2019

26.9.2019

Objednatel

[redacted]

ředitel odštěpného závodu
oblast Železniční stavby a mosty
EUROVIA CS, a.s.

[redacted]

[redacted]

jednatel společnosti

ARGO – HYTOS Protech s.r.o.

[redacted]

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele

*
č. 18123

*
doplnil

From: [REDACTED]

Subject: FW: Hydraulický agregát - Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a

Cena (FCA místo určení v ČR, bez DPH) :

- Část 003.A – SO 221 – zdvih silničního mostu – Lužec nad Vltavou – funkční schéma 1-H-51 562–
hmotné dodávky [REDACTED] Kč, montáž a zprovoznění [REDACTED] Kč

S pozdravem

[REDACTED]
Managing director
ARGO - HYTOS Protech s.r.o.
Pohraniční 27
706 02 Ostrava-Vítkovice
Česká Republika
tel: [REDACTED]
✉ e-mail: [REDACTED]

EUROVIA CS, a.s.
Závod mosty a konstrukce
K Hájům 946/10
155 00 Praha - Stodůlky

Věc: **Nabídka - strojní prvky pro zvedání nosné konstrukce mostu**

Vážený pane,

na základě poptávky z 13. 3. 2020 Vám nabízíme dodávku ocelových konstrukcí dle zasláné specifikace na akci „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I. a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál“ - most na stavbě 003.A.

1. Předmět nabídky:

Stavba 003. A, SO 221

Výroba, dodávka a instalace strojních prvků pro zvedání nosné konstrukce mostu.

2. Provedení, kvalita

Veškeré konstrukce budou realizovány dle výrobní dokumentace a technologické dokumentace v souladu s kvalifikačními předpoklady.

3. Kvalifikační předpoklady, záruka

Naše společnost vlastní certifikát systému řízení výroby pro konstrukční stavební díly do třídy provedení EXC3a dále certifikát provádění ocelových konstrukcí dle ČSN EN 1090-2, spec.požadavků TKP 19 SŽDC a kap. 19 TKP MD ČR zahrnující výrobu a montáž pro třídu provedení EXC3.

Společnost OK-BE s.r.o. je držitelem certifikátu na mostní zábradlí vydaného TAZÚS Praha.

Záruka na všechny naše práce a dodávky je 60 měsíců.

4. Cena

položka	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celková celková	
1 STROJNÍ PRVKY PRO ZDVIHACÍ MOSTY - VODÍČI KLDKY <i>Systém vodčích kladek zdvihané konstrukce</i>	ks	12,00			Kč
2 STROJNÍ PRVKY PRO ZDVIHACÍ MOSTY - TLUMICI ZAŘÍZENÍ <i>Tlumení dosednutí mostu do provozní polohy</i>	ks	4,00			Kč
3 STROJNÍ PRVKY PRO ZDVIHACÍ MOSTY - ZÁMEK PRO KONTROLU PROVOZNÍ POZICE	ks	2,00			Kč
4 Protikorozi ochrana ocelových konstrukcí	m2	35,88			Kč
5 Instalace strojních prvků na stavbě <i>Vrty, kotvení, podliti, dodávka kotevního materiálu</i>	kpl	1,00			Kč
6 Zabudování hydroagregátu (2 ks) a hydromotorů (4 ks) <i>Dodávka není předmětem nabídky</i>					
8 <i>Nájem ložic, jeřábové práce, manipulace, vtlání prustupů</i>	kpl	1,00			Kč
Cena celkem					Kč

(ceny jsou bez DPH)

Cena obsahuje:

- náklady na výrobní a technologickou dokumentaci zhotovitele
- náklady na výrobu
- náklady na PKO

Cena neobsahuje:

- náklady na RDS

Skutečná cena bude násobkem jednotkových cen a skutečně provedeného množství dle VTD.

5. Platební podmínky

Průběžná fakturace na základě přejímek. Splatnost faktur 60 dnů.

6. Platnost nabídky

Do 30. 4. 2020

Děkujeme Vám za Vaši poptávku a těšíme se na případnou realizaci díla

Za OK-BE spol s.r.o.

sestavil:

mobil:

V Praze dne 30. 3. 2020