

## Změnový list č. 2

Název a evidenční číslo Stavby:	<b>Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a. etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel stavby 002.A</b>	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Pořadové číslo ZBV:
		<b>SO 381</b>	<b>2.</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	<b>Číslo projektu 500 551 0004 SO 381 Přeložka závlahového systému Chramostek - km 5,33</b>		
Název ZBV:	<b>Variace č. 3 – Likvidace azbestového potrubí</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Přílohy Změnového listu:

1. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a předložení Návrh variace dle Pod-článku 13.3. OP/ZP z 13.1.2020
2. Pokyn správce stavby č. 3 k provedení Variace č. 3 – likvidace azbestového potrubí z 24.1.2020
3. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a předložení Návrh variace dle Pod-článku 13.3. OP/ZP - doplnění z 4.2.2020
4. Položkový rozpočet z 26.2.2020

Paré č.

Příjemce

1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

**Změna se týká likvidace azbestového potrubí stavby 002.A – Chramostek**

Dne 19. 12. 2019 byly provedeny kopané sondy v místě předpokládaného napojení přeložky potrubí závlahového systému na stávající potrubí. Po odkrytí potrubí bylo zjištěno, že stávající potrubí je z materiálu azbestocement. Dle zaskluzněného soupisu prací má zhotovitel stávající nevyužívanou část potrubí odstranit. Materiál potrubí je jako odpad v kategorii nebezpečný. Zhotovitel nemá oprávnění nakládat s nebezpečným odpadem. Likvidaci potrubí bude potřeba zajistit prostřednictvím externí společnosti s příslušným oprávněním a požádat o vyjádření Krajskou hygienickou stanicí. Předpokládaná délka odstraňovaného potrubí je cca 20 m. Demolované potrubí bude předáno firmě SUEZ CZ, a.s. (oprávněná osoba) a ta jej uloží na skládku ve Všebořicích - Podhoří 328/28, 400 10 Ústí nad Labem, IČZUJ: 567892, IČO: 25638955.

Dle ZZVZ se jedná o změnu dle §222 odstavce (6) nepředvídatelné práce.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,-</b>	<b>145 145,-</b>	<b>145 145,-</b>
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	<b>Nemá vliv</b>	

**Charakter změny (nehodící škrtněte)**

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

**Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:**

Potřeba změny vznikla v okamžiku zahájení prací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEŇ Z BODŮ A-E** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

**Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.**

**A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:**

**B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**

**C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

**D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;

b) nemění celkovou povahu zakázky;

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

**E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor) jméno: [redacted] datum: Podpis:

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Garant smlouvy objednatele jméno: [redacted] datum: Podpis:

Supervize jméno: xxxxxxxxxxxxxx datum: Podpis:

Správce stavby jméno: [redacted] datum: Podpis:

Vyjádření:		Souhlasím se změnou.	
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>			
číslo smlouvy: S/ŘVC/119/R/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH	Předpokládaný termín úhrady	
týká se bodu:	<b>175 625,45 Kč vč. DPH</b>	31.5.2020	
<b>Objednatel</b>	jméno: Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:
<b>Vedoucí oddělení garanta smlouvy</b>	jméno: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	datum:	Podpis:
<b>Příkazce operace</b>	jméno: Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:
<b>Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu</b>	jméno: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	datum:	Podpis:
<b>Statutární orgán - ředitel</b>	jméno: Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:
<b>Zhotovitel</b>	jméno: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	datum:	Podpis:
Číslo paré:			



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,  
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice  
Železničářská 1385/29  
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Vyřizuje:

**Společnost TÝM/INFRAM**  
**Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál**  
**Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje**

TÝM/INFRAM

Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál  
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Naše značka:  
MOSTY-06-200113

13.1.2020

**Dílo: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:  
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A**

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/119/R/SoD/2018

Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-00-JBAB

**Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a  
předložení Návrhu variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP**

**Předmět: Stavba 002.A Chramostek**

Objekt: SO 381- Přeložka závlahového systému Chramostek – km 5,33.

#### a) Zevrubný popis variace

Dne 19. 12. 2019 byly na stavbě 002.A SO 381 provedeny kopané sondy v místě předpokládaného napojení přeložky potrubí závlahového systému na stávající potrubí. Po odkrytí potrubí bylo zjištěno, že stávající potrubí je z materiálu azbestocement. Dle zasmělněného soupisu prací má zhotovitel stávající nevyužívanou část potrubí odstranit. Materiál potrubí je jako odpad v kategorii nebezpečný. Zhotovitel nemá oprávnění nakládat s nebezpečným odpadem. Likvidaci potrubí bude potřeba zajistit prostřednictvím externí společnosti s příslušným oprávněním a požádat o vyjádření Krajskou hygienickou stanicí. KHS má na vyjádření dle správního řádu 30 dní! Vyčíslení nákladů je přílohou tohoto Oznámení, uvedená cena je za předpokládanou délku odstraňovaného potrubí cca 50 m. Dne 7. 1. 2020 byla tato skutečnost oznámena na postupové schůzce správci stavby. Žádáme správce stavby o vydání pokynu a určení rozsahu odstranění stávajícího potrubí.

#### b) Časový dopad

Výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti budou mít dopad na harmonogram prací a nedojde k prodloužení Doby pro dokončení Díla.

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,  
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice  
Železničářská 1385/29  
400 03 Ústí nad Labem - Střekov


### c) Ocenění Variace

Vzhledem k náročnosti provedení opatření a technickou úroveň navrhovaných prací odhaduje Zhotovitel náklady na variaci:

Kladné změny:		Kč
Záporné změny:		Kč
Saldo:		Kč

S odvoláním na Pod – článek 13.1. OP/ZP Žádáme Správce stavby o vydání Pokynu k provedení Návrhu variace dle Pod - článku 13.3 OP/ZP. Tento pokyn k Variaci je nutné vydat před podpisem změnového listu, aby nebyla narušena plynulost výstavby a nedošlo ke vzniku škody.

S přátelským pozdravem

  
*ředitel stavby*

Příloha č. 1 – Cenová nabídka – likvidace azbestového potrubí

Dopis zn :  
 OHL ŽS R161 MS / 03 / 2020 NDR

Vyřizuje :

v Brně 6.1.2020

**VĚC: Cenová nabídka na akci „Zabezpečení podjezdnych výšek na vltavské vodní cestě – likvidace azbestového potrubí“**

Při provedení kopané sondy pro zjištění polohy stávajícího potrubí a určení místa napojení bylo zjištěno, že v místě napojení se nachází azbestové potrubí DN 300. Na základě tohoto zjištění jsme o této skutečnosti informovali Vašeho zástupce, pana

Dle dohody s panem Vám zasíláme nabídku na likvidaci tohoto nebezpečného odpadu.

**Rekapitulace nabídkové ceny: cena je kalkulována na předpokládanou délku 50 m**


	Popis položek	MJ	Množství	Jedn.cena [Kč]	Cena bez DPH
1.	Spotřební materiál				
	(prostředky osobní ochrany, PE vaky)	kpl.	2	Kč	Kč
2.	Technické zajištění				
	(vybudování, provoz a zajištění ochranného pásma)	kpl.	2	Kč	Kč
3.	Odstranění azbestu (vyzvednutí ze země, bez zemních prací)	m	50	Kč	Kč
4.	Doprava a uložení odpadu na místo zneškodnění	kpl.	1	Kč	Kč
5.	Technické a legislativní zajištění	kpl.	1	Kč	Kč
	<b>Cena celkem</b>				<b>Kč</b>

Fakturace bude provedena dle skutečnosti.

**Je nutné zaujmout rozhodnutí co nejrychleji, jelikož KHS má na vyjádření 30 dnů.**

**Cena obsahuje:**

- Vybudování kontrolního pásma včetně jeho provozu
- Vyzvednutí, zabalení a odvoz odpadu na skládku
- Hlášení na KHS (Krajskou hygienickou stanicí)
- Vypracování závěrečné zprávy
- Přesun technologie
- Prostředky osobní ochrany



Manažer výrobní  
 OHL ŽS, a.s.

**Společnost „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“)**  
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s.  
Železničářská 1385/29, Střekov  
400 03 Ústí nad Labem  
(dále jen „zhotovitel“)

V Praze dne 24.1.2020  
Naše zn. VM-SF/2020-35

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/119/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 21.1.2019 (dále jen „smlouva“)

**002.A most Chramostek** (dále jen „stavba“)

## **Pokyn správce stavby č. 3 k provedení Variace č. 3 – likvidace azbestového potrubí**

Stavební objekt: **SO 381 Přeložka závlahového systému Chramostek Km 5,33**

Související korespondence:

- 1. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod čl. 4.12 OP/ZP a předložení Návrhu variace dle Pod čl. 13.3 OP/ZP ze dne 13.01.2020**
- 2. Nabídka OHL na likvidace azbestového potrubí z 6.1.2020**

V návaznosti na Oznámení zhotovitele o vzniku nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod čl. 4.12 OP/ZP a předložení Návrhu variace č. 2 dle Pod 13.3 OP/ZP ze dne 13.01.2020 Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn, aby návrh Variace pod č. 3 neprodleně dopracoval, ocenil a provedl.

### **ad a) Popis navrhované práce, která má být vykonána**

Vzhledem k tomu, že

- odkrytou nevyužívanou část zjištěného azbestového potrubí DN 300 nutno odstranit.,
- materiál potrubí je jako odpad v kategorii nebezpečný,

musí být odpad odstraněn a odvezen k likvidaci osobou s oprávněním nakládat s nebezpečným odpadem, a to na skládku nebezpečného odpadu s příslušným oprávněním – správce stavby požaduje uvést konkrétní skládku. Vybraná společnost s příslušným oprávněním požádá o vyjádření k návrhu likvidace Krajskou hygienickou stanicí.

Zhotovitel předložil nabídku podzhotovitele OHL na likvidace azbestového potrubí z 6.1.2020, ta ale uvažuje likvidaci 50 m potrubí. Správce stavby a objednatel nesouhlasí s výměnou celého potrubí, výměna

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

#### **Kontakt a veškerá korespondence**

**Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby  
- Vraňansko Hořínský kanál**  
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje  
tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

#### **Společník**

INFRAM a.s.  
Pelušková 1407  
198 00 Praha 9 – Kyje  
e-mail: [REDACTED]  
Zapsaná u MS Praha,  
OR oddíl B, vložka 4235

#### **Společník a správce společnosti**

Tým dopravního inženýrství s.r.o.  
Moskevská 532/60  
101 00 Praha 10 - Vršovice  
e-mail: [REDACTED]  
Zapsaná u MS Praha,  
OR oddíl C, vložka 178437

bude provedena pouze v místech napojení na nový stav, max. 10m v jednom napojení, tj. celkem max. 20 m potrubí.

**ad b) Časový dopad**

Provedení návrhu Variace č. 3 nebudou mít žádný dopad do harmonogramu prací a nedojde k prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-čl. 8.4 OP/ZP či doby pro uvedení do provozu dle Pod-čl. 8.13 OP/ZP.

**ad c) Ocenění Variace**

Zhotovitel předložil cenovou nabídku OHL na likvidace azbestového potrubí z 6.1.2020, ta ale uvažuje likvidaci 50 m potrubí.

- Správce stavby a objednatel nesouhlasí s výměnou celého potrubí, výměna bude provedena pouze v místech napojení na nový stav.
- Dopravu a likvidaci odpadu nutno vyjádřit nikoliv 1 kompletem, ale v charakteristické měřitelné m.j., tj. v hmotnosti odpadu.
- Z příložené nabídky není zřejmé, zda obsahuje správní režii a přiměřený zisk zhotovitele

K nabídce předložené zhotovitelem se správce stavby proto nevyjadřuje, vyjádří se až po detailním dopracování a ocenění návrhu Variace č. 3 zhotovitelem.

Vzhledem k tomu, že včasné neprovedení armaturní šachty by mohlo zásadně narušit postup prací zhotovitele a hrozí přerušení prací, vydává ve smyslu čl. (07) Přílohy SoD Postup při variacích správce stavby pokyn k provedení této Variace před potvrzením změnového listu.

**Na vědomí:**

*Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR*

---

vedoucí týmu správce stavby  
Společnost (sdružení)  
**TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko  
Hořínský kanál**



Vyřizuje:

**Společnost TÝM/INFRAM**  
**Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál**  
**Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje**

TÝM/INFRAM

Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál  
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Naše značka:  
MOSTY-70-200204

4.2.2020

**Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:  
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A**

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/119/R/SoD/2018

Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-00-JBAB

**Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a  
předložení Návrhu variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP - doplnění**

**Předmět: Stavba 002.A Chramostek**

Objekt: SO 381- Přeložka závlahového systému Chramostek – km 5,33.

a) Zevrubný popis variace

Dne 19. 12. 2019 byly na stavbě 002A SO 381 provedeny kopané sondy v místě předpokládaného napojení přeložky potrubí závlahového systému na stávající potrubí. Po odkrytí potrubí bylo zjištěno, že stávající potrubí je z materiálu azbestocement. Dle zasmělněného soupisu prací má zhotovitel stávající nevyužívanou část potrubí odstranit. Materiál potrubí je jako odpad v kategorii nebezpečný. Zhotovitel nemá oprávnění nakládat s nebezpečným odpadem. Likvidaci potrubí bude potřeba zajistit prostřednictvím externí společnosti s příslušným oprávněním a požádat o vyjádření Krajskou hygienickou stanicí. KHS má na vyjádření dle správního řádu 30 dní! Vyčíslení nákladů je přílohou tohoto Oznámení, uvedená cena je za předpokládanou délku odstraňovaného potrubí cca 50 m. Dne 7. 1. 2020 byla tato skutečnost oznámena na postupové schůzce správci stavby. Žádáme správce stavby o vydání pokynu a určení rozsahu odstranění stávajícího potrubí.

Demolované potrubí bude předáno firmě SUEZ CZ, a.s. (oprávněná osoba) a ta jej uloží na skládku ve Všebořicích - Podhoří 328/28, 400 10 Ústí nad Labem, IČZUJ: 567892, IČO: 25638955.

b) Časový dopad

Výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti budou mít dopad na harmonogram prací a nedojde k prodloužení Doby pro dokončení Díla.

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,  
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice  
Železničářská 1385/29  
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

### c) Ocenění Variace

Vzhledem k náročnosti provedení opatření a technickou úroveň navrhovaných prací odhaduje Zhotovitel náklady na variaci:


Kladné změny : 145 145,00 Kč  
Záporné změny : 0,00 Kč  
Saldo : 145 145,00 Kč

S odvoláním na Pod – článek 13.1. OP/ZP Žádáme Správce stavby o vydání Pokynu k provedení Návrhu variace dle Pod - článku 13.3 OP/ZP. Tento pokyn k Variaci je nutné vydat před podpisem změnového listu, aby nebyla narušena plynulost výstavby a nedošlo ke vzniku škody.

Příloha č.

- 1 – Výpis ze seznamu kvalifikovaných osob
- 2 – Ocenění variace
- 3 – Cenová nabídka podzhotovitele – podrobný rozpis

S přátelským pozdravem



*ředitel stavby*

## Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

### Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 06.01.2020

#### 1. Identifikační údaje o dodavateli

##### 1.1. Obchodní firma/Název

SUEZ CZ a.s.

##### 1.2. Sídlo

Španělská 1073/10  
12000 Praha Vinohrady  
Česká republika

##### 1.3. IČO

25638955

##### 1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
██████████	předseda představenstva
██████████	místopředseda představenstva
██████████	člen představenstva

##### Způsob jednání

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně, je-li vznikající závazek nižší než 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). V případě vznikajícího závazku, jehož hodnota je rovna nebo vyšší než 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), zastupují společnost vždy dva členové představenstva společně. V případě vznikajícího závazku, jehož hodnota je vyšší než 25,000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých), zastupuje společnost předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva. Představenstvo pověřuje jeho místopředsedu ██████████ v souladu s § 164 odst. 3. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník k právním jednáním vůči zaměstnancům. Místopředseda představenstva je oprávněn v této souvislosti pověřit další osoby.

##### 1.5. Ostatní osoby oprávněné jednat jménem dodavatele

Jméno a příjmení osoby	Právní titul jednání jménem dodavatele	Způsob jednání	Datum platnosti do
██████████	prokurista	Viz poznámka 1 za tabulkou	

##### Pozn. 1

Prokurista je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně.

#### 2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)  
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k

zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.5. tohoto výpisu),

- § 74 odst. 1 písm. b)  
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)  
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)  
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)  
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

### 3. Profesionální způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

#### 3.1. § 77 odst. 1 – profesionální způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

#### 3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 2	Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence		07.08.2008	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 2	Geologické práce		07.08.2008	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 2	Měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií		07.08.2008	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 2	Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení		07.08.2008	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 2	Opravy silničních vozidel		07.08.2008	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 2	Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady		07.08.2008	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 2	Projektová činnost ve výstavbě		07.08.2008	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 2	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		07.08.2008	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 2	Viz poznámka 1 za tabulkou		07.08.2008	
Výpis z živnostenského rejstříku	██████████ notářka v Praze	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 2 za tabulkou	03.04.2012	

Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 2	Zámečnictví, nástrojářství		07.08.2008	
----------------------------------	----------------------	----------------------------	--	------------	--

## Pozn. 1

Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní nákladními vozidly a tahači o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny

## Pozn. 2

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

Výroba hnojiv

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů

a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Pronájem a půjčování věcí movitých

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Testování, měření, analýzy a kontroly

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Poskytování technických služeb

Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

#### 4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 13.11.2006.

Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 02.01.2020.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 06.01.2020

Evidenční číslo: W20010000574

Dopis zn :  
 OHL ŽS R161 MS / 03 / 2020 NDR

Vyřizuje :

v Brně 29.1.2020

**VĚC: Cenová nabídka na akci „Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě – likvidace azbestového potrubí“**

Při provedení kopané sondy pro zjištění polohy stávajícího potrubí a určení místa napojení bylo zjištěno, že v místě napojení se nachází azbestové potrubí DN 300. Na základě tohoto zjištění jsme o této skutečnosti informovali Vašeho zástupce, pana [REDACTED]

Dle dohody s panem [REDACTED] Vám zasíláme nabídku na likvidaci tohoto nebezpečného odpadu.

**Likvidace a uložení nebezpečného dopadu bude na skládce Všebořicích - Podhoří 328/28, 400 10 Ústí nad Labem, IČZUJ: 567892, IČO: 25638955**

**Rekapitulace nabídkové ceny: cena je kalkulována na předpokládanou délku 20 m**

	Popis položek	MJ	Množství	Jedn.cena [Kč]	Cena bez DPH
1.	Spotřební materiál (prostředky osobní ochrany, PE vaky)	kpl.	2	[REDACTED] Kč	[REDACTED] Kč
2.	Technické zajištění (vybudování, provoz a zajištění ochranného pásma)	kpl.	2	[REDACTED] Kč	[REDACTED] Kč
3.	Odstranění azbestu (vyzvednutí ze země, bez zemních prací)	m	20	[REDACTED] Kč	[REDACTED] Kč
4.	Doprava a uložení odpadu na místo zneškodnění	t	2	[REDACTED] Kč	[REDACTED] Kč
5.	Technické a legislativní zajištění	kpl.	1	[REDACTED] Kč	[REDACTED] Kč
	<b>Cena celkem</b>				<b>[REDACTED] Kč</b>

Fakturace bude provedena dle skutečnosti.

**Je nutné zaujmout rozhodnutí co nejrychleji, jelikož KHS má na vyjádření 30 dnů.**

**Cena obsahuje:**

- Vybudování kontrolního pásma včetně jeho provozu
- Vyzvednutí, zabalení a odvoz odpadu na skládku
- Hlášení na KHS (Krajskou hygienickou stanicí)
- Vypracování závěrečné zprávy
- Přesun technologie
- Prostředky osobní ochrany

[REDACTED]

Manažer výrobní  
OHL ŽS, a.s.

Název stavby : **002.A Chramostek**

Číslo PS, SO : **381**

Název PS,SO : **Přeložka závlahového systému Chramostek - km 5,33**

Poř. číslo pol.	Číslo	Název položky	Měrná jednotka	Množství původní	Množství po změně	Rozdíl množství =NNZ	Přečerpání o (%)	Jednotková cena (CZK)	Celková cena dle SoD (CZK)	Cena po změně (CZK)	Rozdíllová cena - cena NNZ (CZK)	ceny dle	Vysvětlení
201		Spotřební materiál (OOPP, PE vaky)	ks	0,000	2,000	2,000	0%		0,00			nabídka dodavatele	
	podpoložka	Spotřební materiál (OOPP, PE vaky)	ks		2,000		0%						
	podpoložka	SZ (5%) + Zisk (5%)	%		10,000								
202		Technické zajištění (vybudování, provoz a zajištění ochranného pásma)	m2	0,000	40,000	40,000	0%		0,00			nabídka dodavatele	
	podpoložka	Technické zajištění (vybudování, provoz a zajištění ochranného pásma)	m2		40,000								
	podpoložka	SZ (5%) + Zisk (5%)	%		10,000								
203		Odstranění azbestu (vyzvednutí ze země, bez zemních prací)	m	0,000	20,000	20,000	0%		0,00			nabídka dodavatele	
	podpoložka	Odstranění azbestu (vyzvednutí ze země, bez zemních prací)	m		20,000		0%						
	podpoložka	SZ (5%) + Zisk (5%)	%		10,000								
204		Doprava a uložení odpadu na místo zneškodnění	t	0,000	2,000	2,000	0%		0,00			nabídka dodavatele	
	podpoložka	Doprava a uložení odpadu na místo zneškodnění	t		2,000								
	podpoložka	SZ (5%) + Zisk (5%)	%		10,000								
205		Technické a legislativní zajištění	hod	0,000	30,000	30,000	0%		0,00			nabídka dodavatele	
	podpoložka	Technické a legislativní zajištění	hod		30,000								
	podpoložka	SZ (5%) + Zisk (5%)	%		10,000								
						0,000	0%		0,00				

**Celková cena CZK**

0,00

*modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby*

*červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby*

*černé písmo - položka z daného SO či PS*

Cena jen kladných položek = vícepra

Cena jen záporných položek = méně

kontr.

vč. DPH