

# DODATEK č. 1

## SMLOUVY O DÍLO

Č. j.: VS-12167-20/ČJ-2020-8007PS-VERZAK  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „OZ“)

### I.

#### Smluvní strany

#### ČESKÁ REPUBLIKA

#### Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za kterou činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. 3. 2020, č. j.:

VS-47651-2/ČJ-2020-800020-SP ředitel věznice vrchní rada plk. Mgr. Jiří Schneider

adresa věznice: Vykmanov 22, P. O. Box 100, 363 50 Ostrov

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423 Právnícká osoba – při výkonu působností v oblasti veřejné správy se

Vězeňská služba nepovažuje dle zákona č. 235/20014 Sb. za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: [REDAKCE], číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

#### STAVMAX Group s.r.o.

se sídlem Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39586

zastoupená Jiřím Bezděkem - jednatelem

ID datové schránky: 2mcie4h

IČO: 06080090

DIČ: CZ06080090

Bankovní spojení: [REDAKCE] číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě č.j.: VS-12167-20/ČJ-2020-8007PS-VERZAK:

### II.

#### Prodloužení lhůty pro zhotovení díla

1. Dne 04. 08. 2020 zaslal zhotovitel písemnou žádost o prodloužení termínu realizace díla ke smlouvě ze dne 07. 05. 2020 č.j.: VS-12167-20/ČJ-2020-8007PS-VERZAK, uzavřené na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Ostrov – zastřešení vjezdu do areálu C“ (dále jen „smlouva“). **Dodatek má spočívat v prodloužení lhůty pro zhotovení díla o 8 kalendářních dní.**

2. Zhotovitel svou žádost o prodloužení lhůty pro zhotovení díla bez uplatnění sankcí plynoucích ze smlouvy odůvodnil objektivními klimatickými překážkami, kvůli kterým v jednotlivých dnech nebylo možné provádět práce na plnění díla, které jsou ověřitelně a potvrzené zápisy ve stavebním deníku, a které mají za následek prodloužení lhůty pro zhotovení díla o výše uvedený počet dní. Konkrétně se jedná o následující jednotlivé dny:

1. 11. 06. 2020 – pro déšť nebylo možné provádět výkopové práce,
2. 27. 06. 2020 – byly práce zastaveny pro trvalý déšť,
3. 08. 07. 2020 – nebylo možné pro trvalý déšť pracovat,
4. 15. 07. 2020 – nebylo možné pro trvalý déšť pracovat,
5. 30. 07. 2020 - nebylo možno pro vysokou teplotu pokračovat v montáži bitumenových pásů střešní krytiny,
6. 31. 07. 2020 - nebylo možno pro vysokou teplotu pokračovat v montáži bitumenových pásů střešní krytiny,
7. 03. 08. 2020 - nebylo možné pro trvalý déšť pokračovat v práci na střeše,
8. 04. 08. 2020 - nebylo možné pro trvalý déšť pokračovat v práci na střeše.

3. Žádost byla posouzena objednatelem ve spolupráci s TDS. Bylo konstatováno, že důvody uvedené zhotovitelem pro prodloužení lhůty pro zhotovení díla jsou objektivní a požadovaná délka prodloužení lhůty k předání díla je adekvátní zjištěnému stavu.

4. Objednatel dále konstatoval, že požadovaný termín plnění díla nebyl hodnotícím kritériem ve veřejné zakázce „Ostrov – zastřešení vjezdu do areálu C“.

5. Na základě výše uvedeného objednatel konstatuje, že se jedná o změnu závazku ze smlouvy k předmětné veřejné zakázce spočívající v prodloužení lhůty pro předání díla, kterou lze akceptovat, a to i z hlediska případné aplikace příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

6. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, se shora uvedená smlouva, se souhlasem obou smluvních stran a v souladu s ustanovením čl. XIX. odst. 4 smlouvy mění takto:

V čl. IV. „Doba a místo plnění“ se původní text 2. věty odst. 1 nahrazuje následujícím textem:

„Dokončené dílo specifikované v čl. III. smlouvy bude zhotovitelem předáno objednateli protokolárně nejpozději do **68 kalendářních dnů** od data zahájení realizace díla.“

### **III.**

#### **Snížení rozsahu a ceny díla**

1. V průběhu realizace díla bylo smluvními stranami, ve spolupráci s TDS, konstatováno, že z důvodu nainstalované klimatizační jednotky nad vstupem do strážního stanoviště nelze instalovat dle projektu požadovanou markýzu. Proto se smluvní strany dohodly, že markýza nebude oproti původnímu zadání instalována. Cena markýzy včetně montáže byla vyčíslena na částku 28 061,25 Kč bez DPH resp. 33 954,11 Kč včetně DPH, která bude odečtena z celkové ceny díla.

2. Dále bylo smluvními stranami, ve spolupráci s TDS, zjištěno, že projektová dokumentace obsahuje pohony posuvných vrat vjezdu do areálu C, pro které je nedostatečně

zpracován nový přívod elektroinstalace. Objednatel rozhodl, pohony vrat z celé akce vyjmout a zhotovitel je nebude instalovat. Cena pohonu včetně montáže byla vyčíslena na částku 74 003,60 Kč bez DPH resp. 89 544,36 Kč včetně DPH, která bude odečtena z celkové ceny díla.

3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, se shora uvedená smlouva, se souhlasem obou smluvních stran a v souladu s ustanovením čl. XIX. odst. 4 smlouvy mění takto:

V čl. V. „Cena díla“ se původní text odst. 1 nahrazuje následujícím textem:

1. Cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši **3 023 717,29 Kč** včetně DPH, slovy: **třimiliónydvacetřítisícšedmsetšedmnáctkorundvacetdevěthaléřů**. Tato cena, obsahující veškeré náklady zhotovitele s provedením díla spojené, byla dohodnuta na základě nabídkové ceny zhotovitele, je nejvýše přípustná, nepřekročitelná a je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.).

Rozpis ceny díla:

cena bez DPH	2 498 939,91 Kč,
částka DPH (21%)	524 777,38 Kč,
<b>cena celkem vč. DPH</b>	<b>3 023 717,29 Kč, slovy:</b>
	<b>třimiliónydvacetřítisícšedmsetšedmnáctkorundvacetdevěthaléřů</b>

#### IV.

#### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že jim v souvislosti s dohodnutým prodloužením termínu předání díla nevznikla žádná škoda ani jiná újma, kterou by mohly spravedlivě požadovat po druhé smluvní straně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každý ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
4. Tento Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Ostrově dne: 05.08.2020  
Č.j.: VS 12167-42/ČJ-2020-8007PS-VERZAK

V Ostrově dne: 05.08.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada  
plk. Mgr. Jiří Schneider  
ředitel Věznice Ostrov

p. Jiří Bezděk  
jednatel