



Smlouva o dílo č. RISM/DILO – 2020/0383-D1

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

| | |
|-------------------|--|
| Objednatel | Město Dvůr Králové nad Labem |
| se sídlem: | náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem |
| IČO | 002 77 819 |
| DIČ | CZ00277819 |
| zástupce | Ing. Jan Jarolím – starosta města |
| bankovní spojení: | 0 [REDACTED] |
| č. účtu: | 1 [REDACTED] |

dále jako „objednatel“ a

| | |
|-------------------|---|
| Zhotovitel | Pavel BOŘEK – STAVEBNÍ FIRMA |
| se sídlem | Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem |
| IČO | 11112166 |
| DIČ | CZ11112166 |
| zastoupený | Pavel BOŘEK |
| bankovní spojení | [REDACTED] |
| číslo účtu | 2 [REDACTED] |

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

Stavební práce se na SO 135 přerušují, do nabytí právní moci stavebního řízení (předpoklad konec září 2020). Po nabytí právní moci vyzve objednatel zhotovitele k zahájení prací na SO 135. Zhotovitel do 10 dnů od výzvy objednatele stavební práce zahájí a práce budou probíhat po dobu 30 dnů a v případě, že je nebude možné dokončit do 31. 10. 2020, budou provedeny na jaře 2021.

Dále došlo ke snížení celkové ceny stavebních prací. S ohledem na mělce uložený kabel nízkého napětí podél budovy TMW a STK nebylo možné použít na oddělení chodníku od nemovitosti betonové palisády, byly tedy osazeny zahradní betonové obruby. Dále nebylo možné provést protlak pro veřejné osvětlení z důvodu kolize se středotlakým potrubím plynu a namísto toho se realizoval překop komunikace.

Z výše uvedených důvodů se proto uzavírá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo se změnou – snížením ceny díla o 51.471,35 Kč bez DPH, tj. 62.280,34 vč. DPH, tedy změnou článku 4 bodu 1.

Článek 4

Cena díla

- 1) Cena za provedení díla dle článku 4. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, se upravuje – snižuje o 51 471,35 Kč bez DPH, tj. 62 280,34 Kč vč. DPH a tedy činí

Původní cena – 2.255.619,31 Kč bez DPH

Snížení o – 51.471,35 Kč bez DPH

Nová cena – 2.204.147,96 Kč bez DPH

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 2.204.147,96 Kč

SLOVY:

DVAMILIONYDVĚSTĚČTYŘITISÍCSTOČTYŘICETSEDMKORUNDEVADESÁTŠESTHALÉŘŮ

STAVEBNÍ ZAKÁZKA JE V REŽIMU PŘENESENÉ DAŇOVÉ POVINNOSTI.

Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2020-0383 a jejích dodatků zůstávají nezměněna.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dvůr Králové nad Labem č. R/...../2020 –
54., RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 20.07.2020

Za objednatele:

Dvůr Králové nad Labem
dne 20.07.2020

Za zhotovitele:

Dvůr Králové nad Labem
dne 20.07.2020

Ing. Jan Jarolím
starosta města

Za zhotovitele Pavel Bořek