

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: "Náhradní zdroj elektrické energie pro budovu MMH" Stavba č. 19002		Číslo změny stavby: 01 - VP a MP		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):				
Číslo smlouvy o dílo: 974/OÚR/19 ze dne 6.1.2020				
Objednatel/investor: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město				
Zhotovitel: Firstpower a.s., Koněvova 2660/141, Praha, IČ: 28386191				
Technický dozor objednatele/investora: Ing. Radim Kytnar, Okrajová 1411/47, Havířov, IČ: 2547368				
Přílohy:		Počet paré:		
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>1. Na základě žádosti oddělení informatiky došlo k provedení více prací spočívající v dodání GSM Modemu a provedení kabelového propojení místnosti S017 s místností A016. Více práce byly vyčísleny na 47.300,00 Kč bez DPH (cena obsahuje dodávku GSM Modemu, zapojení modemu, materiál na provedení kabelového připojení, náklady na dopravu a náklady za provedené práce).</p> <p>2. Při zahájení prací bylo zjištěno, že svislé vedení kabeláže nelze provést v původních rozvaděčích. Svislé vedení kabeláže bylo provedeno náhradní cestou na vnitřní straně obvodového zdiva. Více práce byly vyčísleny na 34.540,00 Kč bez DPH (cena obsahuje vybourání otvorů pro vedení svislé kabeláže, lišty, zednické práce, nové rozvaděče, náklady na dopravu a náklady za provedené práce)</p> <p>3. Na základě konzultací zhotovitele a oddělení informatiky bylo upuštěno od provedení podstavce pod náhradní zdroj. Méně práce byly vyčísleny na -17.000,00 Kč bez DPH (cena obsahuje dodání a montáž ocelové konstrukce).</p>				
Časový vliv na plnění SoD:		NEMÁ VLIV		
Finanční vliv:		ANO		
Celková cena bez DPH dle smlouvy	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně
458 000,00 Kč	81 840,00 Kč	17,87%	-17 000,00 Kč	3,71%
		Cena celkem včetně VP a MP bez DPH		Cena celkem včetně VP a MP s DPH
		64 840,00 Kč		78 456,40 Kč
Vyjádření - souhlasím se změnou:				
Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis	
	jméno	Ing. Bc. Jana Síkora	podpis	
Technický dozor stavby:	jméno	Ing. Radim Kytnar	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jiří Plesník	podpis	