

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo evid. č. ČSÚ: 206-2019-S

evid. č. ČSÚ dodatku: 131-2020-D

Smluvní strany:

Česká republika – Český statistický úřad

se sídlem Na padesátém 3268/81, Praha 10, PSČ 100 82

IČO: 000 25 593

zastoupena: Bc. Blankou Švorcovou, ředitelkou odboru hospodářské správy, majetku a investic

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“ nebo „ČSÚ“) na straně jedné

a

SSK – stavby s.r.o.

se sídlem U tratí 3134/36a, 100 00 Praha 10

IČO 044 53 450 DIČ CZ04453450

zastoupena: Pavlem Kolářem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. C 247926

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 2. 2020, evid. č. ČSÚ: 206-2019-S (dále jen „smlouva“):

Preambule

Vzhledem k tomu, že při realizaci díla na základě smlouvy vzešlé ze zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku vyvstala potřeba provedení víceprací a méněprací, jejichž provedení nebylo možné předvídat při přípravě zadávacího řízení ani při uzavření smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek smlouvy, jehož předmětem je částečná úprava rozsahu předmětu díla a v návaznosti úprava smluvní ceny díla s tím, že tyto změny smlouvy nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 6) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť:

- a) potřeba změny závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolností, které objednatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat,
- b) změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny, tj. celkový součet méněprací a víceprací, nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku.

I.

1. Smluvní strany tímto sjednávají, že:

- a) předmět díla specifikovaný v článku II odst. 1. smlouvy ve spojení s podrobnou specifikací díla a jeho jednotlivých etap obsaženou v projektové dokumentaci s názvem „Projektová dokumentace objektu ČSÚ Skalka - změny dispozičního řešení objektu“ a související

dokumentaci, která byla součástí zadávacích podmínek (dále jen „ZP“) k veřejné zakázce jako přílohy č. 1b ZP a 1c ZP a dále v příloze č. 1a ZP, ve vyplněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele, a v příloze č. 1 smlouvy, se mění tak, jak je uvedeno v příloze č. 1, v příloze č. 2, v příloze č. 3 a v příloze č. 4 tohoto dodatku;

- b) cena víceprací souvisejících se změnou rozsahu předmětu díla ve smyslu písm. a) tohoto odstavce činí celkem 1 442 381,56 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta čtyřicet dva tisíc tři sta osmdesát jedna korun českých a padesát šest haléřů) bez DPH, přičemž cena víceprací je rozepsána v příloze č. 1, v příloze č. 2, v příloze č. 3 a v příloze č. 4 tohoto dodatku (dále jen „**cena víceprací**“), a
- c) cena méněprací souvisejících se změnou rozsahu předmětu díla ve smyslu písm. a) tohoto odstavce činí celkem 206 198,74 Kč (slovy: dvě stě šest tisíc jedno sto devadesát osm korun českých a sedmdesát čtyři haléřů) bez DPH, přičemž cena méněprací je rozepsána v příloze č. 1, v příloze č. 2, v příloze č. 3 a v příloze č. 4 tohoto dodatku (dále jen „**cena méněprací**“).
2. Smluvní strany tímto dále sjednávají, že cenu víceprací po odečtu ceny méněprací, tj. částku ve výši 1 236 182,82 (slovy: jeden milion dvě stě třicet šest tisíc jedno sto osmdesát dva korun českých osmdesát dva haléřů) bez DPH, tj. částku ve výši 1 495 781,21 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta devadesát pět tisíc sedm set osmdesát jedna korun českých dvacet jedna haléřů) včetně DPH zhotovitel objednateli vyúčtuje do 14 dnů (slovy: čtrnácti) dnů ode dne účinnosti tohoto dodatku.
3. Smluvní strany sjednávají, že v ostatních částech zůstává smlouva, resp. práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající, beze změn.

II.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou příloha č. 1, kterou tvoří Změnový list č. 1, příloha č. 2, kterou tvoří Změnový list č. 2, příloha č. 3, kterou tvoří Změnový list č. 3 a příloha č. 4, kterou tvoří Změnový list č. 4, které dokumentují změnu rozsahu předmětu díla ve smyslu ustanovení článku IV odst. 23 smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel uděluje bezvýhradný souhlas s uveřejněním tohoto dodatku v souladu s platnými právními předpisy, včetně uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek byl sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, že si jej přečetly a s jeho obsahem souhlasí.

V Praze dne 13. 8. 2020

V Praze dne

.....
Česká republika – Český statistický úřad
Bc. Blanka Švorcová, ředitelka odboru
hospodářské správy, majetku a investic

.....
SSK – stavby s.r.o.
Pavel Kolář, jednatel

Stavba:	Stavební a související úpravy v budově ČSÚ - I.etapa SO 01 Dětská skupina	ZL č.	1
Zhotovitel:	SSK - stavby s.r.o.		
Objednatel:	Česká republika - Český statistický úřad, Na padesátém 3268/1		
TDS:	Project Management Service s.r.o.		

SoD: evid.č. ČSÚ: 206-2019-S

Název ZL: Změnový list - SO 01 Dětská skupina - úpravy podlah I.NP, stavební úpravy I.NP

Změna rozsahu prováděných stavebních prací a úpravy podlah v I.NP

Zdůvodnění : v průběhu realizace stavby byly provedeny níže uvedené a v položkovém rozpočtu vyčíslené stavební práce, které nebylo možné i s vynaložením náležitě péče předvídat. Tyto stavební práce a dodávky bylo nezbytné provést pro zdárné provedení a dokončení díla tak, aby ho bylo možno v souladu s předpisy zrevidovat a kolaudovat.

1. Úpravy podlah I.NP

V průběhu bouracích prací stávajících příček a demontáži povlakových krytin podlah bylo zjištěno, že původní anhydritové potěry jsou v různých výškách (rozdíl cca 15 mm) a vykazují narušení povrchové pevnosti. Pro zajištění kvalitního a rovinného povrchu bylo nutno provést přebroušení povrchu a nové vystěrkování pevnostní stěrkou (skrytá konstrukce). V místnostech náročných na vlhkost byly provedeny stěrkové izolace proti vodě.

2. Stavební úpravy I.NP

Po odkrytí křovin na terase Dětské skupiny bylo odhalena nesoudržná omítka atiky terasy - byla provedena nová omítka marmolit (skrytá konstrukce). Během rekonstrukce bylo zjištěno, že projektované trasy vzduchotechniky, které procházejí středem budovy na střechu, jsou ze stavebního hlediska nerealizovatelné - trasy byly změněny přes mezistropní prostor Dětské skupiny a vyvedeny na fasádu budovy (skrytá konstrukce). V rámci elektroinstalace byla provedena úprava nouzové zvukové signalizace (po odkrytí podhledů bylo zjištěno nedostatečné přichycení kabeláže ke stropu - vzhledem k napojování rekonstruovaných prostor na stávající části bylo nutno uvést do souladu s platnou ČSN). Obdobně při projektované úpravě nouzového osvětlení byly nahrazeny prvky nouzového osvětlení, které nebyly kompatibilní s nově zřizovaným vedením. V rámci zajištění systému zabezpečení objektu (EVS, EPS) bylo upraveno jištění únikových dveří

Popis změny (rekapitulace):

1. Úpravy podlah I.NP	méněpráce	-32 897,81
	vícepráce	119 724,65
2. Stavební úpravy I.NP	méněpráce	-150 621,10
	vícepráce	350 414,46

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z ÚRS a tržních cen:

CELKEM Kč (bez DPH) :	286 620,20
DPH 21%	60 190,24
CELKEM Kč (vč. DPH) :	346 810,44

Dne:		Vypracoval:	Kolář	Podpis:	

TDS					
Dne:		za TDS:		Podpis:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU A ROZPOČET

NEZVEŘEJŇUJÍ SE

(výpočet – viz § 3, odst. 2, písm. b) zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv)

1. **Stavba**
Změna dispozice a užívání částí prostor 1. NP a 4. NP objektu Skalka - stavební realizace
SO 01 - Dětská skupina
2. **Číslo ZL**
Změnový list číslo 1
3. **Popis změny stavby**
Změna rozsahu provádění stavebních prací a úprav podlah, viz úvodní strana změnového listu
4. **Zdůvodnění změny stavby**
Nutno provést stavební práce, které nebylo možno předvídat (skrytá konstrukce), přičemž jejich provedení je nezbytné pro dokončení díla
5. **Popis dopadů změny stavby do:**
 - a) **projektové dokumentace**
ANO změny budou zakresleny do projektové dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitelem
 - b) **časového harmonogramu nebo termínu dokončení a předání díla**
NE
 - c) **ceny díla**
ANO viz rozpočty změnového listu
6. **Označení navrhovatele změny stavby** XXXXXXXXXXXXXX

Subjekt	Datum	Místo	Podpis
SSK - stavby s.r.o.		Praha	
7. **Stanovisko technického dozoru** XXXXXXXXXXXXXX
Stanovisko je kladné a souhlasné, cena upravených položek je shodná s cenou dle Smlouvy, cena nových položek odpovídá ÚRS a je v místě a čase obvyklá

Subjekt	Datum	Místo	Podpis
PM Service		Praha	
8. **Stanovisko autorského dozoru** XXXXXXXXXXXXXX
Stanovisko je kladné a souhlasné

Subjekt	Datum	Místo	Podpis
DigiTry Art Technologies s.r.o.		Praha	
9. **Stanovisko osoby objednatele ve věcech technických** XXXXXXXXXXXXXX
Stanovisko je kladné a souhlasné

Subjekt	Datum	Místo	Podpis
ČSÚ		Praha	
10. **Stanovisko osoby objednatele ve věcech smluvních** XXXXXXXXXXXXXX
Stanovisko je kladné a souhlasné

Subjekt	Datum	Místo	Podpis
ČSÚ		Praha	

Stavba:	Stavební a související úpravy v budově ČSÚ - III.etapa SO 02 Ubytovna	ZL č. 2
Zhotovitel:	SSK - stavby s.r.o.	
Objednatel:	Česká republika - Český statistický úřad, Na padesátém 3268/1	
TDS:	Project Management Service s.r.o.	

SoD: evid.č. ČSÚ: 206-2019-S

Název ZL: Změnový list - SO 02 Ubytovna - úpravy podlah I.NP, stavební úpravy I.NP

Změna rozsahu prováděných stavebních prací a úpravy podlah v I.NP

Zdůvodnění : v průběhu realizace stavby byly provedeny níže uvedené a v položkovém rozpočtu vyčíslené stavební práce, které nebylo možné i s vynaložením náležitě péče předvídat. Tyto stavební práce a dodávky bylo nezbytné provést pro zdárné provedení a dokončení díla tak, aby bylo možno v souladu s předpisy zrevidovat a kolaudovat.

1. Úpravy podlah I.NP

V průběhu bouracích prací stávajících příček a demontáži povlakových krytin podlah bylo zjištěno, že původní anhydritové potěry jsou v různých výškách (rozdíl cca 15 mm) a vykazují narušení povrchové pevnosti. Bylo nutno provést přebroušení povrchu a nové vystěrkování pevnostní stěrkou, což nebylo v projektu uvažováno (skrytá konstrukce). V místnostech náročných na vlhkost byly provedeny stěrkové izolace proti vodě. Při realizaci projektovaného doplnění nouzové zvukové signalizace byly stávající rozvody shledány v rozporu se současnou ČSN. Aby bylo možno tuto vadu napravit, bylo nutno demontovat a nově provést minerální podhledy v celém rozsahu, což nebylo v projektu plánováno (skrytá konstrukce).

2. Stavební úpravy I.NP

V rámci elektroinstalace byla provedena úprava nouzové zvukové signalizace (po odkrytí podhledů zjištěno nedostatečné přichycení kabeláže ke stropu) - vzhledem k napojování rekonstruovaných prostor na stávající části bylo nutno uvést do souladu s platnou ČSN. Obdobně, při projektované úpravě nouzového osvětlení, byly nahrazeny prvky pro nouzové osvětlení, které nebyly kompatibilní s nově zřizovaným vedením.

Popis změny (rekapitulace):

1. Úpravy podlah I.NP	méněpráce	-1 060,77
	vícepráce	176 697,66
2. Stavební úpravy I.NP	méněpráce	0,00
	vícepráce	110 287,16

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z ÚRS a tržních cen:

CELKEM Kč (bez DPH) :	285 924,05
DPH 21%	60 044,05
CELKEM Kč (vč. DPH) :	345 968,10

Dne:	Vypracoval:	Kolář	Podpis:	

TDS				
Dne:	za TDS:		Podpis:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU A ROZPOČET

NEZVEŘEJŇUJÍ SE

(výpočet – viz § 3, odst. 2, písm. b) zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv)

1. **Stavba**
Změna dispozice a užívání částí prostor 1. NP a 4. NP objektu Skalka - stavební realizace
SO 02 - Ubytovna
2. **Číslo ZL**
Změnový list číslo 2
3. **Popis změny stavby**
Změna rozsahu provádění stavebních prací a úprav podlah, viz úvodní strana změnového listu
4. **Zdůvodnění změny stavby**
Nutno provést stavební práce, které nebylo možno předvídat (skrytá konstrukce), přičemž jejich provedení je nezbytné pro dokončení díla
5. **Popis dopadů změny stavby do:**
 - a) **projektové dokumentace**
ANO změny budou zakresleny do projektové dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitelem
 - b) **časového harmonogramu nebo termínu dokončení a předání díla**
NE
 - c) **ceny díla**
ANO viz rozpočty změnového listu
6. **Označení navrhovatele změny stavby** XXXXXXXXXXXXXXXX

Subjekt	Datum	Místo	Podpis
SSK - stavby s.r.o.		Praha	
7. **Stanovisko technického dozoru** XXXXXXXXXXXXXXXX
Stanovisko je kladné a souhlasné, cena upravených položek je shodná s cenou dle Smlouvy, cena nových položek odpovídá ÚRS a je v místě a čase obvyklá

Subjekt	Datum	Místo	Podpis
PM Service		Praha	
8. **Stanovisko autorského dozoru** XXXXXXXXXXXXXXXX
Stanovisko je kladné a souhlasné

Subjekt	Datum	Místo	Podpis
DigiTry Art Technologies s.r.o.		Praha	
9. **Stanovisko osoby objednatele ve věcech technických** XXXXXXXXXXXXXXXX
Stanovisko je kladné a souhlasné

Subjekt	Datum	Místo	Podpis
ČSÚ		Praha	
10. **Stanovisko osoby objednatele ve věcech smluvních** XXXXXXXXXXXXXXXX
Stanovisko je kladné a souhlasné

Subjekt	Datum	Místo	Podpis
ČSÚ		Praha	

Stavba:	Stavební a související úpravy v budově ČSÚ - IV.etapa SO 03 Knihovna	ZL č. 3
Zhotovitel:	SSK - stavby s.r.o.	
Objednatel:	Česká republika - Český statistický úřad, Na padesátém 3268/1	
TDS:	Project Management Service s.r.o.	

SoD: evid.č. ČSÚ: 206-2019-S

Název ZL: Změnový list - SO 03 Knihovna - úpravy podlah I.NP, stavební úpravy I.NP

Změna rozsahu prováděných stavebních prací a úpravy podlah v I.NP

Zdůvodnění : v průběhu realizace stavby byly provedeny níže uvedené a v položkovém rozpočtu vyčíslené stavební práce, které nebylo možné i s vynaložením náležitě péče předvídat. Tyto stavební práce a dodávky bylo nezbytné provést pro zdárné provedení a dokončení díla tak, aby ho bylo možno v souladu s předpisy zrevidovat a kolaudovat.

1. Úpravy podlah I.NP

V průběhu bouracích prací stávajících příček a demontáži povlakových krytin podlah bylo zjištěno, že původní anhydritové potěry jsou v různých výškách (rozdíl cca 15 mm) a vykazují narušení povrchové pevnosti. Pro zajištění kvalitního a rovinného povrchu bylo nutno provést přebroušení povrchu a nové vystěrkování pevnostní stěrkou (skrytá konstrukce). Při realizaci projektovaného doplnění nouzové zvukové signalizace byly stávající rozvody shledány v rozporu se současnou ČSN. Aby bylo možno tuto vadu napravit, bylo nutno demontovat a nově provést minerální podhledy v celém rozsahu, což nebylo v projektu plánováno (skrytá konstrukce).

2. Stavební úpravy I.NP

V rámci elektroinstalace byla provedena úprava nouzové zvukové signalizace (po odkrytí podhledů zjištěno nedostatečné přichycení kabeláže ke stropu) - vzhledem k napojování rekonstruovaných prostor na stávající části bylo nutno uvést do souladu s platnou ČSN. Obdobně, při projektované úpravě nouzového osvětlení, byly nahrazeny prvky pro nouzové osvětlení, které nebyly kompatibilní s nově zřizovaným vedením.

Popis změny (rekapitulace):

1. Úpravy podlah I.NP	méněpráce	-21 619,06
	vícepráce	393 502,02
2. Stavební úpravy I.NP	méněpráce	0,00
	vícepráce	183 257,85

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z ÚRS a tržních cen:

CELKEM Kč (bez DPH) :	555 140,80
DPH 21%	116 579,57
CELKEM Kč (vč. DPH) :	671 720,37

Dne:	Vypracoval:	Kolář	Podpis:	

TDS				
Dne:	za TDS:		Podpis:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU A ROZPOČET

NEZVEŘEJŇUJÍ SE

(výpočet – viz § 3, odst. 2, písm. b) zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv)

1. **Stavba**
Změna dispozice a užívání částí prostor 1. NP a 4. NP objektu Skalka - stavební realizace
SO 03 - Knihovna
2. **Číslo ZL**
Změnový list číslo 3
3. **Popis změny stavby**
Změna rozsahu provádění stavebních prací a úprav podlah, viz úvodní strana změnového listu
4. **Zdůvodnění změny stavby**
Nutno provést stavební práce, které nebylo možno předvídat (skrytá konstrukce), přičemž jejich provedení je nezbytné pro dokončení díla
5. **Popis dopadů změny stavby do:**
 - a) **projektové dokumentace**
ANO změny budou zakresleny do projektové dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitelem
 - b) **časového harmonogramu nebo termínu dokončení a předání díla**
NE
 - c) **ceny díla**
ANO viz rozpočty změnového listu
6. **Označení navrhovatele změny stavby** XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Subjekt	Datum	Místo	Podpis
SSK - stavby s.r.o.		Praha	
7. **Stanovisko technického dozoru** XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stanovisko je kladné a souhlasné, cena upravených položek je shodná s cenou dle Smlouvy, cena nových položek odpovídá ÚRS a je v místě a čase obvyklá

Subjekt	Datum	Místo	Podpis
PM Service		Praha	
8. **Stanovisko autorského dozoru** XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stanovisko je kladné a souhlasné

Subjekt	Datum	Místo	Podpis
DigiTry Art Technologies s.r.o.		Praha	
9. **Stanovisko osoby objednatele ve věcech technických** XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stanovisko je kladné a souhlasné

Subjekt	Datum	Místo	Podpis
ČSÚ		Praha	
10. **Stanovisko osoby objednatele ve věcech smluvních** XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stanovisko je kladné a souhlasné

Subjekt	Datum	Místo	Podpis
ČSÚ		Praha	

Stavba:	Stavební a související úpravy v budově ČSÚ - II.etapa SO 05 Volební sál	ZL č. 4
Zhotovitel:	SSK - stavby s.r.o.	
Objednatel:	Česká republika - Český statistický úřad, Na padesátém 3268/1	
TDS:	Project Management Service s.r.o.	

SoD: evid.č. ČSÚ: 206-2019-S

Název ZL: Změnový list - SO 05 Volební sál - úpravy podlah IV.NP, stavební úpravy IV.NP

Změna rozsahu prováděných stavebních prací a úpravy podlah v IV.NP

Zdůvodnění : v průběhu realizace stavby byly provedeny níže uvedené a v položkovém rozpočtu vyčíslené stavební práce, které nebylo možné i s vynaložením náležitě péče předvídat. Tyto stavební práce a dodávky bylo nezbytné provést pro zdárné provedení a dokončení díla tak, aby ho bylo možno v souladu s předpisy zrevidovat a kolaudovat.

1. Úpravy podlah IV.NP

Po demontáži povlakových krytin bylo zjištěno, že původní anhydritové potěry jsou v různých výškách (rozdíl cca 15 mm) a vykazují narušení povrchové pevnosti (skrytá konstrukce). Bylo nutno provést přebroušení povrchu a nové vystěrkování pevnostní stěrkou.

2. Stavební úpravy IV.NP

Po demontáži podhledové konstrukce byly zjištěny výškové rozdíly ve stropní konstrukci. Pro sjednocení do jedné výšky byl proveden nový sádkartonový podhled (skrytá konstrukce).

Popis změny (rekapitulace):

1. Úpravy podlah I.NP	méněpráce	0,00
	vícepráce	33 436,69
2. Stavební úpravy I.NP	méněpráce	0,00
	vícepráce	75 061,07

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z ÚRS a tržních cen:

CELKEM Kč (bez DPH) :	108 497,76
DPH 21%	22 784,53
CELKEM Kč (vč. DPH) :	131 282,29

Dne:		Vypracoval:	Kolář	Podpis:	

TDS					
Dne:		za TDS:		Podpis:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU A ROZPOČET

NEZVEŘEJŇUJÍ SE

(výpočet – viz § 3, odst. 2, písm. b) zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv)

1. **Stavba**
Změna dispozice a užívání částí prostor 1. NP a 4. NP objektu Skalka - stavební realizace
SO 05 - Volební sál

2. **Číslo ZL**
Změnový list číslo 4

3. **Popis změny stavby**
Změna rozsahu provádění stavebních prací a úprav podlah, viz úvodní strana změnového listu

4. **Zdůvodnění změny stavby**
Nutno provést stavební práce, které nebylo možno předvídat (skrytá konstrukce), přičemž jejich provedení je nezbytné pro dokončení díla

5. **Popis dopadů změny stavby do:**
 - a) **projektové dokumentace**
ANO změny budou zakresleny do projektové dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitelem

 - b) **časového harmonogramu nebo termínu dokončení a předání díla**
NE

 - c) **ceny díla**
ANO viz rozpočty změnového listu

6. **Označení navrhovatele změny stavby** XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Subjekt	Datum	Místo	Podpis
SSK - stavby s.r.o.		Praha	

7. **Stanovisko technického dozoru** XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stanovisko je kladné a souhlasné, cena upravených položek je shodná s cenou dle Smlouvy, cena nových položek odpovídá ÚRS a je v místě a čase obvyklá

Subjekt	Datum	Místo	Podpis
PM Service		Praha	

8. **Stanovisko autorského dozoru** XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stanovisko je kladné a souhlasné

Subjekt	Datum	Místo	Podpis
DigiTry Art Technologies s.r.o.		Praha	

9. **Stanovisko osoby objednatele ve věcech technických** XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stanovisko je kladné a souhlasné

Subjekt	Datum	Místo	Podpis
ČSÚ		Praha	

10. **Stanovisko osoby objednatele ve věcech smluvních** XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stanovisko je kladné a souhlasné

Subjekt	Datum	Místo	Podpis
ČSÚ		Praha	