

Dodatek č.2 - smlouvy o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM			
Název:	Fakultní nemocnice Ostrava		
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba		
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989 je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90			
Zastoupena:	MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA., ředitelem FN Ostrava		
Bankovní spojení:	ČNB: 65137761/0710 ČNB: 43 - 65137761/0710		

a

ZHOTOVITELEM			
Obchodní firma:	SUBSTAV Invest s.r.o.		
Sídlo:	Antonínov 636, 739 44 Brušperk		
IČ:	27797554	DIČ:	CZ27797554 je* plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29969			
Jednající:	Luděk Šubert – jednatel, David Šubert - jednatel		
Bankovní spojení:	115-3149960257/0100		

se upravuje v bodech :

V.

Cena a platební podmínky

Kapitola V. Cena a platební podmínky bod 1 se ruší a nahrazuje se novým zněním:

1) V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na základě změny rozsahu plnění na úpravě ceny díla:

	cena bez DPH	DPH ve výši 21%	cena s DPH
Cena dle uzavřené SOD	4.853.392,92 Kč	1.019.212,51 Kč	5.872.605,43 Kč
Změna ceny dle dodatku č.1	5.536.066,66Kč	1.162.574,00 Kč	6.698.640,66 Kč
Vícepráce dle dodatku č.2	124.688,68 Kč	26.184,62 Kč	150.873,30 Kč
Celková cena	5.660.755,34 Kč	1.162.574,00 Kč	6.849.513,96 Kč

K navýšení ceny díla dochází z důvodu dodatečných požadavků uživatelů a to v rozsahu dle Přílohy č.1 tohoto dodatku.

III. Termín plnění

Termín pro dokončení a předání díla se dle tohoto dodatku mění a posouvá o 11 dnů.

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

Příloha: změnové listy č. 3

V Ostravě, dne

Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Jiří Havrlant, MHA,
ředitel

SUBSTAV Invest s.r.o.
Luděk Šubert
jednatel



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP	číslo ZL: 3
Zhotovitel:	SUBSTAV Invest s.r.o., Antonínov 636 , 739 44 Brušperk
Změnový list vystavil:	Luděk Šubert
Datum:	27.07.2020
Předmět změny:	
Popis a zdůvodnění změny:	
Ostatní konstrukce a práce, bourání	
Po demontáži a montáži nových oken, vznikl v ostěních a nadpražích velký rozdíl na provedení vápeno - cementové omítky a proto bylo nutné vnitřní ostění vyztužit ochrannými PVC rohy a APU lištami.	
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
Z důvodu vzniklé nerovnosti soklové části a fasády je nutné provést vyrovnání nerovností podlepením.	
Konstrukce klempířské	
Je nutné doplnit na částech střešních vikýřů svody tak, aby byl zajištěn dostatečný odvod dešťových vod ze střech.	
Prodloužení termínu realizace z důvodu nevhodného počasí – déšť – o 11 dnů.	
Termín: +11 dnů	
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0 Kč	+124.688,68 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
5.660.755,34 Kč	Prodloužení o 11 dnů
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co	



do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatel:

Podpis zmocněnce zhotovitel:



Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí CR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):