



**DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo**  
**„Wassermannova – MHD Pražská čtvrť, Praha 5, č. akce 2970261“**

**číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4250/093**

**číslo smlouvy zhotovitele: SDI/2143-841/TC/21/19/20**

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Peter Urbánek, technik přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

**2. Zhotovitel: STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 7634

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

zastoupena: Ing. Michaelem Procházkou, na základě plné moci

Ing. Janem Černým, na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michael Procházka, obchodní vedoucí oblasti

- ve věcech technických: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Pilát, vedoucí provozní jednotky

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 10. 2019 s předmětem plnění: „**Wassermannova – MHD Pražská čtvrť, Praha 5, č. akce 2970261**“ (dále jen „Dodatek“). Předmětem Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZVZ“) – nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a z toho vyplývající změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla). Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které nebyly před uzavřením Smlouvy Objednateli známy, a které nebyly zapříčiněny Zhotovitelem.

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku při realizaci stavby v následujících bodech:

### Vícepráce:

Prodloužení úseku úpravy vozovky v ulici Wassermannova severně směrem k plaveckému bazénu z důvodu propadu stávající vozovky nad kanalizační stokou, tak, aby bylo napojení nových konstrukcí bezpečné a plynulé včetně úpravy pro plynulý průjezd prodloužených BUS MHD v celkové ploše 172,0 m<sup>2</sup>.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

## III. Změna č. IV. Smlouvy (Cena díla)

### 1. Čl. IV. Odst. 2 Smlouvy se mění takto:

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Cena za dílo bez DPH :                | 12 882 329,12 Kč |
| DPH 21%                               | 2 705 289,12 Kč  |
| Cena včetně DPH :                     | 15 587 618,24 Kč |
| <br>                                  |                  |
| Cena víceprací dle Dodatku bez DPH    | 233 268,80 Kč    |
| DPH 21%                               | 48 986,45 Kč     |
| Cena víceprací dle Dodatku včetně DPH | 282 255,25 Kč    |
| <br>                                  |                  |
| Cena celkem bez DPH                   | 13 115 597,92 Kč |
| DPH 21%                               | 2 754 275,56 Kč  |
| Cena celkem včetně DPH                | 15 869 873,48 Kč |

Celková hodnota změny závazku dle Dodatku dle § 222 odst. 4) ZVZ je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo.

## IV. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, Objednatel obdrží tři vyhotovení, Zhotovitel jedno.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení Dodatku a datum jeho podpisu.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
6. Nedílnou součástí Dodatku jsou přílohy:
  - Soupis víceprací
  - Plná moc pro Ing. Jana Černého a Ing. Michaela Procházku

V Praze dne

**14. 08. 2020**

V Praze dne

**Za Objednatele:**

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

**Za Zhotovitele:**

**STRABAG a.s.**

Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph. D.  
místopředseda představenstva

Ing. Michael Procházka  
na základě plné moci

PhDr. Filip Hájek, člen představenstva

Ing. Jan Černý  
na základě plné moci

**TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ**  
hl. m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
118

**STRABAG**

**STRABAG a.s.**  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
(125)

Název stavby: Wassermannova – MHD Pražská čtvrť, Praha 5, č.a. 2970261

**A) Prodloužení úpravy vozovky**

| Poř. č. pol.   | Kód položky | Název položky                                                                                                       | m.j. | Množství víceprací | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem vícepráce | Cena celkem méněpráce | Číslo položky v nabídkovém rozpočtu | JC převzata z SO    |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1              | 113107043   | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 10 m | m2   | 172,000            | 126,730           | 21 797,56             |                       | 6                                   | SO 100 - komunikace |
| 2              | 565155111   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním          | m2   | 172,000            | 443,290           | 76 245,88             |                       | 46                                  | SO 100 - komunikace |
| 3              | 573111111   | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2                              | m2   | 172,000            | 18,700            | 3 216,40              |                       | 49                                  | SO 100 - komunikace |
| 4              | 573231106   | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2                                 | m2   | 172,000            | 11,410            | 1 962,52              |                       | 50                                  | SO 100 - komunikace |
| 5              | 577134131   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu         | m2   | 172,000            | 358,110           | 61 594,92             |                       | 51                                  | SO 100 - komunikace |
| 6              | 997221571   | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 m          | t    | 45,408             | 119,260           | 5 415,36              |                       | 101                                 | SO 100 - komunikace |
| 7              | 997221579   | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Připí           | t    | 1 089,792          | 4,970             | 5 416,27              |                       | 102                                 | SO 100 - komunikace |
| 8              | 997221845   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 1         | t    | 45,408             | 566,800           | 25 737,25             |                       | 105                                 | SO 100 - komunikace |
|                | 040001000   | Inženýrská činnost - zajištění DIO a DIR                                                                            | kpl. | 0,150              | 212 550,920       | 31 882,64             |                       | 5                                   | SO 200 VRN          |
| Celkem         |             |                                                                                                                     |      |                    |                   | 233 268,80            | 0,00                  |                                     |                     |
| Celkový nárust |             |                                                                                                                     |      |                    |                   | 233 268,80            |                       |                                     |                     |

  
**STRABAG**  
**STRABAG a.s.**  
 Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
 IČ: 60838744  
 (125)

**PLNÁ MOC**

Obchodní firma:

se sídlem:

registrace:

jejímž jménem jednají:

**STRABAG a.s., IČ 608 38 744**

Praha 5 - Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00

obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva

Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

**z m o c n ů j e**

své zaměstnance

Ing. Jan Černý,

technický vedoucí oblasti

Ing. Michael Procházka

ekonomický vedoucí

oblasti

Ing. Pavel Morav,

vedoucí OTÚ oblasti

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí milionů korun českých) bez DPH.

Zmocnění jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocnění na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí milionů korun českých) bez DPH.

**Zmocnění jednájí a podepisují vždy dva společně.**

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2020.

V Praze dne

6. 12. 2019

**STRABAG**STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
60838744  
3)Ing. Ondřej Novák  
předseda představenstva  
STRABAG a.s.Ing. Jiří Dynka  
člen představenstva  
STRABAG a.s.**Zmocnění přijímám:**Ing. Jan Černý  
technický vedoucí oblastiIng. Michael Procházka  
ekonomický vedoucí oblastiIng. Pavel Morav  
vedoucí OTÚ oblasti