



Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

„NOVÁ PSYCHIATRIE – NEMOCNICE TÁBOR, A.S.“ (STAVENIŠTĚ A)

který spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

Smluvní strany:

1) Nemocnice Tábor, a.s.

se sídlem: kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
IČ: 26095203
DIČ: CZ699005400
právní forma: akciová společnost
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1463
zastoupená: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva
MUDr. Janou Chocholovou, členem představenstva
bankovní spojení: ██████████

(dále jen „Objednatel“);

2) PRADAST spol. s r.o.

se sídlem Nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice
zastoupený Ing. Petrem Steinbauerem
IČO: 60826053
DIČ: CZ60826053
Bankovní spojení: ██████████
č. ú.: ██████████
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3777
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Petr Steinbauer
Ve věcech technických je oprávněn jednat stavbyvedoucí (autorizovaná osoba v oboru Pozemních staveb): Ing. Petr Steinbauer, číslo autorizace: 0101082
Společnost je zapsána v OR vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3777

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel mohou být dále označováni společně jen jako „Smluvní strany“, příp. kterýkoli samostatně též jako „Smluvní strana“ (dále v textu jen „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“ nebo též „Účastník dohody“)



Preambule

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 9.10.2018 uzavřely na základě veřejné zakázky ev. č. ve VVZ: Z2018-006872, *interní číslo VZ: 05/03/2018/OBCH (dále také jen „zadávací řízení“), část 1.* smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je výstavba pavilonu *Nová psychiatrie – Nemocnice Tábor, a.s.“ (Staveniště A).* Vzhledem k tomu, že dochází ke změně Díla – dle změnového listu č. 24, smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 10 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“). Smluvní strany Dodatkem č.9 ke Smlouvě aktualizovali harmonogram stavby, který reagoval na nepříznivé klimatické podmínky. Tento harmonogram však nepostihl veškeré části stavby (dílní oddíly harmonogramu), které jsou také dotčeny technologickým postupem prací a nebyly časově posunuty, a které mohou být provedeny až následně, kdy jsou provedeny části stavby ovlivněné klimatickými podmínkami. Proto Dodatek č.10 aktualizuje harmonogram stavby tak, aby věrně zachycoval veškeré souvislosti stavby, tzn. zejména i dílní oddíly (části) harmonogramu stavby, které navazují na části dotčené klimatickými změnami, to vše tak, aby harmonogram odpovídal skutečné situaci a zachycoval jediný možný průběh stavby. Smluvní strany prohlašují, že bez změny harmonogramu provedené tímto Dodatkem č. 10, by nebylo možné technologicky a fakticky splnit termíny dané neaktualizovaným harmonogramem. Podrobnosti jsou uvedeny ve změnovém listě č.24. Dalším bodem tohoto dodatku je stvrzení skutečnosti o změně TDI (technického dozoru investora) a BOZP. Projekt provedl Atelier H1 – architektonická kancelář na základě výběrového řízení s kritériem na nejnižší cenu. Objednatel se obrátil na projektanta s požadavkem odsouhlasení těchto změn a ten potvrdil, že s nimi souhlasí. V souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se tak jedná o změny, které Objednatel, která jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

I.

Předmět Dodatku

- A) Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu stavby. Konečný termín provedení díla se nemění. Změnový list č. 24 a Harmonogram stavby tvoří Přílohu č. 1 a 2 Dodatku č. 10 smlouvy a jsou jeho nedílnou součástí.
- B) Zhotovitel tímto Dodatkem č. 10 potvrzuje, že mu byla oznámena změna technického dozoru investora (dále jen „TDI“) a pracovníka dozoru bezpečnosti (dále jen „BOZP“) v souladu s článkem 24 Smlouvy. Tato změna byla oznámena dne 30.4.2019. Výkonem TDI a koordinátora BOZP se stala PŠV stavby s.r.o, IČ 07608659.

V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.



II.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v tomto Dodatku výslovně uvedeno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem používané v tomto Dodatku význam definovaný ve Smlouvě.
2. Tento Dodatek je možné měnit a doplňovat jen písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti od data uveřejnění v registru. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Pro uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv se přiměřeně použijí ujednání odst. 30.1. Smlouvy.
4. Jestliže jakýkoli závazek vyplývající z tohoto Dodatku nebo jakékoli ustanovení tohoto Dodatku (včetně jakéhokoli odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným, neúčinným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku či Smlouvy tím zůstane nedotčena. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná, neúčinná, nevymahatelná či zdánlivá ustanovení ustanoveními platnými, účinnými, vymahatelnými a nikoli zdánlivými, která svým obsahem a smyslem odpovídají nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
5. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyř (4) vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž každý z Účastníků obdrží dvě (2) vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem nedochází k podstatné změně závazků ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tento Dodatek neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Zhotovitel prohlašuje, že při zavírání tohoto Dodatku nejedná v postavení slabší strany ve smyslu § 433 občanského zákoníku. Na důkaz toho připojují Smluvní strany vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Příloha č. 1 – Změnový list č.24

Příloha č. 2. – Harmonogram výstavby

V Táboře, dne 13 -08- 2020

Nemocnice Tábor, a.s.
Ing. Ivo Houška, MBA,
předseda představenstva

Nemocnice Tábor, a.s.
MUDr. Jana Chocholová,
člen představenstva

V Českých Budějovicích, dne 13 -08- 2020

Plaza s.p.a.
Ing. Petr Steinbauer
jednatel společnosti

Stavba:	Nová psychiatrie - Nemocnice Tábor (staveniště A) - ZL č. 24
---------	--

Datum vydání ZL		12.6.2020
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice	
Objednatel:	Nemocnice Tábor a.s., kpt.Jaroše 2000, 390 03 Tábor	
Projektant:	Ing. arch. Jan Hochman - Atelier H1, K Byřčce 1656/65, 500 08 Hradec Králové	
TDI:	PŠV stavby s.r.o., Milan Vanžura, Turovec 24, 391 55 Turovec	

Cena bez DPH:

	vícepráce	méněpráce	rozdíl

Popis změny technického řešení:

Harmonogram stavby

V návaznosti na změnový list č. 19, který byl součástí dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo a řešil klimatické podmínky a následně dopad na hlavní oddíly stavebních prací, byl vytvořen aktualizovaný harmonogram stavebních prací, který postihl tyto hlavní činnosti. Nebyly však postiženy další dílčí oddíly harmonogramu stavby, které přímo souvisí s hlavními oddíly byť několika položkami, ale z technologického hlediska práce nelze provést v předstihu, neboť na sebe navazují. Jedná se zejména o část "Úpravy povrchů, podlahy a osazování", kde položka č.97 - Okapový chodník může být provedena až po tepelných izolacích v kompletní skladbě. Části "Přesun sutě" a "Přesuny hmot" probíhají souběžně s ostatními částmi. Část "povlakové krytiny" obsahuje i pol. č. 125 - Vegetační souvrství, které lze provádět až po provedení prací souvisejících s hydroizolací podložných vrstev, které byly řešeny v jiných částech harmonogramu. Část "Izolace tepelné" nebyly časově pokryty samostatně, ale mají přímou souvislost s prováděním příslušných skladeb podlah, obvodových plášťů či střešních plášťů, které řeší jiné části harmonogramu. Část "Konstrukce klempířské" obsahuje i oplechování atik, které mají souvislost s hydroizolační vrstvou střešního pláště v jiné části harmonogramu. V částech "Podlahy z dlaždic", "Podlahy povlakové", "Dokončovací práce - nátěry" a "dokončovací práce - malby a tapety" jsou práce, jejich finální podoba se z praktických důvodů musí provádět až těsně před zahájením předávacích procesů, aby nedošlo k jejich poškození (zejména finální malba, silikonování a spárování podlah. Proto tento změnový list aktualizuje výše uvedené části harmonogramu stavby. Aktualizovaný harmonogram stavby je přílohou tohoto změnového listu.

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis
Objednatel: Nemocnice Tábor a.s. kpt.Jaroše 2000 390 03 Tábor	Razítko: Podpis
Projektant: Ing. arch. Jan Hochman - Atelier H1 K Byřčce 1656/65 500 08 Hradec Králové	Razítko: Podpis
TDS: PŠV stavby s.r.o. Turovec 24 391 55 Turovec	Razítko: Podpis



