

**DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO
A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ**

ze dne 06. 10. 2016 o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

**„Pracoviště Heřmanice – výstavba odborné učebny OV (Střední
škola a gastronomie a farmářství Jeseník)“**

s novým názvem akce

**„Modernizace učeben a vybavení pro odborný výcvik (Střední škola
gastronomie a farmářství Jeseník, pracoviště Horní Heřmanice)“**

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána, na základě
pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: M&B eProjekce s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 54592

Se sídlem: Čechova 106/2a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

IČO: 29453968

DIČ: CZ29453968

Zastoupený: Ing. Pavlem Malendou, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2016/04368/OVZI/DSM ze dne 06. 10. 2016

ČÁST A.

Dne 06. 10. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2016/04368/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy je mj. závazek zhotovitele k provedení díla spočívajícího ve zpracování DSP a DPS na výstavbu odborné učebny OV Střední školy a gastronomie a farmářství Jeseník. Ke shora citované smlouvě smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 dne 13. 12. 2016, dodatek č. 2 dne 06. 06. 2016, dodatek č. 3 dne 26. 08. 2019, kterým došlo ke změně některých termínů plnění a dodatek č. 4 dne 19. 02. 2020, kterým došlo ke změně některých termínů plnění (dále jen „Smlouva o dílo“).

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu pro předání stavebního povolení. Důvodem pro prodloužení předmětného termínu plnění je komplikovaná situace po odeznění omezení v rámci situace COVID 19 a rozvolnění situace, kdy po dobu omezení bylo obtížné komunikovat s dotčenými orgány ve věci získání vyjádření k projektové dokumentaci a dále jiná prioritní zakázka pro objednatele.

ČÁST B.

S ohledem na shora uvedené okolnosti se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle části B. této smlouvy jsou následující:

- | | |
|---|------------------------|
| a) Termíny předání DSP vč. CD včetně podkladů a soupisu prací | do 31. 08. 2017 |
| b) Termín podání žádosti o SP | do 31. 10. 2019 |
| c) Termín předání stavebního povolení | do 31. 12. 2020 |
| d) Termín předání DPS vč. CD a soupisu prací | do 18. 10. 2017 |

Ostatní ustanovení tohoto článku nedotčená tímto dodatkem zůstávají nedotčena.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.


3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 3. 8. 2020 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2020, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 17-08-2020
objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Přerově dne: 17-08-2020
zhotovitel:



M&B eProjekce, s.r.o.
Ing. Pavel Malenda
jednatel