

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Cyklostezka Do Prahy na Kole – úsek Mnichovice - Kolovraty

Číslo smlouvy: SOD/00646/2018/OIÚ

Číslo projektu: Cyklostezka do Prahy na kole úsek Mnichovice - Kolovraty - část 4.
Mnichovice - CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006832

Etapa: IV.b.1, IV.b.2, V

Katastrální území obce: Mnichovice u Říčany, Všestary

Objednatel dle smlouvy:

Město Říčany Masarykovo náměstí 53/40 251 01 Říčany IČ: 00240702	Městská část Praha - Kolovraty Mírová 364/34 103 00 Praha 10 -Kolovraty IČ: 00240346
Obec Světlava U Hřiště 151 251 01 Světlava IČ: 00240826	Obec Všestary Jaroslava Bačchy 141 251 63 Všestary IČ: 00241016
Obec Strančice Revoluční 383 251 63 Strančice IČ: 00240788	Město Mnichovice Masarykovo nám. 83 251 64Mnichovice IČ: 00240478

Příjemce dotace: Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) NDCON s.r.o.
Zlatnická 10/1582
110 00 Praha 1
IČ: 64939511

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17
602 00 Brno - Veverí
IČ: 46342796

Pořadové číslo změnového listu na stavbě/části/etapě:**4.4**.....

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

ODSOUHLASENO



ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU



ZAMÍTNUTO



Změna se týká těchto stavebních objektů (SO) PS:

SO 008.1, SO 108.1, SO 118.1, SO 198.1, SO 708.1, SO 808.1, SO 008.2, SO 108.2, SO 118.2, SO 128.2, SO 198.2, SO 208.2, SO 218.2, SO 308.2, SO 388.2, SO 808.2, SO 009, SO 109, SO 129, SO 199.1, SO 219, SO 259, SO 269, SO 309, SO 319, SO 329, SO 339, SO 409, SO 709, SO 809, SO 869, SO 879

Změnu požaduje: Zhotovitel – OHL ŽS, a.s./Objednatel – Město Říčany

Důvod změny:

Důvodem změny A – skutečné provedení stavby a geodetické zaměření provedených prací

Popis změny:

Podetapa: IV.b.1, IV.b.2, V

katastr: Mnichovice u Říčan, Všešary

A) Skutečné provedení stavby

Na základě provedení stavby bylo provedeno geodetické zaměření skutečného provedení stavby a byly vyčísleny délky, plochy a kubatury, ze kterých byl zpracován tento doměrkový změnový list.

změna SO 008.1 Navýšení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 108.1 Navýšení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 118.1 Snížení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 198.1 Navýšení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 708.1 (Z) Snížení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 708.1 (Z-VA) Snížení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 808.1 Snížení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 008.2 Beze změny ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 108.2 Navýšení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 118.2 Snížení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 128.2 Snížení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 198.2 Snížení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 208.2 Navýšení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 218.2 Snížení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 308.2 Navýšení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 388.2 Snížení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 808.2 Snížení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 009 Beze změny ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 109 Navýšení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 129 Snížení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 199.1 Snížení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 219 Navýšení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 259 Snížení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 269 Navýšení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 309 Snížení ceny – viz. položkový rozpočet.

změna SO 319 Snížení ceny – viz. položkový rozpočet.
změna SO 329 Snížení ceny – viz. položkový rozpočet.
změna SO 339 Snížení ceny – viz. položkový rozpočet.
změna SO 409 (Z) Snížení ceny – viz. položkový rozpočet.
změna SO 709 (Z-VA) Navýšení ceny – viz. položkový rozpočet.
změna SO 809 Navýšení ceny – viz. položkový rozpočet.
změna SO 869 Navýšení ceny – viz. položkový rozpočet.
změna SO 879 Navýšení ceny – viz. položkový rozpočet.

Vyžaduje projednání se stavebním úřadem :

ANO NE

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:

ANO NE

Časový vliv na stavbu :

ANO NE

Cena části stavby dle smlouvy o dílo bez DPH :

37.351.726,09 Kč

Cena částí stavby dle posledního dodatku bez DPH:

32.605.107,57 Kč

Cenový nárůst/pokles vyvolaný změnou bez DPH :

436.350,09 Kč

Cena části stavby po změně bez DPH:

33.041.457,66 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

Etapa	Označení položky SO,PS	Cena dle 50D	Cena podle dodatku	Hodnota vícepráce	Hodnota méněpráce	Cena položky po změně	(cenový nárůst/pokles)
IV.b.1	008.1 (Z)	342 241,34	-	39 469,07	0,00	381 710,41	39 469,07
IV.b.1	SO 108.1 (Z)	7 867 553,71	6 857 328,52	640 691,45	576 315,10	6 921 704,87	64 376,35
IV.b.1	SO 118.1 (Z-VA)	82 010,94	-	0,00	82 010,94	0,00	-82 010,94
IV.b.1	SO 198.1.1 (Z)	6 853,02	-	1 652,00	0,00	8 505,02	1 652,00
IV.b.1	SO 708.1 (Z)	118 022,92	-	0,00	2 744,72	115 278,20	-2 744,72
IV.b.1	SO 708.1 (Z-VA)	134 257,45	117 789,14	0,00	6 925,26	110 863,88	-6 925,26
IV.b.1	SO 808.1 (Z)	1 294 378,49	492 400,61	0,00	2 744,72	489 655,89	-2 744,72
IV.b.2	SO 008.2 (Z)	574 375,68	-	0,00	0,00	574 375,68	0,00
IV.b.2	SO 108.2 (Z)	3 300 665,14	3 185 637,07	1 086 338,26	613 784,42	3 658 190,91	472 553,84
IV.b.2	SO 118.2 (Z-VA)	82 010,94	-	0,00	82 010,94	0,00	-82 010,94
IV.b.2	SO 128.2 (Z)	203 740,64	-	0,00	38 365,39	165 375,25	-38 365,39
IV.b.2	SO 198.1.2 (Z)	40 743,75	-	1 652,00	7 448,08	34 947,67	-5 796,08
IV.b.2	SO 208.2 (Z)	811 499,47	-	31 050,05	22 381,09	820 168,43	8 668,96
IV.b.2	SO 218.2 (Z)	614 928,33	230 659,34	0,00	68 221,41	162 437,93	-68 221,41
IV.b.2	SO 308.2 (Z)	768 434,05	-	143 286,78	75 361,44	836 359,39	67 925,34
IV.b.2	SO 388.2 (Z-VA)	36 181,02	-	0,00	36 181,02	0,00	-36 181,02
IV.b.2	SO 808.2 (Z)	390 687,25	98 105,63	0,00	2 744,72	95 360,91	-2 744,72
V	SO 009 (Z)	527 980,12	-	0,00	0,00	527 980,12	0,00
V	SO 109 (Z)	7 081 309,84	7 182 743,41	794 508,88	645 128,15	7 332 124,14	149 380,73
V	SO 129 (Z-VA)	82 010,94	-	0,00	82 010,94	0,00	-82 010,94
V	SO 199.1 (Z)	84 650,51	-	0,00	33 516,36	51 134,15	-33 516,36
V	SO 219 (Z)	634 551,27	-	59 634,81	39 711,68	654 474,40	19 923,13
V	SO 259 (Z)	1 629 459,67	374 847,89	0,00	38 325,86	336 522,03	-38 325,86
V	SO 269 (Z)	4 017 845,01	6 672 220,04	435 917,58	250 325,94	6 857 811,68	185 591,64
V	SO 309 (Z)	103 800,92	362 676,42	2 387,89	92 068,27	272 996,04	-89 680,38
V	SO 319 (Z)	99 446,18	-	9 594,47	21 274,50	87 766,15	-11 680,03
V	SO 329 (Z)	189 681,77	-	48 295,33	67 428,94	170 548,16	-19 133,61
V	SO 339 (Z)	146 351,68	-	1 515,34	21 661,06	126 205,96	-20 145,72
V	SO 409 (Z)	1 004 985,26	-	399 465,76	534 811,58	869 639,44	-135 345,82
V	SO 709 (Z-VA)	152 277,79	140 391,21	22 972,25	12 090,79	151 272,67	10 881,46
V	SO 809 (Z)	447 308,26	129 445,08	61 378,24	2 744,72	188 078,60	58 633,52
V	SO 869 (Z-VA)	41 088,82	-	108 897,85	48,02	149 938,65	108 849,83
V	SO 879 (Z-VA)	21 788,82	47 630,42	6 028,14	0,00	53 658,56	6 028,14
Celkem				3 894 736,15	3 458 386,06	32 205 085,19	436 350,09

1/ Stanovisko příjemce dotace – Objednatel Město Mnichovice:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 2.8.20

Podpis (razítko)



2/ Stanovisko objednatele dle příslušné katastrální části Město Mnichovice :

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: *Josef Pecher*

Datum: *3.8.2020*

Podpis (razítko)



3/ Stanovisko objednatele dle příslušné katastrální části Obec Všešary :


Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: *JAROMÍR VECH*

Datum: *3.8.20*

Podpis (razítko)



4/ Stanovisko administrátora dotace – Město Říčany:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: *Mgr. Jana Vavřimová*

Datum: *3.8.20*

Podpis (razítko)

Městský úřad v Říčanech
Kancelář starosty
Masarykovo náměstí 53/40
ŘÍČANY -2-

5/ Stanovisko TDI:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: *ING. NĚMEČEK*

Datum: *3.8.2020*

Podpis (razítko)

NDGON s.r.o.
Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
IČ: 64939511, DIČ: CZ64939511
tel.: +420 251 019 231

6/ Stanovisko Projektanta (AD):

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: *Josef Gabal*

Datum: *3.8.20*

Podpis (razítko)



7/ Stanovisko Zhotovitele:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: *Ing. Radomír Záhradka*

Datum: *3.8.20*

Podpis (razítko)

OHL ŽS 11'
OHL ŽS, a.s.
Burešova 936/17, CZ - 602 00 Brno, Veverí
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Přílohy: Změnový rozpočet



Aspe Firma: Firma

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Číslo a název rozpočtu: 008.1 (Z) - Příprava území

Změna soupisu množství č. 1

poř. č.	pol. kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	02811.A	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000	8,190	7,190	5 489,44	5 489,44	44 958,51	39 469,07	719,00	
2	02871.A	PRŮZKUMNÉ PRÁCE PEDOLOGICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000	1,000	0,000	3 293,66	3 293,66	3 293,66	0,00	0,00	
3	029113.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	1,000	0,000	43 915,50	43 915,50	43 915,50	0,00	0,00	
4	02944.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	1,000	0,000	17 785,78	17 785,78	17 785,78	0,00	0,00	
5	02945.A.AP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	HM	29,000	29,000	0,000	329,37	9 551,73	9 551,73	0,00	0,00	
6	02945B.BP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	HM	29,000	29,000	0,000	329,37	9 551,73	9 551,73	0,00	0,00	
7	02945C.CP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	HM	29,000	29,000	0,000	329,37	9 551,73	9 551,73	0,00	0,00	
8	03100.A	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	1,000	0,000	10 978,88	10 978,88	10 978,88	0,00	0,00	
9	11120.A	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	1 732,000	1 732,000	0,000	31,84	55 146,88	55 146,88	0,00	0,00	
10	11201.A	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEŽŮ	KUS	8,000	8,000	0,000	1 712,70	13 701,60	13 701,60	0,00	0,00	
11	11204.A	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEŽŮ	KUS	58,000	58,000	0,000	713,63	41 390,54	41 390,54	0,00	0,00	
12	11251.A	ODSTRANĚNÍ PÁŘEŽŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,5M	KUS	5,000	5,000	0,000	1 207,68	6 038,40	6 038,40	0,00	0,00	
13	11252.A	ODSTRANĚNÍ PÁŘEŽŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,9M	KUS	2,000	2,000	0,000	1 756,62	3 513,24	3 513,24	0,00	0,00	
14	11254.A	ODSTRANĚNÍ PÁŘEŽŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,3M	KUS	26,000	26,000	0,000	768,52	19 981,52	19 981,52	0,00	0,00	
15	12110.B	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	1 438,950	1 438,950	0,000	42,82	61 615,84	61 615,84	0,00	0,00	
16	17120.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ	M3	1 438,950	1 438,950	0,000	16,47	23 699,51	23 699,51	0,00	0,00	
17	18481.A	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	24,000	24,000	0,000	293,14	7 035,36	7 035,36	0,00	0,00	
Celkem										342 241,34	39 469,07	11,53

Za zhotoviteľa:

Datum:

Za objednávateľa:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2
Změna soupisu prací (SO/PS)
002

Evidenční číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název SO/PS: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Číslo a název rozpočtu: 108.1 (Z) - Cyklostezka

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2 096,960	0,000	-2 096,960	142,73	299 299,10	-299 299,10	0,00	0,00	-299 299,10	-100,00
2	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	85,500	85,500	0,000	164,68	14 080,14	0,00	0,00	14 080,14	0,00	0,00
3	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	4,050	4,050	0,000	197,62	800,36	0,00	0,00	800,36	0,00	0,00
4	014201.A	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	136,253	136,253	0,000	126,26	17 203,30	0,00	0,00	17 203,30	0,00	0,00
5	11332.A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO	M3	45,000	45,000	0,000	197,62	8 892,90	0,00	0,00	8 892,90	0,00	0,00
6	11346.A	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIC DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL.	M3	2,025	2,025	0,000	427,08	864,84	0,00	0,00	864,84	0,00	0,00
7	113764.A	PRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	6,000	6,000	0,000	79,05	474,30	0,00	0,00	474,30	0,00	0,00
8	12373.A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	910,030	910,030	0,000	274,47	249 775,93	0,00	0,00	249 775,93	0,00	0,00
9	12373.1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	527,181	569,181	42,000	153,70	81 027,72	0,00	6 455,40	87 483,12	6 455,40	7,97
10	12573.A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	136,253	136,253	0,000	133,94	18 249,73	0,00	0,00	18 249,73	0,00	0,00
11	12573.1	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	1 349,351	1 349,351	0,000	137,24	185 184,93	0,00	0,00	185 184,93	0,00	0,00
12	12573.2	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	754,130	754,130	0,000	115,28	86 936,11	0,00	0,00	86 936,11	0,00	0,00
13	13273.A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	138,450	184,530	46,080	263,49	36 480,19	0,00	12 141,62	48 621,81	12 141,62	33,28
14	13273.1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	92,300	92,300	0,000	263,49	24 320,13	0,00	0,00	24 320,13	0,00	0,00
15	17120.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 422,091	2 510,171	88,080	16,47	39 891,84	0,00	1 450,68	41 342,52	1 450,68	3,64
16	17130.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	119,258	119,258	0,000	131,75	15 712,24	0,00	0,00	15 712,24	0,00	0,00
17	17170.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM	M3	681,476	681,476	0,000	93,32	63 595,34	0,00	0,00	63 595,34	0,00	0,00
18	17380.A	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	70,830	60,060	-10,770	736,68	52 179,04	-7 914,04	0,00	44 245,00	-7 934,04	-15,21

19	18110.A	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 703,690	1 703,690	0,000	14,27	24 311,66	0,00	0,00	24 311,66	0,00	0,00
20	18220.A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	479,409	479,409	0,000	186,64	89 476,90	0,00	0,00	89 476,90	0,00	0,00
21	18230.A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	205,461	205,461	0,000	140,53	28 873,43	0,00	0,00	28 873,43	0,00	0,00
22	21152.A	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	230,750	276,830	46,080	1 101,18	254 097,29	0,00	50 742,37	304 839,66	50 742,37	19,97
23	21197.A	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 846,000	1 846,000	0,000	42,82	79 045,72	0,00	0,00	79 045,72	0,00	0,00
24	215663.A	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	1 306,163	1 306,163	0,000	52,70	68 834,79	0,00	0,00	68 834,79	0,00	0,00
25	215663.1	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	2 271,588	2 271,588	0,000	52,70	119 712,69	0,00	0,00	119 712,69	0,00	0,00
26	28997.A	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	639,212	639,212	0,000	57,09	36 492,61	0,00	0,00	36 492,61	0,00	0,00
27	34895.A	ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TRVALÉ	M3	8,550	10,430	1,880	14 492,12	123 907,63	0,00	27 245,19	151 152,81	27 245,19	21,99
28	451314.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	0,256	0,256	0,000	3 609,85	924,12	0,00	0,00	924,12	0,00	0,00
29	45157.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,256	0,256	0,000	780,60	1 99,83	0,00	0,00	1 99,83	0,00	0,00
30	465512.A	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,512	0,512	0,000	4 984,41	2 552,02	0,00	0,00	2 552,02	0,00	0,00
31	561401.A	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I	M3	512,388	603,919	91,531	2 279,21	1 107 839,85	0,00	208 663,95	1 376 503,81	208 663,95	17,87
32	56330.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 135,793	1 168,777	32,984	856,35	972 636,34	0,00	28 245,85	1 000 882,18	28 245,85	2,90
33	572123.A	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4 269,900	842,924	-3 426,976	26,35	112 511,87	-90 300,82	0,00	22 211,05	-90 300,82	-80,26
34	572123.A	SPJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 269,900	4 393,900	124,000	21,96	93 767,00	0,00	2 723,04	96 490,04	2 723,04	2,90
35	574A31.A	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	4 269,900	4 393,900	124,000	360,11	1 537 633,69	0,00	44 653,64	1 582 287,33	44 653,64	2,90
36	574E56.A	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	4 269,900	4 598,949	329,049	411,70	1 757 917,83	0,00	135 469,47	1 893 387,30	135 469,47	7,71
37	875332.A	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	400,000	96,000	-304,000	230,56	92 234,00	-70 090,24	0,00	22 133,76	-70 090,24	-76,00
38	895112.A	DRENAŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 80	KUS	6,000	0,000	-6,000	3 842,61	23 055,66	-23 055,66	0,00	0,00	-23 055,66	-100,00
39	911CA1.A	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽN2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	12,000	0,000	-12,000	7 136,27	85 635,24	-85 635,24	0,00	0,00	-85 635,24	-100,00
40	919112.A	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	6,000	6,000	0,000	98,81	592,86	0,00	0,00	592,86	0,00	0,00
41	931324.A	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮH DO 400MM2	M	6,000	6,000	0,000	57,09	342,54	0,00	0,00	342,54	0,00	0,00
Nové potůžky													
44	21197.N	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	0,000	268,800	268,800	49,00	0,00	0,00	13 171,20	13 171,20	13 171,20	100,00
48	21450.N	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	0,000	42,000	42,000	1 042,99	0,00	0,00	43 805,58	43 805,58	43 805,58	100,00
49	21461.N	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	0,000	120,000	120,000	71,00	0,00	0,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	100,00
45	87445.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	0,000	13,400	13,400	1 060,00	0,00	0,00	14 204,00	14 204,00	14 204,00	100,00

46	89721.N	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	KUS	0,000	1,000	1,000	15 150,85	0,00	0,00	15 150,85	15 150,85	100,00
47	89952.N	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z. PROSTĚHO BETONU	M3	0,000	1,040	1,040	2 931,36	0,00	0,00	3 048,61	3 048,61	100,00
42	R.00.001.	ZÁBRANA PROTI VJETDU AUT, UZAMYKATELNÝ SLOUPEK	KUS	0,000	1,000	1,000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Celkem												
				7 867 553,71			640 691,45	-576 315,10		7 931 930,05	64 376,35	0,82
Všechny změny celkem				7 867 553,71			776 425,69	-1 722 274,54		6 921 704,87	-945 848,84	-12,02

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:



Firma: Firma

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Číslo a název rozpočtu: 118.1 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

Změna soupisu množství č. 1

poř. č.	pol. kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014102.AP	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	53,200	0,000	-53,200	142,73	7 593,24	0,00	-7 593,24	-100,00
2	014201.AP	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	1,980	0,000	-1,980	126,26	249,99	0,00	-249,99	-100,00
3	12373.AP	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	26,600	0,000	-26,600	274,47	7 300,90	0,00	-7 300,90	-100,00
4	12573.AP	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1,980	0,000	-1,980	151,51	299,99	0,00	-299,99	-100,00
5	17120.AP	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	26,600	0,000	-26,600	17,57	467,36	0,00	-467,36	-100,00
6	17310.AP	ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,980	0,000	-1,980	204,21	404,34	0,00	-404,34	-100,00
7	17380.AP	ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,650	0,000	-1,650	736,68	1 215,52	0,00	-1 215,52	-100,00
8	561401.AP	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I	M3	6,000	0,000	-6,000	2 279,21	13 675,26	0,00	-13 675,26	-100,00
9	56330.AP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	13,300	0,000	-13,300	736,68	9 797,84	0,00	-9 797,84	-100,00
10	572123.AP	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2	M2	50,000	0,000	-50,000	26,35	1 317,50	0,00	-1 317,50	-100,00
11	572213.AP	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2	M2	50,000	0,000	-50,000	21,96	1 098,00	0,00	-1 098,00	-100,00
12	574A31.AP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	50,000	0,000	-50,000	360,11	18 005,50	0,00	-18 005,50	-100,00
13	574E56.AP	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	50,000	0,000	-50,000	411,71	20 585,50	0,00	-20 585,50	-100,00
Celkem								82 010,94	0,00	-82 010,94	-100,00

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:



Aspe Firma: Firma

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Číslo a název rozpočtu: 198.1.1 (Z) - Dopravní značení

Změna soupisu množství č. 1

poř. č.	pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	914131.A	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR.2 - DODÁVKA A MONTÁŽ		KUS	2,000	2,000	0,000	1 862,02	3 724,04	3 724,04	0,00	0,00
2	914911.A	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ		KUS	2,000	2,000	0,000	1 564,49	3 128,98	3 128,98	0,00	0,00
3	91228.	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU	Nové položky	KUS	0,000	4,000	4,000	413,00	0,00	1 652,00	1 652,00	100,00
Celkem									6 853,02	8 505,02	1 652,00	24,11

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:



Aspe Firma: Firma

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Číslo a název rozpočtu: 708.1 (Z) - Drobné stavby

Změna soupisu množství č. 1

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	9371AC.A	MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ PŘÍSTŘEŠKY	KUS	1,000	1,000	0,000	98 809,88	98 809,88	98 809,88	0,00	0,00		
2	93754A.A	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA - PRO 1-2 KOLA	KUS	7,000	6,000	-1,000	2 744,72	19 213,04	16 468,32	-2 744,72	-14,29		
Celkem										118 022,92	115 278,20	-2 744,72	-2,33

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2
Změna soupisu prací (SO/PS)
002

Evidenční číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název SO/PS: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Číslo a název rozpočtu: 708.1 (Z-V A) - Drobné stavby

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	014102.AP	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	48,520	0,000	-48,520	142,73	6 925,26	-6 925,26	0,00	0,00	-6 925,26	-100,00			
2	014201.AP	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	59,930	59,930	0,000	126,26	7 566,76	0,00	0,00	7 566,76	0,00	0,00			
3	12273.AP	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	34,260	34,260	0,000	125,16	3 036,38	0,00	0,00	3 036,38	0,00	0,00			
4	12573.AP	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	59,930	59,930	0,000	151,51	9 079,99	0,00	0,00	9 079,99	0,00	0,00			
5	12573.I	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	31,070	31,070	0,000	137,24	4 264,05	0,00	0,00	4 264,05	0,00	0,00			
6	17110.AP	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	12,130	12,130	0,000	164,68	1 997,57	0,00	0,00	1 997,57	0,00	0,00			
7	17120.AP	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	24,260	24,260	0,000	17,57	426,25	0,00	0,00	426,25	0,00	0,00			
8	17320.AP	ZEMNÍ KRAJICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	47,800	47,800	0,000	149,31	7 137,02	0,00	0,00	7 137,02	0,00	0,00			
9	18110.AP	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	121,302	121,302	0,000	14,27	1 710,98	0,00	0,00	1 710,98	0,00	0,00			
10	18230.A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	31,070	31,070	0,000	140,53	4 366,27	0,00	0,00	4 366,27	0,00	0,00			
11	18241.A	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	239,000	239,000	0,000	21,96	5 248,44	0,00	0,00	5 248,44	0,00	0,00			
12	18247.A	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	3 943,500	3 943,500	0,000	4,39	17 311,97	0,00	0,00	17 311,97	0,00	0,00			
13	45152.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	6,750	6,750	0,000	845,37	5 706,25	0,00	0,00	5 706,25	0,00	0,00			
14	56A10.A	MLATOVÝ KRÝT	M3	13,910	13,910	0,000	197,62	2 748,89	0,00	0,00	2 748,89	0,00	0,00			
15	582611.A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	45,000	45,000	0,000	434,76	19 564,20	0,00	0,00	19 564,20	0,00	0,00			
16	917218.A	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 60MM	M	28,500	28,500	0,000	340,35	9 699,98	0,00	0,00	9 699,98	0,00	0,00			
17	9371B.A	MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÝ ROZCESTNÍK	KUS	1,000	1,000	0,000	4 391,55	4 391,55	0,00	0,00	4 391,55	0,00	0,00			
18	9371CA.A	MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÁ INFORMAČNÍ TABULE MALÁ	KUS	1,000	1,000	0,000	6 587,33	6 587,33	0,00	0,00	6 587,33	0,00	0,00			
19	9374G.A	MOBILIÁŘ - KAMENNÉ OHNĚTĚ	KUS	1,000	1,000	0,000	16 468,31	16 468,31	0,00	0,00	16 468,31	0,00	0,00			
Celkem												-6 925,26	0,00	127 332,19	-6 925,26	-5,16

Všechny změny celkem

134 257,45

-23 393,57

0,00

110 863,88

-23 393,57

-17,42

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2
Změna soupisu prací (SO/PS)
002

Evidenční číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název SO/PS: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Číslo a název rozpočtu: 808.1 (Z) - Vegetační úpravy

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02841.A	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	KPL	1,000	0,000	-1,000	2 744,72	2 744,72	-2 744,72	0,00	0,00	-2 744,72	-100,00
2	18242.A	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	4 565,800	4 565,800	0,000	42,82	195 507,56	0,00	0,00	195 507,56	0,00	0,00
3	18247.A	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	75 335,700	75 335,700	0,000	4,39	330 723,72	0,00	0,00	330 723,72	0,00	0,00
4	18331.A	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY	M2	4 565,800	4 565,800	0,000	2,20	10 044,76	0,00	0,00	10 044,76	0,00	0,00
5	18351.A	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	4 565,800	4 565,800	0,000	2,20	10 044,76	0,00	0,00	10 044,76	0,00	0,00
6	18472.A	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	546,000	546,000	0,000	109,79	59 945,34	0,00	0,00	59 945,34	0,00	0,00
7	184B15.A	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM. PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	91,000	91,000	0,000	5 160,07	469 566,37	0,00	0,00	469 566,37	0,00	0,00
8	18600.A	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	196,560	196,560	0,000	1 097,89	215 801,26	0,00	0,00	215 801,26	0,00	0,00
Celkem								1 294 378,49	-2 744,72	0,00	1 291 633,77	-2 744,72	-0,21
Všechny změny celkem								1 294 378,49	-804 722,60	0,00	489 655,89	-804 722,60	-62,17

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:



Firma: Firma

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Číslo a název rozpočtu: 008.2 (Z) - Příprava území

Změna soupisu množství č. 1

poř. č.	pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	014102.F	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	900,000	900,000	0,000	197,62	177 858,00	177 858,00	0,00	0,00
	2	02811.A	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000	1,000	0,000	5 489,44	5 489,44	5 489,44	0,00	0,00
	3	02871.A	PRŮZKUMNÉ PRÁCE PEDOLOGICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000	1,000	0,000	3 293,66	3 293,66	3 293,66	0,00	0,00
	4	029113.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	1,000	0,000	43 915,50	43 915,50	43 915,50	0,00	0,00
	5	02944.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	1,000	0,000	17 785,78	17 785,78	17 785,78	0,00	0,00
	6	02945A.AP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	HM	8,000	8,000	0,000	329,37	2 634,96	2 634,96	0,00	0,00
	7	02945B.BP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	HM	8,000	8,000	0,000	329,37	2 634,96	2 634,96	0,00	0,00
	8	02945C.CP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	HM	8,000	8,000	0,000	329,37	2 634,96	2 634,96	0,00	0,00
	9	03100.A	ZAŘÍZENÍ STA VENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	1,000	0,000	10 978,88	10 978,88	10 978,88	0,00	0,00
	10	11090.B	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	1 000,000	1 000,000	0,000	8,78	8 780,00	8 780,00	0,00	0,00
	11	11120.A	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	1 085,000	1 085,000	0,000	31,84	34 546,40	34 546,40	0,00	0,00
	12	11201.A	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ	KUS	40,000	40,000	0,000	1 712,70	68 508,00	68 508,00	0,00	0,00
	13	11202.A	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ	KUS	12,000	12,000	0,000	3 842,61	46 111,32	46 111,32	0,00	0,00
	14	11204.A	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ	KUS	38,000	38,000	0,000	713,63	27 117,94	27 117,94	0,00	0,00
	15	11251.A	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,5M	KUS	26,000	26,000	0,000	1 207,68	31 399,68	31 399,68	0,00	0,00
	16	11252.A	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,9M	KUS	5,000	5,000	0,000	1 756,62	8 783,10	8 783,10	0,00	0,00
	17	11253.A	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D PŘES 0,9M	KUS	2,000	2,000	0,000	2 634,93	5 269,86	5 269,86	0,00	0,00
	18	11254.A	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,3M	KUS	22,000	22,000	0,000	768,52	16 907,44	16 907,44	0,00	0,00
	19	12110.B	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	710,700	710,700	0,000	42,82	30 432,17	30 432,17	0,00	0,00
	20	17120.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ	M3	710,700	710,700	0,000	16,47	11 705,23	11 705,23	0,00	0,00
	21	18481.A	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	60,000	60,000	0,000	293,14	17 588,40	17 588,40	0,00	0,00

Celkem

574 375,68

574 375,68

0,00

0,00

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Evidenční číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název SO/PS: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Číslo a název rozpočtu: 108.2 (Z) - Cyklostezka

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	929,386	0,000	-929,386	142,73	132 651,26	-132 651,26	0,00	0,00	-132 651,26	-100,00
2	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	8,550	8,550	0,000	164,68	1 408,01	0,00	0,00	1 408,01	0,00	0,00
3	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1,440	1,440	0,000	274,47	395,24	0,00	0,00	395,24	0,00	0,00
4	014201.A	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	64,296	64,296	0,000	126,26	8 118,01	0,00	0,00	8 118,01	0,00	0,00
5	11332.A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMBLENEHO	M3	4,500	4,500	0,000	197,62	889,29	0,00	0,00	889,29	0,00	0,00
6	11372.A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASPALTOVÝCH	M3	0,600	0,600	0,000	933,20	559,92	0,00	0,00	559,92	0,00	0,00
7	113764.A	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASPALTOVÉ VOZOVCE	M	6,000	6,000	0,000	79,05	474,30	0,00	0,00	474,30	0,00	0,00
8	12373.A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	336,593	336,593	0,000	274,47	92 384,68	0,00	0,00	92 384,68	0,00	0,00
9	12373.1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	153,305	496,905	343,600	153,70	23 562,98	0,00	0,00	76 374,30	52 811,32	224,13
10	12573.A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	64,296	64,296	0,000	133,94	8 611,81	0,00	0,00	8 611,81	0,00	0,00
11	12573.1	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	454,257	454,257	0,000	137,24	62 342,23	0,00	0,00	62 342,23	0,00	0,00
12	12930.A	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	91,200	91,200	0,000	263,49	24 030,29	0,00	0,00	24 030,29	0,00	0,00
13	13173.B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	54,602	54,602	0,000	220,68	12 049,57	0,00	0,00	12 049,57	0,00	0,00
14	13273.A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	36,900	82,980	46,080	263,49	9 722,78	0,00	0,00	21 864,40	12 141,62	124,88
15	13273.1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	24,600	24,600	0,000	263,49	6 481,85	0,00	0,00	6 481,85	0,00	0,00
16	17120.A	ULOŽENÍ STYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	606,000	995,680	389,680	16,47	9 980,82	0,00	0,00	16 398,85	6 418,03	64,30
17	17130.A	ULOŽENÍ STYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNE SE ZHUTNĚNÍM	M3	33,929	33,929	0,000	131,75	4 470,15	0,00	0,00	4 470,15	0,00	0,00
18	17170.A	ULOŽENÍ STYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM	M3	193,882	193,882	0,000	93,32	18 093,07	0,00	0,00	18 093,07	0,00	0,00
19	17380.A	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,933	56,140	41,207	736,68	11 000,84	0,00	0,00	41 357,22	30 356,37	275,95
20	17511.A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE	M3	73,492	73,492	0,000	186,64	13 716,55	0,00	0,00	13 716,55	0,00	0,00

21	18110.A	ZHUŤNENÍM ÚPRAVA PLÁTNÉ SE ZHUŤNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	161,568	177,568	16,000	14,27	2,305,58	0,00	228,32	2,533,90	228,32	9,90
22	18220.A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	152,075	152,075	0,000	186,64	28,383,28	0,00	0,00	28,383,28	0,00	0,00
23	18230.A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	65,175	65,175	0,000	140,53	9,159,04	0,00	0,00	9,159,04	0,00	0,00
24	21152.A	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	61,500	61,500	0,000	1,101,18	67,722,57	0,00	0,00	67,722,57	0,00	0,00
25	21197.A	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	492,000	492,000	0,000	42,82	21,067,44	0,00	0,00	21,067,44	0,00	0,00
26	21450.A	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	72,706	315,300	242,594	1,042,99	75,831,63	0,00	253,023,12	328,854,75	253,023,12	333,66
27	215663.A	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	452,390	452,390	0,000	52,70	23,840,95	0,00	0,00	23,840,95	0,00	0,00
28	215663.1	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	646,272	646,272	0,000	52,70	34,058,53	0,00	0,00	34,058,53	0,00	0,00
29	28997.A	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	202,766	202,766	0,000	57,09	11,575,91	0,00	0,00	11,575,91	0,00	0,00
30	451312.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	2,404	2,404	0,000	2,854,51	6,862,24	0,00	0,00	6,862,24	0,00	0,00
31	451313.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20	M3	0,336	0,336	0,000	3,074,09	1,032,89	0,00	0,00	1,032,89	0,00	0,00
32	451314.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	5,128	5,128	0,000	3,609,85	18,511,31	0,00	0,00	18,511,31	0,00	0,00
33	451366.A	VÝTUŽ PODKL VRSTEV Z KARL-SÍTÍ	T	0,058	0,058	0,000	28,545,08	1,655,61	0,00	0,00	1,655,61	0,00	0,00
34	45157.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	3,941	3,941	0,000	780,60	3,076,34	0,00	0,00	3,076,34	0,00	0,00
35	465512.A	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,414	5,620	2,206	4,984,41	17,016,78	0,00	10,995,61	28,012,38	10,995,61	64,62
36	467314.A	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	4,136	4,136	0,000	5,500,42	22,749,74	0,00	0,00	22,749,74	0,00	0,00
37	561401.A	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I	M3	132,408	142,204	9,796	2,279,21	301,785,64	0,00	22,327,14	324,112,78	22,327,14	7,40
38	56330.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	333,137	361,933	38,796	856,35	276,718,37	0,00	33,222,95	309,941,32	33,222,95	12,01
39	572123.A	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1,095,000	391,735	-703,265	26,35	28,853,25	-18,531,03	0,00	10,322,22	-18,531,03	-64,23
40	572213.A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1,095,000	1,254,000	159,000	21,96	24,046,20	0,00	3,491,64	27,537,84	3,491,64	14,52
41	57475.A	VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	242,352	0,000	-242,352	169,07	40,974,45	-40,974,45	0,00	0,00	-40,974,45	-100,00
42	574A31.A	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	1,095,000	1,236,000	141,000	360,11	394,320,45	0,00	50,775,51	445,095,96	50,775,51	12,88
43	574E56.A	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	1,095,000	1,297,810	202,810	411,70	450,811,50	0,00	83,496,88	534,308,38	83,496,88	18,52
44	581303.A	CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TR. II	M3	23,394	24,360	0,966	4,501,34	105,304,35	0,00	4,348,29	109,652,64	4,348,29	4,13
45	58262A.A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC	M2	8,400	7,300	-1,100	668,61	5,616,32	-735,47	0,00	4,880,85	-735,47	-13,10
46	875332.A	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	200,000	96,000	-104,000	230,56	46,112,00	-23,978,24	0,00	22,133,76	-23,978,24	-52,00
47	895112.A	DRENAŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 80	KUS	6,000	4,000	-2,000	3,842,61	23,055,66	-7,685,22	0,00	15,370,44	-7,685,22	-33,33

48	899524.A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30	M3	11,431	19,334	7,903	2 931,36	33 508,38	0,00	23 166,54	56 674,91	23 166,54	69,14		
49	9111A1.A	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLÝ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	81,500	75,900	-5,600	2 964,30	241 590,45	-16 600,08	0,00	224 990,37	-16 600,08	-6,87		
50	9113A1.A	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ.NI. N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	96,000	96,000	0,000	1 141,80	109 612,80	0,00	0,00	109 612,80	0,00	0,00		
51	9113A3.A	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ.NI. N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	8,000	8,000	0,000	439,16	3 513,28	0,00	0,00	3 513,28	0,00	0,00		
52	91238.A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	7,000	7,000	0,000	307,41	2 151,87	0,00	0,00	2 151,87	0,00	0,00		
53	91271.A	ZÁVORA MECHANICKÁ	KUS	1,000	1,000	0,000	46 111,28	46 111,28	0,00	0,00	46 111,28	0,00	0,00		
54	917223.A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	36,500	0,000	-36,500	417,20	15 227,80	-15 227,80	0,00	0,00	-15 227,80	-100,00		
55	9183D2.A	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	19,660	0,000	-19,660	16 907,47	332 400,86	-332 400,86	0,00	0,00	-332 400,86	-100,00		
56	918513.A	ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD	M3	3,421	3,421	0,000	9 332,04	31 924,91	0,00	0,00	31 924,91	0,00	0,00		
57	919112.A	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	9,000	9,000	0,000	98,81	889,29	0,00	0,00	889,29	0,00	0,00		
58	931324.A	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	6,000	6,000	0,000	57,09	342,54	0,00	0,00	342,54	0,00	0,00		
Nové položky															
60	21152.N	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	46,080	46,080	1 101,18	0,00	0,00	50 742,37	50 742,37	50 742,37	100,00		
61	21197.N	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	0,000	268,800	268,800	50,00	0,00	0,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	100,00		
69	21461.N	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	0,000	290,000	290,000	71,00	0,00	0,00	20 590,00	20 590,00	20 590,00	100,00		
62	87434.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	0,000	12,500	12,500	452,00	0,00	0,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	100,00		
63	87445.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	0,000	16,100	16,100	1 060,00	0,00	0,00	17 066,00	17 066,00	17 066,00	100,00		
65	89721.N	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	KUS	0,000	2,000	2,000	15 150,85	0,00	0,00	30 301,70	30 301,70	30 301,70	100,00		
67	9183A3.N	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVÝCH	M	0,000	10,200	10,200	1 110,00	0,00	0,00	11 322,00	11 322,00	11 322,00	100,00		
68	9183B2.N	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	0,000	19,660	19,660	15 809,58	0,00	0,00	310 816,34	310 816,34	310 816,34	100,00		
70	935212.N	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETONU TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	0,000	48,100	48,100	823,42	0,00	0,00	39 606,50	39 606,50	39 606,50	100,00		
59	R.00.001.	ZÁBRANA PROTI VJEZDU AUT. UZAMYKATELNÝ SLOUPEK	KUS	0,000	-1,000	-1,000	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	100,00		
Celkem										3 300 665,14	-613 784,42	1 086 338,26	3 773 218,97	472 553,84	14,52

Všechny změny celkem

3 300 665,14

-921 828,83

1 279 354,62

3 658 190,91

3 57 525,78

10,83

Za Zhotovitele:

Za Objednatelce:

Datum:

Datum:



Aspe Firma: Firma

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Číslo a název rozpočtu: 118.2 (Z-V-A) - Ostatní zpevněné plochy

Změna soupisu množství č. 1

poř. č.	pol. kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíly v Kč	rozdíly v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014102.AP	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	53,200	0,000	-53,200	142,73	7 593,24	0,00	-7 593,24	-100,00
2	014201.AP	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	1,980	0,000	-1,980	126,26	249,99	0,00	-249,99	-100,00
3	12373.AP	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	26,600	0,000	-26,600	274,47	7 300,90	0,00	-7 300,90	-100,00
4	12573.AP	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	1,980	0,000	-1,980	151,51	299,99	0,00	-299,99	-100,00
5	17120.AP	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	26,600	0,000	-26,600	17,57	467,36	0,00	-467,36	-100,00
6	17310.AP	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,980	0,000	-1,980	204,21	404,34	0,00	-404,34	-100,00
7	17380.AP	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,650	0,000	-1,650	736,68	1 215,52	0,00	-1 215,52	-100,00
8	561401.AP	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I	M3	6,000	0,000	-6,000	2 279,21	13 675,26	0,00	-13 675,26	-100,00
9	56330.AP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	13,300	0,000	-13,300	736,68	9 797,84	0,00	-9 797,84	-100,00
10	572123.AP	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	50,000	0,000	-50,000	26,35	1 317,50	0,00	-1 317,50	-100,00
11	572213.AP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	50,000	0,000	-50,000	21,96	1 098,00	0,00	-1 098,00	-100,00
12	574A31.AP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	50,000	0,000	-50,000	360,11	18 005,50	0,00	-18 005,50	-100,00
13	574E56.AP	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	50,000	0,000	-50,000	411,71	20 585,50	0,00	-20 585,50	-100,00
Celkem								82 010,94	0,00	-82 010,94	-100,00

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:



Aspe Firma: Firma

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Číslo a název rozpočtu: 128.2 (Z) - Úpravy na komunikaci III/1012

Změna soupisu množství č. 1

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	182,400	0,000	-182,400	142,73	26 033,95	0,00	-26 033,95	-100,00
2	12573.B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. 1	M3	195,275	195,275	0,000	137,24	26 799,54	26 799,54	0,00	0,00
3	12930.A	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	91,200	91,200	0,000	263,49	24 030,29	24 030,29	0,00	0,00
4	17380.A	ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,800	4,800	0,000	736,68	3 536,06	3 536,06	0,00	0,00
5	18220.A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	43,200	43,200	0,000	186,64	8 062,85	8 062,85	0,00	0,00
6	9113A1.A	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ. N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	96,000	85,200	-10,800	1 141,80	109 612,80	97 281,36	-12 331,44	-11,25
7	9113A3.A	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ. N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	8,000	8,000	0,000	439,16	3 513,28	3 513,28	0,00	0,00
8	91238.A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU	KUS	7,000	7,000	0,000	307,41	2 151,87	2 151,87	0,00	0,00
Celkem								203 740,64	165 375,25	-38 365,39	-18,83

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:



Aspe Firma: Firma

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Číslo a název rozpočtu: 198.1.2 (Z) - Dopravní značení

Změna soupisu množství č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	914131.A	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	16,000	12,000	-4,000	1 862,02	29 792,32	22 344,24	-7 448,08	-25,00
2	914911.A	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	7,000	7,000	0,000	1 564,49	10 951,43	10 951,43	0,00	0,00
Nové položky											
3	91228.N	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	0,000	4,000	4,000	413,00	0,00	1 652,00	1 652,00	100,00
Celkem								40 743,75	34 947,67	-5 796,08	-14,23

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:



Firma: Firma

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Číslo a název rozpočtu: 208.2 (Z) - Lávka v km 11,525

Změna soupisu množství č. 01

poř. č.	pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdí v Kč	rozdí v %
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014102.A		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	96,502	0,000	-96,502	142,73	13 773,73	0,00	-13 773,73	-100,00
2	014201.A		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	32,224	32,224	0,000	126,26	4 068,60	4 068,60	0,00	0,00
3	029412.A		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	1,000	0,000	5 489,44	5 489,44	5 489,44	0,00	0,00
4	02953.A		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	1,000	0,000	9 880,99	9 880,99	9 880,99	0,00	0,00
5	12573.A		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	32,224	32,224	0,000	133,94	4 316,08	4 316,08	0,00	0,00
6	12573.1		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	28,539	28,539	0,000	137,24	3 916,69	3 916,69	0,00	0,00
7	13173.A		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	48,251	48,251	0,000	220,68	10 648,03	10 648,03	0,00	0,00
8	13173.1		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	28,539	28,539	0,000	220,68	6 297,99	6 297,99	0,00	0,00
9	17120.A		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	76,790	76,790	0,000	16,47	1 264,73	1 264,73	0,00	0,00
10	17170.A		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM	M3	6,280	6,280	0,000	93,32	586,05	586,05	0,00	0,00
11	17411.A		ZÁSPY JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	25,944	25,944	0,000	142,73	3 702,99	3 702,99	0,00	0,00
12	17511.A		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	28,539	28,539	0,000	186,64	5 326,52	5 326,52	0,00	0,00
13	227821.A		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU	M	27,000	33,000	6,000	1 745,64	47 132,28	57 606,12	10 473,84	22,22
14	26124.A		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II D DO 200MM	M	27,000	33,000	6,000	1 526,06	41 203,62	50 359,98	9 156,36	22,22
15	272325.A		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	9,139	9,139	0,000	3 897,50	35 619,25	35 619,25	0,00	0,00
16	272365.A		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	1,188	0,950	-0,238	28 545,08	33 911,56	27 117,83	-6 793,73	-20,03
17	317325.A		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0,688	0,688	0,000	14 162,75	9 743,97	9 743,97	0,00	0,00
18	317365.A		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,076	0,076	0,000	28 545,08	2 169,43	2 169,43	0,00	0,00
19	333325.A		MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	12,165	12,165	0,000	6 697,11	81 470,34	81 470,34	0,00	0,00
20	333365.A		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	1,581	1,571	-0,010	28 545,08	45 129,77	44 844,32	-285,45	-0,63
21	34895.A		ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TRVALÉ	M3	1,246	1,246	0,000	14 492,12	18 057,18	18 057,18	0,00	0,00
22	421951.A		MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ	M3	2,132	2,132	0,000	13 723,59	29 258,69	29 258,69	0,00	0,00
23	424951.A		MOSTNÍ NOSNÍKY ZE DŘEVA TRVALÉ	M3	6,058	6,058	0,000	15 150,85	91 783,85	91 783,85	0,00	0,00
24	42841.A		MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITNÍ) PRO	KUS	2,000	2,000	0,000	53 796,49	107 592,98	107 592,98	0,00	0,00

25	42841.1	ZATÍŽ DO 1,0MN MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (CELOLITINY) PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	2,000	2,000	0,000	53 796,49	107 592,98	107 592,98	0,00	0,00
26	451312.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,786	1,786	0,000	2 854,51	5 098,15	5 098,15	0,00	0,00
27	451314.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	6,180	6,180	0,000	3 609,85	22 308,87	22 308,87	0,00	0,00
28	465512.A	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	9,270	9,270	0,000	4 984,41	46 205,48	46 205,48	0,00	0,00
29	467314.A	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2,160	2,160	0,000	5 500,42	11 880,91	11 880,91	0,00	0,00
30	711132.A	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STĚKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	15,539	15,539	0,000	164,68	2 558,96	2 558,96	0,00	0,00
31	711509.A	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILNÍ	M2	53,277	30,077	-23,200	65,87	3 509,36	1 981,17	-1 528,18	-43,55
Nové položky											
32	27157.N	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,000	6,996	6,996	720,21	0,00	5 038,59	5 038,59	100,00
33	78383.N	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	0,000	2,000	2,000	379,00	0,00	758,00	758,00	100,00
34	931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	0,000	14,000	14,000	57,09	0,00	799,26	799,26	100,00
35	9364R.N	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR - ČEDIČOVÉ A POLYMERBETONOVĚ TVAROVKY	KUS	0,000	4,000	4,000	1 206,00	0,00	4 824,00	4 824,00	100,00
Celkem								811 499,47	820 168,43	8 668,96	1,07

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 3
Změna soupisu prací (SO/PS)
003

Evidenční číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název SO/PS: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Číslo a název rozpočtu: 218.2 (Z) - Úpravy mostu č. 1012-2

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	92,320	45,100	-47,220	142,73	13 176,83	-6 739,71	0,00	6 437,12	-6 739,71	-51,15
2	029412.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	1,000	0,000	5 489,44	5 489,44	0,00	0,00	5 489,44	0,00	0,00
3	02953.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	1,000	0,000	9 880,99	9 880,99	0,00	0,00	9 880,99	0,00	0,00
4	11523.A	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M	M	18,000	18,000	0,000	507,22	9 129,96	0,00	0,00	9 129,96	0,00	0,00
5	12473.A	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I	M3	46,160	46,160	0,000	130,65	6 030,80	0,00	0,00	6 030,80	0,00	0,00
6	17120.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	46,160	46,160	0,000	16,47	760,26	0,00	0,00	760,26	0,00	0,00
7	17680.A	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,840	7,840	0,000	1 119,85	8 779,62	0,00	0,00	8 779,62	0,00	0,00
8	317325.A	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	3,200	3,200	0,000	14 162,75	45 320,80	0,00	0,00	45 320,80	0,00	0,00
9	317365.A	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,512	0,512	0,000	28 545,08	14 615,08	0,00	0,00	14 615,08	0,00	0,00
10	327325.A	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBRŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	4,300	4,300	0,000	6 016,42	25 870,61	0,00	0,00	25 870,61	0,00	0,00
11	327365.A	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBRŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	0,516	0,516	0,000	28 545,08	14 729,26	0,00	0,00	14 729,26	0,00	0,00
12	451312.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,500	1,500	0,000	2 854,51	4 281,77	0,00	0,00	4 281,77	0,00	0,00
13	451314.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	6,040	6,040	0,000	3 609,85	21 803,49	0,00	0,00	21 803,49	0,00	0,00
14	465512.A	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	8,160	8,160	0,000	4 984,41	40 672,79	0,00	0,00	40 672,79	0,00	0,00
15	626123.A	REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM	M2	11,200	11,200	0,000	3 524,22	39 471,26	0,00	0,00	39 471,26	0,00	0,00
16	62631.A	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	56,000	56,000	0,000	173,47	9 714,32	0,00	0,00	9 714,32	0,00	0,00
17	62641.A	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	56,000	56,000	0,000	258,00	14 448,00	0,00	0,00	14 448,00	0,00	0,00
18	62652.A	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNĚM KRYTÍ	M2	11,200	11,200	0,000	691,67	7 746,70	0,00	0,00	7 746,70	0,00	0,00
19	62747.A	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU	M2	70,000	70,000	0,000	1 361,38	95 296,60	0,00	0,00	95 296,60	0,00	0,00

20	78385.A	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII)	M2	56,000	56,000	0,000	513,81	28 773,36	0,00	0,00	28 773,36	0,00	0,00
21	9112B1.A	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	10,000	0,000	-10,000	6 148,17	61 481,70	-61 481,70	0,00	0,00	-61 481,70	0,00
22	938444.A	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	70,000	70,000	0,000	566,51	39 655,70	0,00	0,00	39 655,70	0,00	0,00
23	93849.A	OČIŠTĚNÍ ZDIVA MECHANICKY	M2	70,000	70,000	0,000	494,05	34 583,50	0,00	0,00	34 583,50	0,00	0,00
24	938544.A	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	56,000	56,000	0,000	566,51	31 724,56	0,00	0,00	31 724,56	0,00	0,00
25	93859.A	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR MECHANICKY	M2	56,000	56,000	0,000	494,05	27 666,80	0,00	0,00	27 666,80	0,00	0,00
26	938652.A	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM	M2	11,200	11,200	0,000	341,44	3 824,13	0,00	0,00	3 824,13	0,00	0,00
Nové položky													
Celkem													
								614 928,33	-68 221,41	0,00	546 706,92	-68 221,41	-11,09
Všechny změny celkem													
								614 928,33	-567 910,10	115 419,70	162 437,93	-452 490,40	-63,59

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:



Aspe Firma: Firma

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Číslo a název rozpočtu: 308.2 (Z) - Úprava koryta Mnichovky v km 11,81-11,84

Změna soupisu množství č. 01

poř. č.	pol. kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíly v Kč	rozdíly v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	528,000	0,000	-528,000	142,73	75 361,44	0,00	-75 361,44	-100,00
2	11524.A	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M	M	79,400	79,400	0,000	718,02	57 010,79	57 010,79	0,00	0,00
3	12110.B	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	58,932	64,332	5,400	42,82	2 523,47	2 754,70	231,23	9,16
4	12473.A	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I	M3	264,000	303,000	39,000	130,65	34 491,60	39 586,95	5 095,35	14,77
5	17120.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	322,932	367,332	44,400	16,47	5 318,69	6 049,96	731,27	13,75
6	21461.B	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	277,040	316,640	39,600	53,80	14 904,75	17 035,23	2 130,48	14,29
7	45131.A	PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST. BET	M3	1,060	1,060	0,000	2 678,85	2 839,58	2 839,58	0,00	0,00
8	451314.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	25,588	25,588	0,000	3 609,85	92 368,84	92 368,84	0,00	0,00
9	45152.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	39,270	45,210	5,940	845,37	33 197,68	38 219,18	5 021,50	15,13
10	46321.A	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	99,210	180,360	81,150	1 602,92	159 025,69	289 102,65	130 076,96	81,80
11	465512.A	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	51,176	51,176	0,000	4 984,41	255 082,17	255 082,17	0,00	0,00
12	467384.A	STUPŇNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C25/30 VČET VÝZT	M3	5,300	5,300	0,000	6 850,82	36 309,35	36 309,35	0,00	0,00
Celkem								768 434,05	836 359,39	67 925,34	8,84

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:



Firma: Firma

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Číslo a název rozpočtu: 388.2 (Z-VA) - Úprava meliorací

Změna soupisu množství č. 1

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014102.AP	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	48.900	0,000	-48.900	142,73	6.979,50	0,00	-6.979,50	-100,00
2	21197.AP	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	163.000	0,000	-163.000	46,11	7.515,93	0,00	-7.515,93	-100,00
3	21261.AP	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM	M	16.300	0,000	-16.300	241,54	3.937,10	0,00	-3.937,10	-100,00
4	21262.AP	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	M	16.300	0,000	-16.300	296,43	4.831,81	0,00	-4.831,81	-100,00
5	21263.AP	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	16.300	0,000	-16.300	301,92	4.921,30	0,00	-4.921,30	-100,00
6	21263.1	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	16.300	0,000	-16.300	301,92	4.921,30	0,00	-4.921,30	-100,00
7	895820.AP	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ	KUS	2.000	0,000	-2.000	1.537,04	3.074,08	0,00	-3.074,08	-100,00
Celkem								36 181,02	0,00	-36 181,02	-100,00

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2
Změna soupisu prací (SO/PS)
002

Evidenční číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název SO/PS: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Číslo a název rozpočtu: 808.2 (Z) - Vegetační úpravy

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	02841.A	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	KPL	1,000	0,000	-1,000	2 744,72	2 744,72	-2 744,72	0,00	0,00	-2 744,72	-100,00	
2	18242.A	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	1 736,300	1 736,300	0,000	42,82	74 348,37	0,00	0,00	74 348,37	0,00	0,00	
3	18247.A	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	28 648,950	28 648,950	0,000	4,39	125 768,89	0,00	0,00	125 768,89	0,00	0,00	
4	18331.A	SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY	M2	1 736,300	1 736,300	0,000	2,20	3 819,86	0,00	0,00	3 819,86	0,00	0,00	
5	18351.A	CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ	M2	1 736,300	1 736,300	0,000	2,20	3 819,86	0,00	0,00	3 819,86	0,00	0,00	
6	18472.A	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	132,000	132,000	0,000	109,79	14 492,28	0,00	0,00	14 492,28	0,00	0,00	
7	184B15.A	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM. PODCHOZÍ VÝŠ MÍN 2,4M	KUS	22,000	22,000	0,000	5 160,07	113 521,54	0,00	0,00	113 521,54	0,00	0,00	
8	18600.A	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	47,520	47,520	0,000	1 097,89	52 171,73	0,00	0,00	52 171,73	0,00	0,00	
								Celkem	390 687,25	-2 744,72	0,00	387 942,53	-2 744,72	-0,70
								Všechny změny celkem	390 687,25	-295 326,34	0,00	95 360,91	-295 326,34	-75,59

Za Zhotovitele:

Za Objednatel:

Datum:

Datum:



Firma: Firma

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Číslo a název rozpočtu: 009 (Z) - Příprava území

Změna soupisu množství č. 1

poř. č.	pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	1	02811.A	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				KPL	1,000	1,000	0,000	5 489,44	5 489,44	5 489,44	0,00	0,00
			PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU									
2		02871.A		KPL	1,000	1,000	0,000	3 293,66	3 293,66	3 293,66	0,00	0,00
			PRŮZKUMNÉ PRÁCE PEDOLOGICKÉ NA POVRCHU									
3		029113.A		KUS	1,000	1,000	0,000	43 915,50	43 915,50	43 915,50	0,00	0,00
			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY									
4		02944.A		KPL	1,000	1,000	0,000	17 785,78	17 785,78	17 785,78	0,00	0,00
			OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ									
5		02945A.AP		HM	45,000	45,000	0,000	329,37	14 821,65	14 821,65	0,00	0,00
			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN									
6		02945B.BP		HM	45,000	45,000	0,000	329,37	14 821,65	14 821,65	0,00	0,00
			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN									
7		02945C.CP		HM	45,000	45,000	0,000	329,37	14 821,65	14 821,65	0,00	0,00
			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN									
8		03100.A		KPL	1,000	1,000	0,000	10 978,88	10 978,88	10 978,88	0,00	0,00
			ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ									
9		11120.A		M2	810,000	810,000	0,000	31,84	25 790,40	25 790,40	0,00	0,00
			ODSTRANĚNÍ KŘOVIN									
10		11201.A		KUS	28,000	28,000	0,000	1 712,70	47 955,60	47 955,60	0,00	0,00
			KÁČENÍ STROMŮ D KEMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ									
11		11202.A		KUS	4,000	4,000	0,000	3 842,61	15 370,44	15 370,44	0,00	0,00
			KÁČENÍ STROMŮ D KEMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ									
12		11204.A		KUS	35,000	35,000	0,000	713,63	24 977,05	24 977,05	0,00	0,00
			KÁČENÍ STROMŮ D KEMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ									
13		11251.A		KUS	23,000	23,000	0,000	1 207,68	27 776,64	27 776,64	0,00	0,00
			ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,5M									
14		11252.A		KUS	37,000	37,000	0,000	1 756,62	64 994,94	64 994,94	0,00	0,00
			ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,9M									
15		11253.A		KUS	8,000	8,000	0,000	2 634,93	21 079,44	21 079,44	0,00	0,00
			ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D PŘES 0,9M									
16		11254.A		KUS	18,000	18,000	0,000	768,52	13 833,36	13 833,36	0,00	0,00
			ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,3M									
17		12110.B		M3	982,650	982,650	0,000	42,82	42 077,07	42 077,07	0,00	0,00
			SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY									
18		17120.A		M3	982,650	982,650	0,000	16,47	16 184,25	16 184,25	0,00	0,00
			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTŮPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUHNĚNÍ									
19		18481.A		M2	348,000	348,000	0,000	293,14	102 012,72	102 012,72	0,00	0,00
			OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM									
Celkem											527 980,12	527 980,12

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 03

Evidenční číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název SO/PS: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Číslo a název rozpočtu: 109 (Z) - Cyklostezka

Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl celkem v Kč	Rozdíl celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2 496,404	-14,460	-2 496,404	142,73	354 247,87	-356 311,74	0,00	-2 063,88	-356 311,74	-100,00
2	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	25,650	25,650	0,000	164,68	4 224,04	0,00	0,00	4 224,04	0,00	0,00
3	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3,450	11,238	7,788	197,62	681,79	0,00	1 539,06	2 220,85	1 539,06	225,74
4	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	119,736	142,776	23,040	274,47	32 863,94	0,00	6 323,79	39 187,73	6 323,79	19,24
5	014201.A	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	374,398	374,398	0,000	126,26	47 271,49	0,00	0,00	47 271,49	0,00	0,00
6	11332.A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO	M3	13,500	13,500	0,000	197,62	2 667,87	0,00	0,00	2 667,87	0,00	0,00
7	11351.A	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	60,000	62,500	2,500	52,70	3 162,00	0,00	131,75	3 293,75	131,75	4,17
8	11372.A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	49,890	49,890	0,000	933,20	46 557,35	0,00	0,00	46 557,35	0,00	0,00
9	113764.A	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	674,100	674,100	0,000	79,05	53 287,61	0,00	0,00	53 287,61	0,00	0,00
10	12373.A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	1 115,572	1 115,572	0,000	274,47	306 191,05	0,00	0,00	306 191,05	0,00	0,00
11	12373.1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	552,081	736,161	184,080	153,70	84 854,85	0,00	28 293,10	113 147,95	28 293,10	33,34
12	12573.A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	374,398	374,398	0,000	133,94	50 146,87	0,00	0,00	50 146,87	0,00	0,00
13	12573.1	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	968,221	968,221	0,000	137,24	132 878,65	0,00	0,00	132 878,65	0,00	0,00
14	13183.A	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	26,250	56,250	30,000	318,39	8 357,74	0,00	9 551,70	17 909,44	9 551,70	114,29
15	13273.A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	99,150	103,810	4,660	263,49	26 125,03	0,00	1 227,86	27 352,90	1 227,86	4,70
16	13273.1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	66,100	66,100	0,000	263,49	17 416,69	0,00	0,00	17 416,69	0,00	0,00
17	17120.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 859,153	2 078,268	219,115	16,47	30 620,25	0,00	3 608,82	34 229,07	3 608,82	11,79
18	17130.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	222,121	222,121	0,000	131,75	29 264,44	0,00	0,00	29 264,44	0,00	0,00
19	17170.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM	M3	783,958	783,958	0,000	93,32	73 158,96	0,00	0,00	73 158,96	0,00	0,00
20	17380.A	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z	M3	34,535	92,600	58,065	736,68	25 441,24	0,00	42 775,32	68 216,57	42 775,32	168,13

21	18110.A	NAKUPUVANÝCH MATERIÁLU	M2	1 306,596	658,800	14,27	18 645,12	0,00	9 401,08	28 046,20	9 401,08	50,42
		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I										
22	18220.A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	235,578	0,000	186,64	43 968,28	0,00	0,00	43 968,28	0,00	0,00
23	18230.A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	100,962	0,000	140,53	14 188,19	0,00	0,00	14 188,19	0,00	0,00
24	21152.A	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	165,250	0,000	1 101,18	181 970,00	0,00	0,00	181 970,00	0,00	0,00
25	21197.A	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 322,000	0,000	42,82	56 608,04	0,00	0,00	56 608,04	0,00	0,00
26	21450.A	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	65,330	134,000	1 042,99	68 138,54	0,00	1 39 760,66	207 899,20	1 39 760,66	205,11
27	21461.A	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	522,532	0,000	53,80	28 112,22	0,00	0,00	28 112,22	0,00	0,00
28	215663.A	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	783,958	0,000	52,70	41 314,59	0,00	0,00	41 314,59	0,00	0,00
29	215663.I	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	871,064	0,000	52,70	45 905,07	0,00	0,00	45 905,07	0,00	0,00
30	28997.A	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMĚŘIVINY	M2	314,104	0,000	57,09	17 932,20	0,00	0,00	17 932,20	0,00	0,00
31	3272A7.A	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRŽEŽ Z GABIONŮ RUCNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 04,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	37,500	0,000	4 314,70	161 801,25	0,00	0,00	161 801,25	0,00	0,00
32	34895.A	ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TRVALÉ	M3	6,070	0,835	14 492,12	87 967,17	0,00	12 100,92	100 068,09	12 100,92	13,76
33	451313.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,252	0,000	3 074,09	774,67	0,00	0,00	774,67	0,00	0,00
34	451314.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,192	0,780	3 609,85	693,09	0,00	2 815,68	3 508,77	2 815,68	406,25
35	45152.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	73,718	0,000	845,27	62 318,99	0,00	0,00	62 318,99	0,00	0,00
36	45157.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	4,692	0,000	780,60	3 662,58	0,00	0,00	3 662,58	0,00	0,00
37	465512.A	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,384	1,560	4 984,41	1 914,01	0,00	7 775,68	9 689,69	7 775,68	406,25
38	561401.A	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I	M3	304,500	0,000	2 279,21	694 019,45	0,00	0,00	694 019,45	0,00	0,00
39	56320.B	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU	M3	217,766	-217,766	933,20	203 219,23	-203 219,23	0,00	0,00	-203 219,23	-100,00
40	56330.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	871,065	169,355	856,35	745 936,51	0,00	145 027,15	890 963,67	145 027,15	19,44
41	572123.A	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	489,400	67,500	26,35	12 895,69	0,00	1 778,63	14 674,32	1 778,63	13,79
42	572213.A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 020,600	223,700	21,96	66 332,38	0,00	4 912,45	71 244,83	4 912,45	7,41
43	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 531,200	0,000	21,96	55 585,15	0,00	0,00	55 585,15	0,00	0,00
44	57475.A	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMĚŘIVINY	M2	217,766	-217,766	169,07	36 817,70	-36 817,70	0,00	0,00	-36 817,70	-100,00
45	574A31.A	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	3 020,600	223,700	360,11	1 087 748,27	0,00	80 556,61	1 168 304,87	80 556,61	7,41
46	574E56.A	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	3 020,600	324,678	411,70	1 243 581,02	0,00	133 669,93	1 377 250,95	133 669,93	10,75
47	582612.A	KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	737,180	0,000	531,38	391 722,71	0,00	0,00	391 722,71	0,00	0,00

48	58261.A.A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z.KAM	M2	2,500	4,300	1,800	845,37	2 113,43	0,00	1 521,67	3 635,09	1 521,67	72,00	
49	58362.A.A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z.MC	M2	6,300	6,300	0,000	668,61	4 212,24	0,00	0,00	4 212,24	0,00	0,00	
50	875332.A	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	180,000	180,000	0,000	230,56	41 500,80	0,00	0,00	41 500,80	0,00	0,00	
51	895112.A	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 80	KUS	4,000	4,000	0,000	3 842,61	15 370,44	0,00	0,00	15 370,44	0,00	0,00	
52	917223.A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	658,100	599,700	-58,400	417,20	274 559,32	-24 364,48	0,00	250 194,84	-24 364,48	-8,87	
53	919112.A	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	19,000	19,000	0,000	98,81	1 877,39	0,00	0,00	1 877,39	0,00	0,00	
54	931324.A	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	674,100	674,100	0,000	57,09	38 484,37	0,00	0,00	38 484,37	0,00	0,00	
Nové položky														
74	113136.N	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	0,000	9,600	9,600	784,00	0,00	0,00	7 526,40	7 526,40	0,00	100,00	
73	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	4,307	4,307	823,42	0,00	0,00	3 546,47	3 546,47	0,00	100,00	
72	56360.N	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	0,000	37,400	37,400	831,10	0,00	0,00	31 083,14	31 083,14	0,00	100,00	
66	56A10.N	MLATOVÝ KRYT	M2	0,000	261,500	261,500	197,62	0,00	0,00	51 677,63	51 677,63	0,00	100,00	
69	87434.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	0,000	32,300	32,300	452,00	0,00	0,00	14 599,60	14 599,60	0,00	100,00	
68	89712.N	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	0,000	1,000	1,000	8 170,00	0,00	0,00	8 170,00	8 170,00	0,00	100,00	
70	89720.N	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ - OPRAVA	KUS	0,000	1,000	1,000	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	100,00	
71	96616.N	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	0,000	3,000	3,000	5 061,26	0,00	0,00	15 183,78	15 183,78	0,00	100,00	
55	R.00.00.	ZÁBRANA PROTI VJEZDU AUT. UZAMYKATELNÝ SLOUPEK	KUS	0,000	1,000	1,000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	
57	R.V.003.	PLASTOVÉ POTRUBÍ DN 300	M	0,000	-4,660	-4,660	5 239,27	0,00	-24 415,00	0,00	-24 415,00	0,00	100,00	
								Celkem	7 081 309,84	-645 128,15	7 230 690,57	149 380,73	2,11	
								Všechny změny celkem	7 081 309,84	-1 746 371,11	1 997 185,42	7 332 124,12	250 814,30	3,54

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatelē:

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Číslo a název rozpočtu: 129 (Z-VA) - Ostatní zpevněné plochy

Změna soupisu množství č. 1

poř. č.	poř. kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014102.AP	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	53,200	0,000	-53,200	142,73	7 593,24	0,00	-7 593,24	-100,00
2	014201.AP	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	1,980	0,000	-1,980	126,26	249,99	0,00	-249,99	-100,00
3	12373.AP	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1	M3	26,600	0,000	-26,600	274,47	7 300,90	0,00	-7 300,90	-100,00
4	12573.AP	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. 1	M3	1,980	0,000	-1,980	151,51	299,99	0,00	-299,99	-100,00
5	17120.AP	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	26,600	0,000	-26,600	17,57	467,36	0,00	-467,36	-100,00
6	17310.AP	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,980	0,000	-1,980	204,21	404,34	0,00	-404,34	-100,00
7	17380.AP	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,650	0,000	-1,650	736,68	1 215,52	0,00	-1 215,52	-100,00
8	561401.AP	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. 1	M3	6,000	0,000	-6,000	2 279,21	13 675,26	0,00	-13 675,26	-100,00
9	56330.AP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	13,300	0,000	-13,300	736,68	9 797,84	0,00	-9 797,84	-100,00
10	572123.AP	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	50,000	0,000	-50,000	26,35	1 317,50	0,00	-1 317,50	-100,00
11	572213.AP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	50,000	0,000	-50,000	21,96	1 098,00	0,00	-1 098,00	-100,00
12	574A31.AP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	50,000	0,000	-50,000	360,11	18 005,50	0,00	-18 005,50	-100,00
13	574E56.AP	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	50,000	0,000	-50,000	411,71	20 585,50	0,00	-20 585,50	-100,00
Celkem								82 010,94	0,00	-82 010,94	-100,00

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:



Aspe Firma: Firma

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Číslo a název rozpočtu: 199.1 (Z) - Dopravní značení

Změna soupisu množství č. 1

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	914131.A	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	31,000	13,000	-18,000	1 862,02	57 722,62	24 206,26	-33 516,36	-58,06		
2	914133.A	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	1,000	0,000	165,78	165,78	165,78	0,00	0,00		
3	914911.A	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	17,000	17,000	0,000	1 564,49	26 596,33	26 596,33	0,00	0,00		
4	914913.A	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	1,000	1,000	0,000	165,78	165,78	165,78	0,00	0,00		
Celkem										84 650,51	51 134,15	-33 516,36	-39,59

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:



Firma: Firma

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Číslo a název rozpočtu: 219 (Z) - Lávka přes Struhařovský potok

Změna soupisu množství č. 01

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	116,716	0,000	-116,716	142,73	16 658,87	0,00	-16 658,87	-100,00
2	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	10,440	10,440	0,000	197,62	2 063,15	2 063,15	0,00	0,00
3	014201.A	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	14,508	14,508	0,000	126,26	1 831,78	1 831,78	0,00	0,00
4	029412.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	1,000	0,000	5 489,44	5 489,44	5 489,44	0,00	0,00
5	02953.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	1,000	0,000	9 880,99	9 880,99	9 880,99	0,00	0,00
6	11525.A	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	60,000	60,000	0,000	1 185,72	71 143,20	71 143,20	0,00	0,00
7	12573.A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	14,508	14,508	0,000	133,94	1 943,20	1 943,20	0,00	0,00
8	12573.1	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	54,484	54,484	0,000	137,24	7 477,38	7 477,38	0,00	0,00
9	13173.A	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	58,358	58,358	0,000	220,68	12 878,44	12 878,44	0,00	0,00
10	13173.1	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	54,484	54,484	0,000	220,68	12 023,53	12 023,53	0,00	0,00
11	17120.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	112,842	112,842	0,000	16,47	1 858,51	1 858,51	0,00	0,00
12	17411.A	ZÁSPY JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	14,508	14,508	0,000	142,73	2 070,73	2 070,73	0,00	0,00
13	17511.A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	54,484	54,484	0,000	186,64	10 168,89	10 168,89	0,00	0,00
14	17581.A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,800	4,800	0,000	780,60	3 746,88	3 746,88	0,00	0,00
15	272325.A	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	6,000	6,000	0,000	3 897,50	23 385,00	23 385,00	0,00	0,00
16	272365.A	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI I0505, B500B	T	0,780	0,756	-0,024	28 545,08	22 265,16	21 580,08	-685,08	-3,08
17	31717.A	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	97,920	97,920	0,000	130,65	12 793,25	12 793,25	0,00	0,00
18	317325.A	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	2,184	2,184	0,000	14 162,75	30 931,45	30 931,45	0,00	0,00
19	317365.A	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI I0505, B500B	T	0,240	0,320	0,080	28 545,08	6 850,82	9 134,43	2 283,61	33,33
20	333325.A	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	2,700	2,700	0,000	6 697,11	18 082,20	18 082,20	0,00	0,00
21	333365.A	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI I0505, B500B	T	0,351	0,503	0,152	28 545,08	10 019,32	14 358,18	4 338,85	43,30
22	389325.A	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	7,830	7,830	0,000	9 332,04	73 069,87	73 069,87	0,00	0,00
23	389365.A	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI I0505, B500B	T	1,175	1,459	0,284	28 545,08	33 540,47	41 647,27	8 106,80	24,17
24	451312.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO	M3	1,428	1,428	0,000	2 854,51	4 076,24	4 076,24	0,00	0,00

25	451315.A	BETONU C12/15 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	3,420	3,420	0,000	3 172,90	10 851,32	10 851,32	0,00	0,00	
26	465512.A	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	5,130	8,920	3,790	4 984,41	25 570,02	44 460,94	18 890,91	73,88	
27	467315.C	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORÝT Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,599	2,700	2,101	3 183,87	1 907,14	8 596,45	6 689,31	350,75	
28	574A33.A	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	21,960	18,300	-3,660	360,11	7 908,02	6 590,01	-1 318,00	-16,67	
29	575C31.A	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL 30MM	M2	21,960	18,300	-3,660	658,73	14 465,71	12 054,76	-2 410,95	-16,67	
30	58910.A	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	16,800	16,800	0,000	91,12	1 530,82	1 530,82	0,00	0,00	
31	711442.A	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETIČÍ VRSTVOU	M2	60,740	35,960	-24,780	710,33	43 145,44	25 543,47	-17 601,98	-40,80	
32	711502.A	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	4,880	4,880	0,000	234,95	1 146,56	1 146,56	0,00	0,00	
33	711509.A	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	36,740	21,000	-15,740	65,87	2 420,06	1 383,27	-1 036,79	-42,84	
34	87615.A	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM	M	16,800	16,800	0,000	65,87	1 106,62	1 106,62	0,00	0,00	
35	9111A3.A	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	5,000	5,000	0,000	439,16	2 195,80	2 195,80	0,00	0,00	
36	9112B1.A	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	16,800	17,500	0,700	6 148,17	103 289,26	107 592,98	4 303,72	4,17	
37	93135.A	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFEM	M	16,800	16,800	0,000	142,73	2 397,86	2 397,86	0,00	0,00	
38	96616.A	BOURÁNÍ KONSTRUKČÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	4,176	4,176	0,000	5 061,26	21 135,82	21 135,82	0,00	0,00	
39	96618.A	BOURÁNÍ KONSTRUKČÍ KOVOVÝCH	T	0,362	0,362	0,000	3 403,45	1 232,05	1 232,05	0,00	0,00	
40	21341.N	Nové položky DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,000	0,027	0,027	81 500,00	0,00	2 200,50	2 200,50	100,00	
41	21450.N	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENTIVA	M3	0,000	5,670	5,670	1 042,99	0,00	5 913,75	5 913,75	100,00	
42	78382.N	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	0,000	5,500	5,500	328,00	0,00	1 804,00	1 804,00	100,00	
43	78383.N	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	0,000	4,250	4,250	379,00	0,00	1 610,75	1 610,75	100,00	
44	87733R.N	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	0,000	6,000	6,000	361,00	0,00	2 166,00	2 166,00	100,00	
45	919111.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	0,000	6,700	6,700	89,00	0,00	596,30	596,30	100,00	
46	931326.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2	M	0,000	6,700	6,700	109,00	0,00	730,30	730,30	100,00	
Celkem									634 551,27	654 474,42	19 923,13	3,14

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02

Evidenční číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název SO/PS: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Číslo a název rozpočtu: 259 (Z) - Opěrná zeď v km 12,46-12,50

Změna soupisu prací (SO/PS)
002

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	578,902	310,382	-268,520	142,73	82 626,68	-38 325,86	0,00	44 300,82	-38 325,86	-46,38
2	014201.A	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	135,780	135,780	0,000	126,26	17 143,58	0,00	0,00	17 143,58	0,00	0,00
3	12573.A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	135,780	135,780	0,000	133,94	18 186,37	0,00	0,00	18 186,37	0,00	0,00
4	13173.A	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽI NEPAŽI TR. I	M3	289,451	289,451	0,000	220,68	63 876,05	0,00	0,00	63 876,05	0,00	0,00
5	17120.A	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	289,451	289,451	0,000	16,47	4 767,26	0,00	0,00	4 767,26	0,00	0,00
6	17411.A	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	135,780	135,780	0,000	142,73	19 379,88	0,00	0,00	19 379,88	0,00	0,00
7	21150.A	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA	M3	13,640	13,640	0,000	753,15	10 272,97	0,00	0,00	10 272,97	0,00	0,00
8	21361.A	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	109,508	109,508	0,000	40,62	4 448,21	0,00	0,00	4 448,21	0,00	0,00
9	272324.A	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	60,600	60,600	0,000	3 831,63	232 196,78	0,00	0,00	232 196,78	0,00	0,00
10	272365.A	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI I0505, B500B	T	0,465	0,465	0,000	28 545,08	13 273,46	0,00	0,00	13 273,46	0,00	0,00
11	272366.A	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTI	T	0,148	0,148	0,000	27 447,19	4 062,18	0,00	0,00	4 062,18	0,00	0,00
12	317325.A	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	4,950	4,950	0,000	14 162,75	70 105,61	0,00	0,00	70 105,61	0,00	0,00
13	317365.A	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI I0505, B500B	T	0,294	0,294	0,000	28 545,08	8 392,25	0,00	0,00	8 392,25	0,00	0,00
14	327213.A	OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE	M3	39,180	39,180	0,000	5 599,23	219 377,83	0,00	0,00	219 377,83	0,00	0,00
15	327324.A	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30	M3	55,200	55,200	0,000	6 411,66	353 923,63	0,00	0,00	353 923,63	0,00	0,00
16	327365.A	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI I0505, B500B	T	0,185	0,185	0,000	28 545,08	5 280,84	0,00	0,00	5 280,84	0,00	0,00
17	327366.A	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTI	T	0,463	0,463	0,000	27 447,19	12 708,05	0,00	0,00	12 708,05	0,00	0,00
18	451311.A	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	M3	13,244	13,244	0,000	2 536,12	33 588,37	0,00	0,00	33 588,37	0,00	0,00
19	451314.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	15,000	15,000	0,000	3 609,85	54 147,75	0,00	0,00	54 147,75	0,00	0,00
20	46321.B	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	25,200	25,200	0,000	1 602,92	40 393,58	0,00	0,00	40 393,58	0,00	0,00
21	711137.A	IZOLACE BEŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z PE FÓLII	M2	111,600	111,600	0,000	186,64	20 829,02	0,00	0,00	20 829,02	0,00	0,00

22	87533.A	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	13.200	13.200	0,000	258,00	3 405,60	0,00	0,00	1 405,60	0,00	0,00
23	875332.A	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	62.000	62.000	0,000	230,56	14 294,72	0,00	0,00	14 294,72	0,00	0,00
24	9112A1.A	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	60.000	60.000	0,000	5 379,65	322 779,00	0,00	0,00	322 779,00	0,00	0,00
Nové položky													
Celkem													
1 629 459,67 -38 325,86 0,00 1 591 133,81 -38 325,86 -2,35													
Všechny změny celkem													
1 629 459,67 -1 627 007,28 334 069,65 336 522,03 -1 292 937,63 -79,35													

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 03

Evidenční číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název SO/PS: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Změna soupisu prací (SO/PS)
003

Číslo a název rozpočtu: 269 (Z) - Opěrná zeď v km 13,41-13,52

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2 013,220	547,520	-1 465,700	142,73	287 346,89	-209 199,36	0,00	78 147,53	-209 199,36	-72,80
2	014201.A	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	238,710	238,710	0,000	126,26	30 139,52	0,00	0,00	30 139,52	0,00	0,00
3	12573.A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	238,710	238,710	0,000	133,94	31 972,82	0,00	0,00	31 972,82	0,00	0,00
4	13173.A	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 006,610	1 034,610	28,000	220,68	222 138,69	0,00	6 179,04	228 317,73	6 179,04	2,78
5	17120.A	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 006,610	1 034,610	28,000	16,47	16 578,87	0,00	461,16	17 040,03	461,16	2,78
6	17411.A	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	238,710	238,710	0,000	142,73	34 071,08	0,00	0,00	34 071,08	0,00	0,00
7	21150.A	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA	M3	39,240	39,240	0,000	753,15	29 553,61	0,00	0,00	29 553,61	0,00	0,00
8	21361.A	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	192,521	192,521	0,000	40,62	7 820,20	0,00	0,00	7 820,20	0,00	0,00
9	272324.A	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	180,188	180,188	0,000	3 831,63	690 413,75	0,00	0,00	690 413,75	0,00	0,00
10	272365.A	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI I0505, B500B	T	0,942	0,942	0,000	28 545,08	26 889,47	0,00	0,00	26 889,47	0,00	0,00
11	272366.A	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTI	T	1,923	1,923	0,000	27 447,19	52 780,95	0,00	0,00	52 780,95	0,00	0,00
12	317325.A	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	8,828	11,717	2,889	14 162,75	125 028,76	0,00	40 916,18	165 944,94	40 916,18	32,73
13	317365.A	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI I0505, B500B	T	0,566	0,566	0,000	28 545,08	16 156,52	0,00	0,00	16 156,52	0,00	0,00
14	327213.A	OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE	M3	98,450	98,450	0,000	5 599,23	551 244,19	0,00	0,00	551 244,19	0,00	0,00
15	327324.A	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVĚHO BETONU DO C25/30	M3	150,455	150,455	0,000	6 411,66	964 666,31	0,00	0,00	964 666,31	0,00	0,00
16	327365.A	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI I0505, B500B	T	0,330	0,330	0,000	28 545,08	9 419,88	0,00	0,00	9 419,88	0,00	0,00
17	327366.A	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTI	T	1,172	1,172	0,000	27 447,19	32 168,11	0,00	0,00	32 168,11	0,00	0,00
18	451311.A	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	M3	26,800	26,800	0,000	2 536,12	67 968,02	0,00	0,00	67 968,02	0,00	0,00
19	451314.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	26,750	26,750	0,000	3 609,85	96 563,49	0,00	0,00	96 563,49	0,00	0,00
20	46321.A	ROVNANINA Z LOMOVĚHO KAMENE	M3	44,940	44,940	0,000	1 602,92	72 035,22	0,00	0,00	72 035,22	0,00	0,00
21	711137.A	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ ZE FÓLII	M2	239,800	239,800	0,000	186,64	44 756,27	0,00	0,00	44 756,27	0,00	0,00

22	87533.A	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	28,600	28,600	0,000	258,00	7 378,80	0,00	0,00	7 378,80	0,00	0,00
23	875332.A	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	109,000	109,000	0,000	230,56	25 131,04	0,00	0,00	25 131,04	0,00	0,00
24	9112A1.A	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR.MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	107,000	107,000	0,000	5 379,65	575 622,55	0,00	0,00	575 622,55	0,00	0,00
Nové položky													
107	03770.N	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ. ČERPÁNÍ VODY	KPL	0,000	0,683	0,683	222 000,00	0,00	0,00	151 626,00	151 626,00	151 626,00	100,00
115	13173R.N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽI NEPAŽ. TŘ. I	KUS	0,000	1,000	1,000	4 873,40	0,00	0,00	4 873,40	4 873,40	4 873,40	100,00
114	17481.N	ZÁŠYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	200,000	200,000	856,35	0,00	0,00	171 270,00	171 270,00	171 270,00	100,00
112	21451.N2	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,000	33,500	33,500	1 042,99	0,00	0,00	34 940,17	34 940,17	34 940,17	100,00
116	272314R.N	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	0,000	1,700	1,700	5 925,96	0,00	0,00	10 074,13	10 074,13	10 074,13	100,00
35	702211.N	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	0,000	-50,000	-50,000	62,58	0,00	-3 129,00	0,00	-3 129,00	-3 129,00	100,00
117	702211R.N	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	0,000	100,000	100,000	54,44	0,00	0,00	5 444,00	5 444,00	5 444,00	100,00
37	702312.N	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU ROLÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	0,000	-50,000	-50,000	6,59	0,00	-329,50	0,00	-329,50	-329,50	100,00
119	74000.N	STOŽÁROVÉ POUZDRO	KUS	0,000	1,000	1,000	1 740,50	0,00	0,00	1 740,50	1 740,50	1 740,50	100,00
32	742H12.N	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	0,000	-50,000	-50,000	178,96	0,00	-8 948,00	0,00	-8 948,00	-8 948,00	100,00
33	742L12.N	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADEČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	0,000	-2,000	-2,000	131,75	0,00	-263,50	0,00	-263,50	-263,50	100,00
34	747212.N	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VCELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ	KUS	0,000	-1,000	-1,000	7 136,27	0,00	-7 136,27	0,00	-7 136,27	-7 136,27	100,00
36	75IG71.N	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM	M	0,000	-50,000	-50,000	71,36	0,00	-3 568,00	0,00	-3 568,00	-3 568,00	100,00
118	75IG71R.N	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM	M	0,000	110,000	110,000	76,30	0,00	0,00	8 393,00	8 393,00	8 393,00	100,00
38	R.00.002.N	STOŽÁR OSVĚTLENÍ HRŠTĚ	KUS	0,000	-1,000	-1,000	17 752,31	0,00	-17 752,31	0,00	-17 752,31	-17 752,31	100,00
Celkem												4 62	
Všechny změny celkem												70,68	

4 017 845,01

6 310 375,32

-3 470 408,65

4 017 845,01

6 857 811,68

2 839 966,67

4 203 436,65

185 591,64

4 203 436,65

4 203 436,65

185 591,64

4 203 436,65

185 591,64

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02

Evidenční číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název SO/PS: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Číslo a název rozpočtu: 309 (Z) - Úprava břehů Mnichovky v km v km 12,46-12,50

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	373,500	-305,500	-373,500	142,73	9 705,64	-53 309,66	0,00	-43 604,02	-53 309,66	-100,00
2	11524.A	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M	M	42,000	42,000	0,000	718,02	30 156,84	0,00	0,00	30 156,84	0,00	0,00
3	12110.B	SEMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	9,858	9,858	0,000	42,82	422,12	0,00	0,00	422,12	0,00	0,00
4	12473.A	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I	M3	34,000	34,000	0,000	130,65	4 442,10	0,00	0,00	4 442,10	0,00	0,00
5	12573.B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	9,858	9,858	0,000	137,24	1 352,91	0,00	0,00	1 352,91	0,00	0,00
6	17120.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	43,858	43,858	0,000	16,47	722,34	0,00	0,00	722,34	0,00	0,00
7	18220.A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	9,858	9,858	0,000	186,64	1 839,90	0,00	0,00	1 839,90	0,00	0,00
8	18241.A	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	65,720	65,720	0,000	21,96	1 443,21	0,00	0,00	1 443,21	0,00	0,00
9	18247.A	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1 084,380	1 084,380	0,000	4,39	4 760,43	0,00	0,00	4 760,43	0,00	0,00
10	21461.B	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE	M2	97,270	97,270	0,000	53,80	5 233,13	0,00	0,00	5 233,13	0,00	0,00
11	45152.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	8,621	8,621	0,000	845,37	7 287,93	0,00	0,00	7 287,93	0,00	0,00
12	46321.A	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	22,730	-1,450	-24,180	1 602,92	36 434,37	-38 758,61	0,00	-2 324,23	-38 758,61	-106,38
13	46251.N	Nové položky ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,000	2,304	2,304	1 036,41	0,00	0,00	2 387,89	2 387,89	2 387,89	100,00
				Celkem				103 800,92	-92 068,27	2 387,89	14 120,55	-89 680,38	-86,40
				Všechny změny celkem				103 800,92	-92 886,10	262 081,22	272 996,04	169 195,12	163,00

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatelc:

Datum:



Firma: Firma

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Číslo a název rozpočtu: 319 (Z) - Úprava břehů Struhařovského potoka

Změna soupisu množství č. 01

poř. č.	poř. kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	58,000	0,000	-58,000	142,73	8 278,34	0,00	-8 278,34	-100,00	
2	11524.A	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLÁBY R.O. DO 1,4M	M	44,500	26,400	-18,100	718,02	31 951,89	18 955,73	-12 996,16	-40,67	
3	12110.B	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	7,860	7,860	0,000	42,82	336,57	336,57	0,00	0,00	
4	12473.A	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I	M3	29,000	29,000	0,000	130,65	3 788,85	3 788,85	0,00	0,00	
5	12573.B	VYKOPÁVKY ZE ZEMINÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	7,860	7,860	0,000	137,24	1 078,71	1 078,71	0,00	0,00	
6	17120.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	36,860	36,860	0,000	16,47	607,08	607,08	0,00	0,00	
7	18220.A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	7,860	7,860	0,000	186,64	1 466,99	1 466,99	0,00	0,00	
8	18241.A	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	52,400	52,400	0,000	21,96	1 150,70	1 150,70	0,00	0,00	
9	18247.A	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	864,600	864,600	0,000	4,39	3 795,59	3 795,59	0,00	0,00	
10	21461.B	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	58,430	71,450	13,020	53,80	3 143,53	3 844,01	700,48	22,28	
11	45152.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	8,580	10,720	2,140	845,37	7 253,27	9 062,37	1 809,09	24,94	
12	46321.A	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	22,830	27,250	4,420	1 602,92	36 594,66	43 679,57	7 084,91	19,36	
Celkem										99 446,18	-11 680,03	-11,75

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:



Firma: Firma

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Číslo a název rozpočtu: 329 (Z) - Úprava břehů Mnichovky v km v km 13,41-13,52

Změna soupisu množství č. 1

poř. č.	pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %	
1	1	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	208,000	0,000	-208,000	142,73	29 687,84	0,00	-29 687,84	-100,00	
2	2	11524.A	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M	M	112,000	112,000	0,000	718,02	80 418,24	80 418,24	0,00	0,00	
3	3	12110.B	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	29,795	29,795	0,000	42,82	1 275,82	1 275,82	0,00	0,00	
4	4	12473.A	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I	M3	104,000	104,000	0,000	130,65	13 587,60	13 587,60	0,00	0,00	
5	5	12573.A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	26,880	26,880	0,000	133,94	3 600,31	3 600,31	0,00	0,00	
6	6	17120.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	133,795	133,795	0,000	16,47	2 203,60	2 203,60	0,00	0,00	
7	7	18220.A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	26,880	26,880	0,000	186,64	5 016,88	5 016,88	0,00	0,00	
8	8	21461.B	SEPARAČNÍ GEOTEXILJE	M2	18,940	0,000	-18,940	53,80	1 018,97	0,00	-1 018,97	-100,00	
9	9	28998.A	ZPEVNĚNÍ Z DŘEVIN A TRAVIN	M	95,960	0,000	-95,960	293,14	28 129,71	0,00	-28 129,71	-100,00	
10	10	2899A.A	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z JUTY	M2	32,610	0,000	-32,610	263,49	8 592,41	0,00	-8 592,41	-100,00	
11	11	45152.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,760	2,760	0,000	845,37	2 333,22	2 333,22	0,00	0,00	
12	12	46321.A	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	8,620	35,840	27,220	1 602,92	13 817,17	57 448,65	43 631,48	315,78	
13	13	46251.N	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,000	4,500	4,500	1 036,41	0,00	4 663,85	4 663,85	100,00	
Celkem											170 548,16	-19 133,61	-10,09

Nové položky

Celkem

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:



Firma: Firma

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Číslo a název rozpočtu: 339 (Z) - Úprava břehů Minichovky v km v km 13,59-13,64

Změna soupisu množství č. 01

poř. č.	pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	1	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	4	80,000	0,000	-80,000	142,73	11 418,40	0,00	-11 418,40	12
2	2	11524.A	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M	M	32,850	32,850	0,000	718,02	23 586,96	23 586,96	0,00	0,00
3	3	12110.B	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	13,847	13,847	0,000	42,82	592,93	592,93	0,00	0,00
4	4	12473.A	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I	M3	40,000	50,300	10,300	130,65	5 226,00	6 571,70	1 345,70	25,75
5	5	12573.B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	13,847	13,847	0,000	137,24	1 900,36	1 900,36	0,00	0,00
6	6	17120.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTŮPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	53,847	64,147	10,300	16,47	886,86	1 056,50	169,64	19,13
7	7	18220.A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	13,847	13,847	0,000	186,64	2 584,40	2 584,40	0,00	0,00
8	8	18241.A	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	92,310	92,310	0,000	21,96	2 027,13	2 027,13	0,00	0,00
9	9	18247.A	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1 523,115	1 523,115	0,000	4,39	6 686,47	6 686,47	0,00	0,00
10	10	21461.B	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	131,730	131,730	0,000	53,80	7 087,07	7 087,07	0,00	0,00
11	11	45152.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENTVA DRCENÉHO	M3	18,650	18,650	0,000	845,37	15 766,15	15 766,15	0,00	0,00
12	12	46321.A	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	42,790	36,400	-6,390	1 602,92	68 588,95	58 346,29	-10 242,66	-14,93
Celkem									146 351,68	126 205,96	-20 145,72	-13,77

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:



Firma: Firma

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Číslo a název rozpočtu: 409 (Z) - Veřejné osvětlení

Změna soupisu množství č. 1

poř. č.	pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	162,000	120,000	-42,000	142,73	23 122,26	17 127,60	-5 994,66	-25,93
	2	13273.A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 1	M3	243,000	180,000	-63,000	263,49	64 028,07	47 428,20	-16 599,87	-25,93
	3	13273A.A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 1 - BEZ DOPRAVY	M3	243,000	180,000	-63,000	263,49	64 028,07	47 428,20	-16 599,87	-25,93
	4	17120.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	81,000	60,000	-21,000	16,47	1 334,07	988,20	-345,87	-25,93
	5	17411.A	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	243,000	180,000	-63,000	142,73	34 683,39	25 691,40	-8 991,99	-25,93
	6	17581.C	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	81,000	60,000	-21,000	823,42	66 697,02	49 405,20	-17 291,82	-25,93
	7	272314.A	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/F30	M3	3,200	3,200	0,000	2 854,51	9 134,43	9 134,43	0,00	0,00
	8	702211.A	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	1 200,000	950,000	-250,000	62,58	75 096,00	59 451,00	-15 645,00	-20,83
	9	702312.A	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	540,000	490,000	-50,000	6,59	3 558,60	3 229,10	-329,50	-9,26
	10	742H12.A	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	1 120,000	490,000	-630,000	178,96	200 435,20	87 690,40	-112 744,80	-56,25
	11	742L12.A	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	44,000	36,000	-8,000	131,75	5 797,00	4 743,00	-1 054,00	-18,18
	12	743121.A	OSVĚTLŮVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M	KUS	20,000	0,000	-20,000	8 194,63	163 892,60	0,00	-163 892,60	-100,00
	13	743511.A	SVÍTLIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W	KUS	20,000	0,000	-20,000	8 587,68	171 753,60	0,00	-171 753,60	-100,00
	14	743711R.A	ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM SPOTŘEBY BIL. ENERGIE DO 4 KS TRÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ	KUS	1,000	1,000	0,000	66 422,20	66 422,20	66 422,20	0,00	0,00
	15	747213.A	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000	1,000	0,000	7 136,27	7 136,27	7 136,27	0,00	0,00
	16	747214.AP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČÁTÝCH 500 TIS. Kč	KUS	1,000	1,000	0,000	2 195,78	2 195,78	2 195,78	0,00	0,00
	17	747705.AP	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ	HOD	10,000	10,000	0,000	713,63	7 136,30	7 136,30	0,00	0,00

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název SO/PS: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Číslo a název rozpočtu: 709 (Z-VA) - Drobné stavby

Změna soupisu prací (SO/PS)
002

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.AP	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	67,542	0,000	-67,542	142,73	9 640,27	-9 640,27	0,00	0,00	-9 640,27	-100,00
2	014201.AP	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	23,765	23,765	0,000	126,26	3 000,57	0,00	0,00	3 000,57	0,00	0,00
3	12273.AP	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I	M3	33,771	33,771	0,000	125,16	4 226,78	0,00	0,00	4 226,78	0,00	0,00
4	12573.AP	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	23,765	23,765	0,000	151,51	3 600,64	0,00	0,00	3 600,64	0,00	0,00
5	12573.I	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	4,472	4,472	0,000	137,24	613,74	0,00	0,00	613,74	0,00	0,00
6	17110.AP	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	16,885	16,885	0,000	164,68	2 780,62	0,00	0,00	2 780,62	0,00	0,00
7	17120.AP	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	33,771	33,771	0,000	17,57	593,36	0,00	0,00	593,36	0,00	0,00
8	17320.AP	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6,880	6,880	0,000	149,31	1 027,25	0,00	0,00	1 027,25	0,00	0,00
9	18110.AP	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	168,855	252,855	84,000	14,27	2 409,56	0,00	1 198,68	3 608,24	1 198,68	49,75
10	18230.A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	4,472	4,472	0,000	140,53	628,45	0,00	0,00	628,45	0,00	0,00
11	18241.A	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	34,400	34,400	0,000	21,96	755,42	0,00	0,00	755,42	0,00	0,00
12	18247.A	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	567,600	567,600	0,000	4,39	2 491,76	0,00	0,00	2 491,76	0,00	0,00
13	45152.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	14,315	14,315	0,000	845,37	12 101,47	0,00	0,00	12 101,47	0,00	0,00
14	56A10.A	MLATOVÝ KRYT	M3	11,822	97,480	85,658	197,62	2 336,26	0,00	16 927,73	19 264,00	16 927,73	724,56
15	582611.A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	95,430	106,576	11,146	434,76	41 489,15	0,00	4 845,83	46 334,98	4 845,83	11,68
16	917218.A	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 60MM	M	70,400	63,200	-7,200	340,35	23 960,64	-2 450,52	0,00	21 510,12	-2 450,52	-10,23
17	9371B.A	MOBILJÁŘ - DŘEVĚNÝ ROZCESTNÍK	KUS	2,000	2,000	0,000	4 391,55	8 783,10	0,00	0,00	8 783,10	0,00	0,00
18	9371CA.A	MOBILJÁŘ - DŘEVĚNÁ INFORMAČNÍ TABULE MALÁ	KUS	3,000	3,000	0,000	6 587,33	19 761,99	0,00	0,00	19 761,99	0,00	0,00
19	9371CB.A	MOBILJÁŘ - DŘEVĚNÁ INFORMAČNÍ TABULE VELKÁ	KUS	1,000	1,000	0,000	12 076,76	12 076,76	0,00	0,00	12 076,76	0,00	0,00

Celkem	152 277,79	-12 090,79	22 972,25	163 159,25	10 881,46	7,15
Všechny změny celkem	152 277,79	-31 886,13	30 881,00	151 272,67	-1 005,12	-0,66

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Evidenční číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název SO/PS: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Číslo a název rozpočtu: 809 (Z) - Vegetační úpravy

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě		Množství ve Změně	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl celkem v Kč	Rozdíl celkem v Kč
				5	6								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02841.A	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	KPL	1,000	0,000	-1,000	2 744,72	2 744,72	-2 744,72	0,00	0,00	-2 744,72	-100,00
2	18242.A	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	2 346,400	2 346,400	0,000	42,82	100 472,85	0,00	0,00	100 472,85	0,00	0,00
3	18247.A	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	38 715,600	38 715,600	0,000	4,39	169 961,48	0,00	0,00	169 961,48	0,00	0,00
4	18331.A	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY	M2	2 346,400	2 346,400	0,000	2,20	5 162,08	0,00	0,00	5 162,08	0,00	0,00
5	18351.A	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	2 346,400	2 346,400	0,000	2,20	5 162,08	0,00	0,00	5 162,08	0,00	0,00
6	18472.A	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	120,000	120,000	0,000	109,79	13 174,80	0,00	0,00	13 174,80	0,00	0,00
7	184B15.A	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VYŠŠÍ MIN 2,4M	KUS	20,000	20,000	0,000	5 160,07	103 201,40	0,00	0,00	103 201,40	0,00	0,00
8	18600.A	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	43,200	43,200	0,000	1 097,89	47 428,85	0,00	0,00	47 428,85	0,00	0,00
Nové položky													
9	184B15R.N	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOZÍ VYŠŠÍ MIN 2,6M	KUS	0,000	8,000	8,000	7 672,28	0,00	0,00	61 378,24	61 378,24	61 378,24	100,00
Celkem								447 308,26	-2 744,72	61 378,24	505 941,78	58 633,52	13,11
Všechny změny celkem								447 308,26	-320 607,90	61 378,24	188 078,60	-259 229,66	-57,95

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:



Aspe Firma: Firma

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Číslo a název rozpočtu: 869 (Z-VA) - Oplocení hřiště pozemního hokeje

Změna soupisu množství č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdl v Kč	rozdl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	33894A.A	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ	T	0,717	0,000	-0,717	66,97	48,02	0,00	-48,02	-100,00
2	76792.A	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	M2	292,800	300,800	8,000	105,40	30 861,12	31 704,32	843,20	2,73
3	966842.B	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	97,600	97,600	0,000	104,30	10 179,68	10 179,68	0,00	0,00
Nové položky											
5	272314.N	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30	M3	0,000	5,280	5,280	3 420,00	0,00	18 057,60	18 057,60	100,00
4	33894A.R.N	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ	T	0,000	1,535	1,535	58 630,00	0,00	89 997,05	89 997,05	100,00
Celkem								41 088,82	149 938,65	108 849,83	264,91

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 3
Změna soupisu prací (SO/PS)
003

Evidenční číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-6 + dodatky

Číslo a název SO/PS: IROP 4 - IROP MMR - 4. část

Číslo a název rozpočtu: 879 (Z-VA) - Oplocení hřiště plážového volejbalu

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	33894.A	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ	T	0,480	0,480	0,000	66,97	32,15	0,00	0,00	32,15	0,00	0,00
2	76792.A	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNĚHO PLETTVA POTAŽENĚHO PLASTEM	M2	155,220	212,413	57,193	105,40	16 360,19	0,00	6 028,14	22 388,33	6 028,14	36,85
3	966842.B	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	51,740	51,740	0,000	104,30	5 396,48	0,00	0,00	5 396,48	0,00	0,00
Nové položky													
Čelkem													
Všechny změny celkem													
								21 788,82	0,00	6 028,14	27 816,96	6 028,14	27,67
								21 788,82	0,00	31 869,74	53 658,56	31 869,74	146,27

Za Zhotovitele:

Za Objednatel:

Datum:

Datum:

