

D O D A T E K č . 1

ke smlouvě o dílo č. 2016/004759 ze dne 5. 10. 2016

číslo dodatku objednatele: 2016/004759/1

číslo objednávky objednatele: 4510013234

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. statutární město Plzeň

adresa: nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

IČ: 00075370

DIČ: CZ 00075370

jednající prostřednictvím: **Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně**

adresa: Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň

zastoupen: Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím odboru

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Ing. arch. Pavel Šticha

podnikající na základě živnostenského listu č.j. 3631/02 vydaného ŽÚ MMP v Plzni dne 2.1.2003

místo podnikání: Železničářská 31, 312 00 Plzeň

IČ: 497 81 812

DIČ: CZ6806061009

(dále jen „zhotovitel“)

tento

d o d a t e k č . 1

I.

1. Dne 5. 10. 2016 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení projektové a inženýrské činnosti na akci „**2x tréninkové hřiště u zimního stadionu v Plzni**“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. S ohledem na důvody, blíže specifikované v žádosti zhotovitele o dodatek č. 1 ze dne 15. 11. 2016 (dále jen „Žádost“), se smluvní strany dohodly, na prodloužení termínu vypracování projektové dokumentace a ukončení inženýrské činnosti do stadia vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k územnímu a stavebnímu řízení, včetně předání výše uvedených stanovisek a pravomocných rozhodnutí objednateli.
3. S ohledem na důvody, blíže specifikované v Žádosti se smluvní strany dále dohodly na rozšíření předmětu díla, jež nově zahrnuje zpracování projektové dokumentace přeložky inženýrských sítí horkovodu a plynovodu. V návaznosti na tuto skutečnost současně dochází k navýšení smluvní ceny díla o částku 176.300,- Kč bez DPH.
4. Na základě výše uvedeného se stávající text čl. IV. odst. 1 písm. b. a c. Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:

b. Územní rozhodnutí:

- *Termín vypracování projektové dokumentace pro vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k územnímu řízení: **nejpozději do 28. 2. 2017***
- *Termín ukončení IČ do stadia vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k doplnění dokladové části dokumentace, včetně předání výše uvedených stanovisek a pravomocných souhlasu (územní souhlas) objednateli: **nejpozději do 30. 6. 2017***

c. Stavební povolení

- *Termín vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby pro vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k realizaci stavby: **nejpozději do 28. 2. 2017***
- *Termín ukončení IČ do stadia vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k realizaci stavby, včetně předání výše uvedených stanovisek a pravomocných rozhodnutí (stavební povolení) objednateli: **nejpozději do 31. 8. 2017***

5. Na základě výše uvedeného se stávající text čl. V. odst. 2 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:

2. Celková cena díla dle nabídky

Celková cena v Kč bez DPH

487 400,- Kč

6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři náleží objednateli a jeden obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne:

V Plzni dne:

.....
statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Miloslav Soukup, MBA
vedoucí odboru

.....
Ing. arch. Pavel Šticha