

Dodatek č. 1

**Smlouvy o dílo na
ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

Název zakázky: „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

Z-Group a.s.

se sídlem třída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 Zlín

IČO: 63487799 DIČ: CZ63487799

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudě v Brně, spisová značka B 1786

zastoupena JUDr. Ing. Zdeňkem Zemkem, předsedou představenstva

(dále také jen „Z-Group“)

a

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena:

Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

na základě Pověření č. 1947 ze dne 15.9.2015

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

číslo smlouvy: E617-S-3261/2019

ISPROFOND: 5723720001

(Z-Group a Správa železnic, státní organizace společně dále jako „Objednatelé“)

a

AFRY CZ, s.r.o.

se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 40 00 Praha 4

IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka C 8073

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Petr Košan

(dále také jen „Zhotovitel“)

t a k t o :

Harmonogram plnění – Příloha č. 5

Termín plnění pro **3. Dílčí etapu** se nově stanoví takto:

„Do devadesáti (90) dnů ode dne doručení pravomocného rozhodnutí o umístění předmětné stavby (územního rozhodnutí) Zhotoviteli.“

Důvodem úpravy je skutečnost, že dosud nebylo ukončeno územní řízení a v tuto chvíli nelze s určitostí stanovit termín získání pravomocného územního rozhodnutí.

Smluvní strany se dohodly, že termíny zbývajících etap budou adekvátně upřesněny dodatkem ke smlouvě návazně na dokončení 3. Dílčí etapy.

Příloha č. 4 – Úhrada ceny za DSP, resp. 3.dílčí etapu (bez ceny za výkon autorského dozoru).

Smluvní strany se dohodly na úhradě sjednané ceny za DSP takto:

„Cena za DSP bude hrazena ve dvou splátkách:

1. První splátka ve výši 90% sjednané ceny za 3.dílčí etapu + DPH bude uhrazena do 30ti dnů po doručení faktury Zhotovitele na úhradu této části ceny. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na první část ceny kdykoliv po podpisu tohoto dodatku.
2. Druhá splátka ve výši 10% sjednané ceny za 3.dílčí etapu + DPH bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem na základě předání a převzetí dokončené DSP zohledňující pravomocné územní rozhodnutí a doručené Objednateli. Lhůta splatnosti se sjednává na 30dní ode dne doručení faktury.

Dohoda o vícepracích souvisejících s úpravou termínu dokončení DSP. Smluvní strany se dohodly takto:

- A. Dojde-li v období od podpisu tohoto dodatku do dne předání dokončeného DSP ke změně závazných technických norem, budou náklady na přizpůsobení dokumentace nových technickým normám považovány za oprávněné vícepráce, za předpokladu, že se strany před zahájením prací na přizpůsobení DSP novým technickým normám dohodnou na ceně těchto víceprací.
- B. Případné úpravy zhotoveného návrhu DSP požadované pravomocných územním rozhodnutím stavby jsou součástí dohodnuté ceny, neboť pravomocné územní rozhodnutí je jedním ze základních podkladů pro zpracování DSP.
- C. Případné náklady na prodloužení platnosti bankovní záruky Zhotovitele nese Zhotovitel, neboť bankovní záruka platná po celou dobu platnosti smlouvy až do splnění závazků bylo podmínkou pro získání zakázky a uzavření smlouvy.
- D. V případě, že dojde na základě rozhodnutí Objednatelů k nutnosti změny DUR, bude toto předmětem samostatného dodatku, na základě předchozího projednání rozsahu změny a dalších podmínek.

Ostatní části smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č.1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, jednom pro každého účastníka.

Z-Group

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

30.7.2020

JUDr. Ing. Zdeněk Zemek
Předseda představenstva

Ing. Miroslav Bocák
Ředitel stavební správy východ

Ing. Petr Košan

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1057837

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c2cbcbd7-f4b2-4198-977f-fd8bdd2f3620

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.08.2020 13:48:00



83ad13c9-5279-421a-b49f-b0ded60d479b