

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 26. 05. 2020 na realizaci stavby


„SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh – bezbariérový přístup“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:


(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: EKOZIS spol. s.r.o.

Spisová značka: oddíl C, vložka 2061 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
IČO: 41031024
DIČ: CZ41031024
Zastoupený: Ing. Petrem Blažkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 26. 05. 2020 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2020/02951/OI/DSM pod názvem akce „**SS, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh – bezbariérový přístup**“, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební úpravy, v rámci nichž bude zajištěn bezbariérový přístup v různých částech budov školského zařízení (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu termínu dokončení díla.

ZMĚNA SMLOUVY

Zhotovitel při předání staveniště požadoval po Objednateli předání projektové dokumentace včetně statického výpočtu objektu SO 5 Rampa. Bylo zjištěno, že projektová dokumentace statický výpočet tohoto objektu neřeší, proto byl Zhotovitel Objednatelem požádán o zajištění statiky na daný objekt.

Jelikož zpracování statiky bude představovat zdržení prací na SO 5 Rampa, dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu pro dokončení SO 5 Rampa, přičemž termín dokončení pro SO 01-SO 04 zůstane neměnný.

Termíny plnění uvedené v čl. III. odst. 2 Smlouvy nově budou znít takto:

2.1. Termín dokončení SO 01-SO 04: **do 80 dnů od zahájení prací**

2.2. Termín dokončení SO 5 Rampa: **do 30. 09. 2020**

Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 21. 7. 2020 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2020, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Olomouci dne:
Za Objednatele

V Zábřeze dne:
Za Zhotovitele

**Ing. Petr
Blažek** Digitálně podepsal
Ing. Petr Blažek
Datum: 2020.08.18
11:43:09 +02'00'

.....
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

.....
Ing. Petr Blažek
jednatel společnosti