

Změnový list č. 1 ze dne 04.08.2020

Statutární město Most

Doručeno: 14.08.2020

MmM/078150/2020

listy: 1

přílohy:

druh:



mmoes7a31e6fe

Název stavby:	Výroba vratných kelímků
Číslo smluvního vztahu:	1875/OŠKAS/2019
Název části stavby (PS, SO):	

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o díle. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Termín dodání do 12.09.2020

Nové řešení: Termín dodání do 11.09.2021. Záloha by již vyplacena na základě řádně zaslané zálohové faktury a bude vyúčtována po novém termínu dodání.

Zdůvodnění změny: Změna termínu konání akce na základě hygienických opatření vztahujících se k organizaci velkých akcí.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	/

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	390 890,50 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	/
Nová cena díla vč. DPH:	/

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	12.09.2020
Nový termín dokončení díla:	11.09.2021

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

04 -08- 2020

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

04 -08- 2020

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jednatel):

Datum:

12.8. 2020

Podpis:

NICKNACK

NICKNACK s.r.o.
Koudřeň 888/164, 627 00 Brno
29287464

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

04 -08- 2020

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

04 -08- 2020

Podpis: