

VŠUP Mikulandská

Součinnost stran při dořešení změn díla

1. Plocha pro zařízení staveniště:

- Pro zařízení staveniště bude objednatelem poskytnuta a zhotovitelem využívána plocha pozemků k.č. 845/1, 845/2 (nově strop vybudovaných garáží) do 31.5.2021

2. Revize projektové dokumentace:

- revize profesních částí dokumentace, koordinace profesí, hlavní stavební výkres - půdorys podlaží - pro 1+2.PP 15.08.2020
- revize profesních částí dokumentace, koordinace profesí, hlavní stavební výkres - půdorys podlaží - pro 1+2.NP 15.09.2020
- Revize zbylých částí dokumentace, včetně kompletní "sady" revizních částí dokumentace stavební částí NP pater 30.10.2020
- Revize knihy detailů a odstranění "překonanych" detailů30.8.2020
- Vydávání dopřesňování dokumentace na základě dohod a termínů na KD projektu.

3. Vydání příkazů ke změně (PKZ):

Objednatel vydává Příkazy ke změně postupem dle čl. V. SoD, pro změny definované revizí dokumentace provedení stavby ve smyslu bodu 2 této přílohy vydá příkazy ke změně do 30.12.2020

4. Technologické vybavení budovy:

- Předání podkladů k technologickému vybavení učeben pro kontrolu koordinace s potencionálními dodavateli. Jedná se zejména o definování stavební připravenosti pro osazení vybavení, nároky na profese TZB (elektro, vzduchotechnika, vodovod, kanalizace) – dle termínů vydávání PD (15.8.; 15.9.; 30.10.2020)
- Předložení harmonogramu stěhování vybavení učeben a dílen – 28.2.2021