

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele:
č. smlouvy zhotovitele: DZ 17010749

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

Objednatel:

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Nám. Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1
IČO: 604 61 071
DIČ: CZ 60461071

zastoupený: prof. PhDr. PaedDr. Jindřichem Vybíralem, rektorem

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
zastoupený: Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1,
na základě plné moci ze dne 2.3.2018
adresa pro doručování: Metrostav a.s. – divize 1,
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
(dále jen zhotovitel)

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

jako smluvní strany uzavřely tento **dodatek č. 2** smlouvy o dílo č. zhotovitele DZ 17010749 ze dne 12.3.2018 (dále jen „Smlouva“)

Předmět dodatku

Smluvní strany se v důsledku změny okolností, dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. PREAMBULE

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12. března 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení, zkolaudování, uvedení do provozu díla s názvem „Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská na inovační, technologické a výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze“, a to za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a v rozsahu stanoveném předanou projektovou dokumentací zpracované společností AED project.
2. V průběhu realizace stavby se vyskytly nepředvídatelné skutečnosti, které ovlivnily provádění díla a vyvolaly mimo jiné i nutnost dočasného zastavení stavebních prací. Část stavby bude v důsledku těchto okolností nutně dotčena změnami oproti původní projektové dokumentaci, dokončení stavby v termínu dle smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 se stalo nemožným.
3. Vzhledem k nutnosti reagovat na vzniklou situaci ve smluvní rovině a zároveň minimalizovat prodloužení doby výstavby, dohodly se strany na uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo.

4. Strany dále s ohledem na změněné podmínky pro výstavbu, které vedly k uzavření tohoto Dodatku č. 2, prohlašují, že považují za zcela vypořádaná vzájemná práva a povinnosti k součinnosti ve smyslu čl. III. odst. 4 Dodatku č. 1 Smlouvy a související Přílohy č. 2 Dodatku č. 1.

Změna Čl. III Smlouvy **Změna doby plnění**

1. Strany v zájmu pokračování díla nově sjednávají následující milníky pro plnění smlouvy v čl. II odst. 2 Smlouvy, takto:

Dokončení ŽB konstrukcí 3.NP	12.11.2020
Dokončení konstrukcí 6.NP	15.1.2021
Zahájení rozvodů TZB	1.10.2020
Dokončení hrubé stavby	28.2.2021
Uzavření objektu proti povětrnostním vlivům	30.3.2021
Opláštění objektu min z 95%:	30.5.2021
Stavební a technologická připravenost ke stěhování zařízení školy	30.6.2021
(objednatel je oprávněn k nastěhování dílčích zařízení i dříve, vždy však musí na tento svůj záměr zhotovitele písemně upozornit minimálně 30 dnů před plánovaným termínem stěhování, včetně uvedení přesné specifikace a umístění zařízení; zhotovitel je povinen takto nastěhované zařízení chránit před zničením či poškozením při provádění stavebních prací)	
Zahájení jednotlivých provozních zkoušek	12.7.2021
Ukončení komplexních zkoušek, včetně PO zkoušek	20.7.2021
Kolaudace díla:	14.7.2021
Praktické dokončení díla (předání díla objednateli):	1.8.2021
Úplné dokončení díla (odstranění VaN):	31.8.2021

2. Přílohou č. 2 tohoto dodatku je soupis podmiňujících plnění ze strany Objednatele, jimiž je podmíněna platnost termínů plnění Zhotovitele sjednaných tímto Dodatkem. V případě prodloužení Objednatele s poskytnutím součinnosti specifikované v příloze č. 2 tohoto dodatku, je Zhotovitel oprávněn požadovat odpovídající časový posun svých následujících plnění.

Změna Čl. XV Smlouvy **Změna výše Smluvních pokut**

1. Strany v zájmu poskytnutí jistoty o včasném dokončení díla podle milníků při jeho zhotovení stanovených tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy sjednávají změnu výše vybraných smluvních pokut stanovených v čl. XV. odst. 2 smlouvy takto:

Výše smluvní pokuty pro případy prodloužení uvedené v odst. 1. Čl. XV Smlouvy jsou sjednány takto:

- a) Výše smluvní pokuty při prodloužení v plnění díla podle písm. a) činí 70 000,- Kč za každý den prodloužení.
- b) Výše smluvní pokuty při prodloužení v plnění díla podle písm. b) činí 300 000,- Kč za každý den prodloužení.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatním tímto Dodatkem č. 2 výslovně nedotčeném zůstává Smlouva o dílo ze dne 12.03.2018 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě beze změn.

2. Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku je to prováděcí Harmonogram. Tento harmonogram nahrazuje jako závazný prováděcí Harmonogram Přílohu č. 4 Smlouvy a Přílohu č.1 Dodatku 1 v rozsahu období výstavby následující po uzavření tohoto Dodatku č. 2.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel, a to bez zbytečného odkladu po jeho podpisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že prozatím považují za spornou otázku nároku Zhotovitele na náhradu zvýšených nákladů, které Zhotoviteli vznikly v důsledku prodloužení doby realizace díla a které Zhotovitel nárokuje.
5. Dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních stejnopisu, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu a objednatel obdrží tři vzájemně potvrzená vyhotovení a zhotovitel dvě.

1. Přílohy:

- | | |
|---------------|---|
| Příloha č. 1: | Časový prováděcí harmonogram |
| Příloha č. 2: | Součinnost stran při realizaci projektu |

V Praze dne

.....
Za objednatele
prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral
rektor
Vysoká škola uměleckoprůmyslová
v Praze

.....
Za zhotovitele
Ing. Jaroslav Heran
ředitel divize 1
Metrostav a.s.
na základě plné moci