

Číslo smlouvy objednatele: 220/2019  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 876/2019  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 2/2020  
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 128/2020  
Ev. č.

Číslo smlouvy zhotovitele: 190072

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

*II/430 Velatice (Maxlůvka) mosty 430-007, 008 - DÚR/DSP, IČ*

---

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL 1.

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupena [REDACTED] předsedou představenstva

IČO: 427 67 377  
sp. zn. B 10727

Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

a

### ZHOTOVITEL 2.

**Viadesigne s.r.o.**

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena [REDACTED] zástupcem vedoucího společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ

IČO: 276 96 880  
sp. zn. C 52797

O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 9. 4. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 8. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 17. 1. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

#### Zdůvodnění

Důvodem je požadavek objednatele, aby nový most splnil požadavky 1. kategorie kontrolních návrhových průtoků oproti zařazení do 3. kategorie dle předpokladu z investičního záměru, ze kterého projektové řešení vycházelo. S tímto požadavkem souvisí vícepráce, které zhotovitel musí provést na již rozpracovaném díle. Zpracování nového hydrotechnického výpočtu pro splnění normových rezerv nad NP, KNP v 1. kategorii (návrh v IZ splňoval jen 3. kategorii). Na základě zpracovaného nového hydrotechnického výpočtu bylo zjištěno, že je potřeba rozšířit mostní otvoru a zvednout niveletu mostu, což bude mít za následek také nutnost řešení navazující komunikace ve větším rozsahu včetně napojení šesti sjezdů a prodloužení úpravy přemostovaného toku. Dále také přepracování přeložky

kanalizace VAS Brno a přeložky sdělovacího vedení Cetin pro zvednutou niveletu. V průběhu projekčních prací bylo v již zaměřeném území nově zřízeno elektrické vedení s trafostanicí, které bude nutno doměřit a zahrnout do řešených přeložek inženýrských sítí vyvolaných stavbou. Již zpracovaný plán organizace výstavby předpokládal provádění stavby při plné uzávěře mostu s objízdnou trasou navrženou po dálnici. Krajský úřad toto zmítl a zhotovitel provedl návrh a cenové posouzení 3 variant řešení dopravy během výstavby s využitím bypassu a mostního provizoria s podrobným popisem souvisejících problémů.

Žádosti o závazná stanoviska, stanoviska či vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení byly rozeslány koncem 02/2020. V rámci zajišťování dokladové části byly řešeny připomínky Povodí Moravy, Policie ČR, společnosti E.ON a nesouhlas okolních obcí s objízdnými trasami. Nouzový stav vyhlášený vládou zbrzdil vyřizování dokladů a řešení připomínek dotčených orgánů a účastníků řízení a k 31.07.2020 stále chybí stanovisko odboru ŽP MěÚ Šlapanice (zhotovitel nežádal o koordinované stanovisko, ale jednotlivými žádostmi na jednotlivé odbory tak, aby co nejméně brzdil přípravu stavby), závazné stanovisko silničního správního úřadu podle § 40 zák. o pozemních komunikacích (KÚ JMK), stanovisko obce Velatice a stále přetrvává nesouhlas PČR s úpravou stávajících nenormových sjezdů na sousední pozemky, které dle původního zadání zakázky neměly být vůbec dotčeny a jejich případné zúžení si vyžádá projednání s majiteli připojovaných průmyslových areálů a PČR. I přes veškerou snahu zhotovitele se nepodařilo získat všechny doklady potřebné pro podání žádosti o společné povolení.

## II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Zpracování řešení dle požadavku Povodí Moravy k odsouhlasení	do 3 měsíců od podpisu dodatku č. 1
Koncept DÚR/DSP, průzkumy	do 1 měsíce od potvrzení řešení požadovaného Povodím Moravy objednatel
Konečná DÚR/DSP	do 10 pracovních dnů od zaslání připomínek ke konceptu DÚR/DSP dle čl. II. odst. 6. této smlouvy
IČ	do 30.11.2020


Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

2. Cena:

**Cena celkem bez DPH 994 342,- Kč**

Rekapitulace:



Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě 4 faktur, 1. faktura bude vystavena pro geologický průzkum + průzkum inženýrských sítí + dendrologický průzkum, 2. faktura pro výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu, 3. faktura pro ověření existence a polohy inženýrských sítí + DÚR/DSP + záborový elaborát dle původní smlouvy a 4. faktura pro IČ a vícepráce dle dodatku č.3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.

V Ostravě, dne 17. 8. 2020

V Brně, dne 19. 8. 2020



předseda představenstva

**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
oprávněn k jednání za společnost právnických  
osob s názvem „DPO – Viadesigne – RD  
SÚSJMK“

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

## KALKULACE CENY

--	--

**CENA CELKEM BEZ DPH\***

**994 342 Kč**

\*Součet cen DÚR/DSP, Inženýrská činnost a Průzkumy, Záborový elaborát celkem

V Ostravě, dne

**\_\_\_\_\_**  
předseda představenstva DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s  
oprávněn k jednání za společnost právnických osob  
s názvem „**DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK**“