

# Změnový list č. 1

Akce:

**„GŘ OL – Oprava části plotu Na Veselí 1687/45 - TDS“**

č.j. VS-231412-21/ČJ-2019-800050-VERZAK

	Popis změny:	Ohodnocení změny Kč bez DPH
1.	TDS byl sjednán na termín shodný s termínem provádění stavby, který byl dle SOD dodavatele stavby sjenán na 16.3 - 30.6.2020. Vzhledem k tomu, že dodavatel nedodržel termín odevzdání stavby a překročil dobu provádění o 1 měsíc, byly nezbytné další KD na stavbě. Dle Příkazní smlouvy by předpoklad 14 KD à 3.500,- Kč = 49.000,- Kč bez DPH, uskutečněno o 4 KD navíc, tj. 4 x 3.500,- = 14.000,- Kč bez DPH.	14.000,00
2.	Nečinnost dodavatele si vyžádala další nezbytné úkony potřebné k dokončení díla - výzvy k dokončení díla, výzvy k nápravě nesprávně provedených částí díla, další jednání a dílčí kontroly na stavbě.	5.000,00
	<b>Celkem více práce</b>	<b>19.000,00</b>

Celkem méněpráce bez DPH 19.000,00  
DPH 21 % 3.990,00  
**celkem vč. DPH 22.990,00**

Příloha:

Položkový rozpočet méněprací

Za příkazníka:

Roman Vlček, v.r.

Za příkazce:

x

V Praze dne

44 042,00

