

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 15113/19
na zhotovení stavby

„Využití srážkových vod u 3. ZŠ (Sluníčková)“

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon),
mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.
Smluvní strany

Název: Město Kadaň
Zastoupený: PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo: 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČO: 00261912
DIČ: CZ00261912
Bankovní spojení: XX
Číslo účtu: XX

Název: FRK s.r.o.
Zastoupený: Ahmadem Raadem, jednatelem
Sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
IČ: 61324817
DIČ: CZ61324817
Bankovní spojení: XX
v obch. Rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem - oddíl C vložka 6897

II. Výchozí podklady a údaje

Název stavby: Využití srážkových vod u 3. ZŠ (Sluníčková)
Místo stavby: 3. ZŠ Kadaň
Investor: Město Kadaň

III. Předmět dodatku

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. **15113/19** ze dne 17.10.2019 (dále jen „Smlouva“) je posunutí termínu dokončení stavby z důvodu dodržení technologického postupu a termínu dodání samonosných plastových nádrží (3ks).

Dle technologického postupu je doporučeno provádět betonáž nádrží postupně po vrstvách cca 40 cm denně. Nedoporučuje se zalití nádrže betonem z mixu během jednoho dne. Po vytvrnutí betonu ve vzpěrách se musí také zabetonovat strop nádrže. Nádrž musí zůstat napuštěna, dokud beton nevyzraje, poté je možno zasypat stropní desku a následně nádrž vypustit a běžně používat.

Termín dodání samonosných plastových nádrží je 2-3 týdny.

IV. Doba plnění

Text článku 4.2 je upraven následovně:

Původní text:

Dílo bude provedeno: tedy řádně ukončeno (tj. bez vad a nedodělků) a předán jeho předmět nejpozději do, a to z důvodu nutné administrace zakázky, resp. projektu ve vztahu k IROP je, **31. 08. 2020.**

Nový text

Dílo bude provedeno: tedy řádně ukončeno (tj. bez vad a nedodělků) a předán jeho předmět nejpozději do, a to z důvodu nutné administrace zakázky, resp. projektu ve vztahu k IROP, 30. 09. 2020.

Další podmínky pro dokončení předmětu Smlouvy v prodlouženém termínu:

Zhotovitel zajistí bezpečný přístup žáků do školy, družiny, jídelny, tělocvičny a do altánu. Zhotovitel bude provádět stavební práce ve všední dny od 8.15 do 13.45 h tak, aby minimalizoval hluk pocházející ze stavební činnosti. Stavební stroje bude v tomto časovém úseku používat omezeně.

Zhotovitel bude dbát po celou dobu realizace stavby na řádné oplocení staveniště tak, aby zamezil vstupu cizích osob do prostoru stavby.

Zhotovitel dodá do 24. 8. 2020 vedení školy časový harmonogram prací a návrh na zajištění bezpečnosti staveniště.

Ostatní ujednání článku 4.2 zůstávají beze změny.

V. Závěrečná ustanovení

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněné. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotovení o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

Tento dodatek byl schválen Radou města dne 30. 07. 2020 usnesením č. 564/2020.

V Kadani dne 10.08. 2020

Vdne 13. 08. 2020

.....
město Kadaň

PaedDr. Jiří Kulháněk, starosta

.....
FRK s.r.o.

Ahmad Raad, jednatel