

Dodatek č.1**Smlouvy o dílo č. 202010**

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. paní k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:**Vodohospodářská stavební spol. s r.o.**

se sídlem: Černovická 4264, 43003 Chomutov
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2065
zastoupená: Ing. Ladislavem Červeným, jednatelem společnosti
zástupce pro věci technické:
IČ: 44567022
DIČ: CZ44567022
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 277670250/0300
telefon:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět plnění**2.1 Identifikační údaje stavby**

Název stavby: TP007048 Duchcov, Míru, Mlýnská, Sklářská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Místo stavby : Duchcov
Okres: Teplice, Ústecký kraj
Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Provozovatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

2.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s občanským zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele kompletní dílo - dodávku stavby, včetně vyzkoušení a uvedení do provozu a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.**2.3 Dílo bude provedeno:**

- za podmínek uvedených v této smlouvě
- dle projektové dokumentace stavby zpracované Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s.
- dle vyjádření dotčených organizací, veřejnoprávních orgánů a stavebního povolení (č. j.: MgMT/114504/2019/Za, ze dne 4. prosince 2019)
- dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahujících se k realizaci díla
- dle úplné nabídky zhotovitele ze dne 11.03.2020.

Smluvní strany, vědomy i svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

III. Čas plnění

text bodu 3. 2 se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

3.2 Dokončení stavby do: **nejpozději do 30. 9. 2020**

IV. Cena za dílo

text bodu 4. 1. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou

<i>Cena díle dle SoD celkem:</i>	8.365.717,74 Kč (bez DPH)
<i>Vícepráce:</i>	320.398,23 Kč (bez DPH)
<u>Nová cena díla:</u>	8.686.115,97 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 10.510.200,32 Kč

Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Teplicích dne

Objednatel:

Ing. Bronislav Špič ■
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

②

.....

■
jednatel společnosti
Vodohospodářská stavební spol.s r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2020	
Zhotovitel: Vodohospodářská stavební spol. s r.o., Černovická 4264, 43003 Chomutov					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 3.7.2020	
Název akce: TP007048 Duchcov, Míru, Mlýnská, Sklářská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	Příloha č.1 – zápisy ve stavebním deníku Příloha č.2 - fotodokumentace			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz. příloha – soupis více a méněprací			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Vícepráce – výměna zásypového materiálu PD předpokládá, že bude 50% výkopového materiálu použito ke zpětnému zásypu. V délce trasy kanalizace i vodovodu se vyskytly nepředvídatelné geologické poměry, byl proveden geotechnický posudek, výkopová zemina není vhodná pro zpětný zásyp, proto dojde ke 100 % výměně vhodným zásypovým materiálem. Vícepráce – přeložka vodovodu V trase kanalizace křižovatka ul. Mlýnská a ul. Havířská (hasiči) je nezbytné nutné provést přeložku stávajícího vodovodu. Po provedení sondy je zjištěno, že dochází ke střetu se stávajícím vodovodním řádem (hloubka řádu i kanalizace dle PD je totožná). Z tohoto důvodu bude provedena přeložka vodovodního řádu. Změna termínu stavby V rámci koordinace stavebních prací s firmou Plynomont Teplice (rekonstrukce plynovodu), dochází ke zpožděnému nástupu na navazující etapy výstavby kanalizace a vodovodu. Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: x					
Ocenění změny: Celkem 320 398,23 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
8 686 115,97 Kč bez DPH			30 kalendářních dnů		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **320 398,23 Kč bez DPH**
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 409 765,86 Kč bez DPH, tj. **4,90 %** nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 89 367,63 Kč bez DPH, tj. **1,07 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **2**

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Podpis

Datum

PRIJETI ZMENY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY

spol. s r.o.

3115,

415 01 Teplice

2244957

DIC CZ62244957

Datum

12. 8. 2020

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Datum 12. 8. 2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

Podpis

Datum 14. 8. 2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.