

**DODATEK Č. 1 KESMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo zhotovitele 973/20

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 24.01.2020 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické : [REDAKCE]  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDAKCE]  
[REDAKCE] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění  
technického dozoru investora, odevzdání stavení, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této  
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

**1.2 Zhotovitel:**MAPECO MOST a.s.

se sídlem : Čepirohy 143, 434 01 Most  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167  
zastoupená: Petr Budský, člen představenstva  
zástupce pro věci technické: [REDAKCE]  
IČ: 25028685  
DIČ: CZ25028685  
bankovní spojení: KB a.s. Most, č. ú. 3389300207/0100  
telefon: [REDAKCE]  
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDAKCE]  
[REDAKCE] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDAKCE].

**II. Předmět Dodatku**

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Text článku 3.2 se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

Dokončení stavby do 30.09.2020.

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící  
užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

2.3 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV. Cena za dílo.

IV. Cena za dílo

4.1. Smlouva o dílo

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
4.920.397,63	21	5 953 681,13

Dodatek č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
296 861,84	21	359 202,83

Celkem vč. Dodatku č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
5 217 259,47	21	6 312 883,96

Odůvodnění:

Řešení technických obtíží stavby v křižovatce ul. Duchcovská, U soudu, Alejní.

2.4 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list číslo 01/2020

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

**Objednatel:**

Severočeská vodárenská s  
415 50 Teplice, Přítkov  
IČ 49099469, DIČ CZ49099

(2)

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Mostě dne .....

Petr Budský  
člen představenstva  
MAPECO MOST a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2020	
Zhotovitel:	MAPECO MOST a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 30.7. 2020	
Název akce: <b>TP037169 Teplice, Lounská          - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 2. etapa</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně	
				x	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	NE			
	na výkresy:	NE			
	na rozpočtové podklady:	ANO – změnový rozpočet			
	na jinou část smlouvy:	III. čas plnění			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> řešení technických obtíží stavby v křižovatce ul. Duchcovská, U soudu, Alejní <ul style="list-style-type: none"> <li>• ztížené podmínky při pokládce kanalizačního potrubí stoky A v souběhu a křížení s plynovodem a podzemním sdělovacím vedením CETIN – 15 kabelů (zkrácení rekonstrukce stoky a vybudování atypické revizní šachty)</li> <li>• ztížené podmínky při pokládce vodovodního potrubí řad 3 v souběhu a křížení s podzemním sdělovacím vedením CETIN, výkopy prováděny ručním způsobem</li> <li>• zajištění ochrany kabelových svazků ČEZ - Distribuce a CETIN při pokládce potrubí vodovodního řadu 2</li> <li>• ruční bourání 7 ks betonových bloků u stávajícího potrubí LTH DN350, pod těžkými ocelovými přejezdy zajišťujícími průjezdnost veškeré dopravy v centrální části města</li> </ul>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					X
Počet připojených listů výkresů změny:					
<b>Ocenění změny:</b> <p style="text-align: center;"><b>296 861,84 Kč</b></p>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
4 920 398,- + 296 862,- = 5 217 260,- Kč			30 (třicet) kalendářní dny do 30.09.2020		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 296 862,- Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 296 862 Kč bez DPH, tj. 6,03 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -70 061 Kč bez DPH, tj. 1,42 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 296 862 Kč bez DPH, tj. 6,03 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí -70 061 Kč bez DPH, tj. 1,42 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 10					

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

[redacted]

[redacted]

Datum 30.7.2020

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele,
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 (7,45) % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky..

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted]

Datum: 13-08-2020

[redacted]:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted]

Datum:

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 5 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 ZZVZ rovněž.

[redacted]

Datum: 14. 9. 2020

[redacted] změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.