



J.: MMJ/ORM/159197/2020-TeR
vp20v01vvy

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Cyklostezka G02 – ul. U Rybníčku – ul. Křížíkova, Jihlava“
stavební práce
dotační

Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována

pod č.: 451/ORM/2020/2

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 451/ORM/2020 uzavřenou dne 15. 4. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2020, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 785/20 – RM ze dne 30. 7. 2020 týkající se akce:

„Cyklostezka G02 – ul. U Rybníčku – ul. Křížíkova, Jihlava“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**

se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 002 86 010
DIČ: CZ 00286010
(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Společnost TERNI s.r.o. + SWIETELSKY pro Jihlavu**

se sídlem: Na Bělidle 4819, 586 01, Jihlava
(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

vedoucí společník a správce společnosti:

TERNI s.r.o.

se sídlem: Na Bělidle 4819/1b, 586 01, Jihlava
zastoupený: Ing. Prokopem Hávou, jednatelem
IČO: 42634296
DIČ: CZ 42634296

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4215
(TERNI s.r.o. dále též jako „vedoucí společník“)

druhý společník:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

adresa: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

zastoupený: Ing. Petrem Sekničkou, Janem Půžou, oba na základě plné moci

IČO: 48035599

DIČ: CZ 48035599

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(SWIETELSKY stavební s.r.o. dále též jako „druhý společník“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Objednatel a zhotovitel dne 15. 4. 2020 uzavřeli smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2020, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Cyklostezka G02 - ul. U Rybníčku – ul. Křížíkova, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).

2.2. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán z důvodů zohlednění dopadů níže uvedených okolností, kdy v době provádění díla vzešla objektivní nutnost:

- dodatečného kácení dřevin a vegetace v místě provádění díla, které byly v kolizi s částí díla specifikovanou projektovou dokumentací jako objekt IO 201, a to včetně nutnosti zajištění příslušných správních povolení a souhlasů vše k řádnému provedení tohoto kácení;
- úpravy projektové dokumentace pro provedení dalších nezbytných opatření k zajištění únosnosti podloží v místě objektu IO 102
- úpravy projektové dokumentace v rozsahu objektu IO 101.

2.3. S ohledem na výše uvedené a dále s odkazem na žádost vedoucího společníka o prodloužení termínu plnění díla ze dne 29. 6. 2020 se smluvní strany dohodly, že bude termín dokončení a předání díla prodloužen do 31. 10. 2020.

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. S ohledem na výše uvedené mění smluvní strany čl. 4 odst. 4.1. smlouvy tak, že původní textace tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním:

*„4.1. Zhotovitel se pak zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději ve lhůtě **do 31. 10. 2020**.*

(dále jen „termín dokončení“)

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na díle neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem v souladu s čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení.

*Bez ohledu na výše uvedený termín dokončení, vč. předání kompletní dokladové části objednateli, objednatel stanovuje jeden **závazný milník**, do kterého je zhotovitel povinen stavebně dokončit část předmětu díla specifikovanou projektovou dokumentací v části - soupis prací, jako „IO 103 Parkoviště ul. U Rybníčku“, a to včetně uvedení komunikace U Rybníčku do původního stavu a umožnit objednateli předčasné užívání této části díla, tj. též uzavřít s objednatelem dohodu o předčasném užívání v souladu s touto smlouvou, a to vše nejpozději do: **30. července 2020** (dále též jako „milník“).*

Současně je zhotovitel povinen poskytnout součinnost vč. umožnění vstupu na staveniště při realizaci veškerých přeložek inženýrských sítí i dalším subjektům a to v celé trase týkající objektu „IO 103 Parkoviště ul. U Rybníčku“ specifikovaného projektovou dokumentací.

Pro vyloučení všech pochybností se termín dokončení a milník souhrnně označují jako „termíny plnění“, jednotlivě pak jako „termín plnění“. Nesplní-li zhotovitel dílo či kteroukoliv jeho část v rozsahu stanoveném touto smlouvou v kterémkoliv termínu plnění vše v souladu s příslušným ustanovením dle této smlouvy, dostává se zhotovitel do prodlení.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.

- 4.3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 4.5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a to včetně původní smlouvy ve znění všech doposud uzavřených dodatků v registru smluv.
- 4.6. Objednatel zajistí uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Za zhotovitele:

V Jihlavě dne: 17.2.2020



TERNI s.r.o.
Na Bělidle 1b, 586 01 JIHLAVA
tel.: 567 330 270

Ing. Prokop Háva
jednatel společnosti
TERNI, s.r.o.



Za objednatele:

V Jihlavě dne: 20.2.2020



Mgr. Petr Ryška
náměstek primátorky



Ing. Petr Seknička
na základě plné moci
SWIETELSKY stavební s.r.o.
CR - 393 01 Pelhřimov, K Sílu 1143
IČ: 480 35 599. DIČ: CZ480 35 599



Jan Půža
na základě plné moci
SWIETELSKY stavební s.r.o.