

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 518/ORM/2020 dne 5. 5. 2020, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci

„Oprava požární nádrže Pístov“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)
2. Zhotovitel: **AGOS stavební a.s. Pelhřimov**
se sídlem: Tomáše ze Štítného 634, 393 01 Pelhřimov
zápis v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 529
zastoupený: Ing. Martinem Beranem, místopředsedou představenstva
IČO: 46679626
DIČ: CZ46679626
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 5. 2020 smlouvu o dílo vedené u objednatele pod č. 518/ORM/2020, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Oprava požární nádrže Pístov**“ (dále též jako „smlouva“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn oproti původnímu rozsahu předmětu díla, které vznikly po provedení kopaných sond okolo břehu nádrže.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovým listem.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu č. 1.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1

1) *Úprava technického řešení opravy nádrže, nátoky/výtoku a příjezdu k nádrži*

Projektová dokumentace předpokládala jinou skladbu materiálů okolo břehu nádrže než jaká byla odhalena kopanými sondami provedenými před započítáním bouracích prací. Byla dohodnuta úprava projektové dokumentace, která bude vycházet ze skutečného stavu. Projektová dokumentace neřeší ochranu betonové zámkové dlažby před příjezdem k požární nádrži, protože v době návrhu projektu ještě nebyla provedena.

Z důvodu příjezdu těžké manipulační techniky k požární nádrži bylo dohodnuto, že dlažba bude ochráněna před poničením rozebráním, uschována na místě samém a následně znova položena. Dále bylo dohodnuto zvětšení stání pro hasiče z důvodu zvětšení manipulační plochy a lepší budoucí udržitelnosti okolí. V části výtoky bylo zohledněno odčerpávání dešťové vody během vydatných dešťů, kterou nebylo možné skrz původní vypustné potrubí nechat samovolně odtéct. Nová nátoková trubka nádrže byla osazena delší oproti návrhu PD s betonovým návlekiem.

Odpočty celkem	- 421.773,84 Kč
Přípočty celkem	+ 415.541,10 Kč
Celkem	- 6.232,74 Kč

2. S ohledem na výše uvedené mění smluvní strany čl. IV. odst. 1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele, a to na celý rozsah díla daný touto smlouvou, projektovou dokumentací a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též jako „položkový rozpočet“), vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně se svou nabídkou. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Cena díla celkem bez DPH činí:	1.277.836,18 Kč
Celková cena dodatku č. 1 bez DPH	-6.232,74 Kč
<u>Celková cena díla dle smlouvy vč. dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>1.271.603,44 Kč</u>


+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem č. 1 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva stejnopisy pro zhotovitele.
4. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, a to včetně původní smlouvy ve znění jejich dodatků. Uveřejnění dle tohoto ustanovení zajistí statutární město Jihlava.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Pelhřimově dne 19. 2. 2020

Za zhotovitele

V Jihlavě dne 20. 2. 2020

Za objednatele

