

DODATEK č. 2

ke smlouvě č. 11PT- 000912 ev.č. 039/16, uzavřené dne 6.4.2016

mezi

objednatel : **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ 659 93 390
zastoupeným : , na základě Pověření, ředitelem Správy Pardubice
Hlaváčova 902, Pardubice 530 02
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Sdužení Valbek - Metroprojekt.**
vedoucí společník: **Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505, Liberec 460 01**
zastoupeným : , jednatel společnosti
bankovní spojení:
IČO: 25023446
DIČ: CZ 25023446

zhotovitel: **METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, Praha 120 00**
zastoupený: - místopředseda představenstva
- člen představenstva
IČO: 452 71 895
DIČ: CZ 45271895

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

na provedení služeb:

výkon inženýrské činnosti za účelem zajištění částečného majetkoprávního projednání a vydání stavebních povolení pro stavbu

„I/36 Pardubice, Trnová, Fáblovka, Dubina, IČ“

I.

Doba plnění – článek III

Po dohodě smluvních stran se mění lhůta k dokončení majetkoprávního vypořádání do 31. 10. 2021. Důvodem je protahující se řízení o odnětí vlastnických práv, vedená u Magistrátu města Pardubic a Krajském úřadu Pardubického kraje. Dalším důvodem zpoždění majetkoprávní přípravy stavby jsou probíhající soudní spory ve věci.

II.

V oblasti majetkoprávního vypořádání jsou souběžně s podáním žádosti o odnětí vlastnických práv podávány žaloby za účelem stanovení znalce pro určení obvyklé ceny pozemků. K dnešnímu dni evidujeme 3 žaloby. S odhadem na průběh soudních sporů byl stanoven i termín závěrečného majetkoprávního vypořádání.

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní body původní Prováděcí smlouvy č. 11PT-000912 zde neuvedené, včetně následujících dokumentů zůstávají nezměněny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu. Jeho změny a úpravy jsou možné pouze písemným, oboustranně podepsaným dodatkem.

PODEPSÁN:

ředitel Správy Pardubice

za objednatele

PODEPSÁN

jednatel spol. Valbek. spol. s r.o.

za poskytovatele

Oprávněný podpis (podpis)

Datum:

13. 08. 2020

Datum:

13 -08- 2020