

# **DODATEK Č. 2**

## **KE SMLOUVĚ O DÍLO**

evidované u objednatele pod č. 021/OS/2020  
(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

mezi

### **STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik**

se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká republika  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296,  
zastoupený: **Tomášem Hebelkou, MSc**, generálním ředitelem  
IČO: 00001279  
DIČ: CZ00001279  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: 200210002/2700  
(dále jen „**objednatel**“)

a

### **AIR TECHNIC Clima s.r.o.**

se sídlem Butovická 296/14, Jinonice, 158 00 Praha 5 zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 239728  
zastoupená: Ing. Janem Pavlíčkem, jednatelem  
IČO: 03908232  
DIČ: CZ03908232  
bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 6  
č. účtu: 107-9822090237/0100  
(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně „**smluvní strany**“)

### **I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2020 výše uvedenou smlouvu o dílo (dále jako „**smlouva**“). Dodatkem č. 1 uzavřeným mezi smluvními stranami dne 21. 7. 2020 se smluvní strany dohodly, že předmět plnění dle čl. III odst. 1 a 2 smlouvy se rozšiřuje o práce, na kterých se smluvní strany dohodly, že mají být provedeny nad rámec původně sjednaného plnění (*vícepráce*), a to v rozsahu Nabídky zhotovitele ze dne 2. 7. 2020 a na tuto nabídku navazujícího výkazu výměr víceprací.
2. Vzhledem k prodlení poddodavatele zhotovitele způsobeného mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na jejich vůli, konkrétně výpadku výroby souvisejícím s výskytem koronaviru a karanténními opatřeními, nebude zhotovitel schopen realizovat vícepráce v Dodatku č. 1 stanovené lhůtě plnění.

3. Na základě výše uvedeného a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dle čl. XII odst. 2 smlouvy dohodly, že smlouva se mění takto:

Čl. III odst. 4 smlouvy nově zní:

*„4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. III odst. 1 a odst. 2 této smlouvy v rozsahu předmětu plnění před účinností Dodatku č. 1 v termínu do 10 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Vícepráce v rozsahu dle Dodatku č. 1 této smlouvy se zavazuje zhotovitel provést do 7 týdnů od účinnosti Dodatku č. 1. Podrobný rozpis prací pro dobu realizace díla bude uveden v časovém harmonogramu dle odstavce 6 tohoto článku.“*

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou Dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č. 2 je sepsán v českém jazyce ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 2 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn po jeho podpisu Smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. Veškeré úkony související se zveřejněním zajistí objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
**STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik**  
Tomáš Hebelka, MSc  
generální ředitel

\_\_\_\_\_  
**AIR TECHNIC Clima s.r.o.**  
Ing. Jan Pavlíček  
jednatel