

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0981/18

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/48713: VELKÉ KARLOVICE, MOSTY -4, -5

Článek I. - Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

DOPRAPLAN s.r.o.

Sídlo: Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava 9
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 67435
IČO: 05411572
DIČ: CZ05411572
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek II. – Úvodní ujednání

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 12. 12. 2018 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0981/18 na zhotovení projektové dokumentace kompletní rekonstrukce mostů ev. č. 48713-4 a 48713-5, dne 10. 12. 2019 dodatek č. 1 k této smlouvě (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby úpravy termínu plnění dílčích částí závazků Smlouvy vlivem zdlouhavých jednání s vlastníky dotčených pozemků při zajištění majetkoprávních vztahů a vlivem průtahů v územním řízení vedeném stavebním úřadem, jenž nejsou z objektivních důvodů na straně Zhotovitele. Žádost o územní rozhodnutí stavby byla podána dne 24. 03. 2020. Dne 30. 04. 2020 bylo zahájeno územní řízení. Do dnešního dne, v návaznosti na mimořádná opatření v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CVV-2, nebylo územní rozhodnutí vydáno. Z těchto výše uvedených důvodů dochází k úpravě termínů plnění jednotlivých závazků ze Smlouvy.

Článek III. – Změny smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.2 a 4.3,** ve znění dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DÚR) (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných ve smlouvě) nejpozději do 31. 3. 2021.*
 - Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (územní rozhodnutí vč. NPM) nejpozději do 31. 3. 2021.*
- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 28. 07. 2020

V Ostravě, dne: 29. 07. 2020

.....

.....