



Správa  
Pražského hradu

SPH /2020  
ID RS smlouvy: 9776642  
ID RS dodatku:

## **D o d a t e k  č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2305/2019 ze dne 22.10.2019 na akci**

**„Stavební úpravy infocentra ve Slévárenském dvoře“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1

právní forma: příspěvková organizace

Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem

IČO: 49366076

DIČ: CZ49366076

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

plátce DPH

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **SP spol. s r.o.**

se sídlem: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 – Lipence

kontaktní adresa: Prvního pluku 320/17, 186 00 Praha 8

zastoupena: Josefem Šindelářem, jednatelem

IČO: 63669480

DIČ: CZ63669480

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

pod spisovou značkou oddíl C vložka 37741

plátce DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2305/2019 uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

### **Článek I. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že v průběhu provádění díla došlo k přerušení provádění díla a následnému omezení provádění díla v areálu Pražského hradu. Termín splnění díla se tak prodlužuje nejpozději do 15.9.2020 (mění se tak termín splnění díla uvedený v článku II., odst. 1 smlouvy).

2. Článek I, odst. 1. smlouvy se doplňuje takto:

*„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu za současného zúžení o méněpráce v rozsahu položkového rozpočtu. Položkový rozpočet víceprací a méněprací je nedílnou přílohou č. 1 dodatku. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména nikoli však výhradně v provedení montáže sdělovacích, signalizačních a zabezpečovacích zařízení, v provedení bouracích prací nad stanovený rámec. Méněpráce spočívají zejména nikoliv však výhradně v nerealizaci dodávky mobilních klimatizačních jednotek.“*

3. Článek III., odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

*„Nad rámec předmětu díla dle smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky a současně neprovede práce a dodávky, vše specifikované v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 a je tak nedílnou součástí tohoto dodatku.“*

*Cena víceprací dle přílohy č. 1 dodatku činí bez DPH 67.739,91 Kč  
(slovy: šedesátsedmtisícšestsetřicetdevět korun českých devadesátjedna haléřů)*

*Cena méněprací dle přílohy č. 1 dodatku činí bez DPH 39.444,- Kč  
(slovy: třicetdevěttisícčtyřistačtyřicetčtyři korun českých)*

*Cena díla dle smlouvy činí bez DPH 1.448.416,- Kč  
(slovy: jedenmiliončtyřistačtyřicetšesttisícčtyřistašestnáct korun českých)*

**Celková cena díla dle smlouvy a dodatku činí bez DPH 1.476.711,91 Kč**  
*(slovy: jedenmiliončtyřistasedmdesátšesttisícšestsetjedenáct korun českých devadesátjedna haléřů)*

*Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH, činí 310.109,50 Kč  
(slovy: třistadesettisícjedenstodevět korun českých padesát haléřů)“*

### **Článek II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 2305/2019 ze dne 22.10.2019.

3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Příloha č. 1 – specifikace víceprací a méněprací

V Praze dne

V Praze dne

Josef Šindelář  
jednatel  
SP spol. s r.o.

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu