

Dodatek č. 4 k
SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

č. smlouvy objednatele: 09EU-001446/15
č. smlouvy zhotovitele: 15 156 202
ze dne 30. 4. 2015 (dále jen „Smlouva“)

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: číslo účtu [REDACTED]

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: „SUDOP GROUP A“

s vedoucím účastníkem sdružení SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

za sdružení jednající [REDACTED]
[REDACTED]

■

se společníkem Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00

zastoupeným [REDACTED]

IČ: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

a

se společníkem DOPRAVOPROJEKT a.s.

se sídlem Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03

zastoupeným [REDACTED]
[REDACTED]

IČ: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu článkem 23.1 na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě, kterým dochází ke změně dílčího termínu plnění

veřejné zakázky: „D35 Hořice - Sadová, DSP/IČ“

Článek I.

Předmět dodatku

Předmětem **dodatku č. 4** je úprava termínu pro dokončení majetkoprávní přípravy, zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro nezbytné vyvlastnění.

Dlouhodobě jsou rozjednány kupní smlouvy s městem Hořice (podmínka vypořádání kauzy „Lávka přes D35“), s obcemi Sovětice (další podmínky – oprava a jiná skladba komunikací v obci) a Stračov (dtto). Současně jsou v řešení převody pozemků mezi organizačními složkami státu (SPÚ, ÚZSVM a ŘSD). Je zřejmé, že převody pozemků mezi organizačními složkami státu nelze řešit vyvlastněním. Vyvlastňovat obecní pozemky je také problematické (v kontextu postavení obce vč. občanů jako účastníků stavebního řízení). Současně v období nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR z důvodu pandemie Covid-19 bylo významným způsobem ovlivněno chování všech dotčených účastníků majetkoprávního vypořádání (obce, vlastníci dotčených pozemků, dotčené správní a jiné úřady, např. zastupitelský úřad ČR v Kanadě, kde žije jeden z dotčených vlastníků vykupovaného pozemku). Nově (od 06/2020) se řeší koordinace se sousední kolizní stavbou cizího investora. V poslední řadě je potřeba pro účely bezvadného podání návrhu na vyvlastnění dotčených pozemků zabezpečit nové znalecké posudky o ceně obvyklé i ceně zjištěné, a to k datu podání návrhu na vyvlastnění.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem není původní termín realizovatelný.

Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohody, že se Smlouva v části čl. 22.2. Zvláštních obchodních podmínek upravuje následovně:

<i>Popis části díla</i>	<i>Termín (lhůta) dokončení</i>
<i>Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění</i>	<i>do 31 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky</i>

Článek II.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
4. Tento dodatek č. 4 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 4 ke Smlouvě uzavírají svobodně a vážně, a že považují

jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODEPSÁN

za objednatele:

Datum: 08-08-2020

PODEPSÁN

za zhotovitele:

Datum: 15.7.2020