



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy objednatele: 1284/2020-SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 120131A (N 44/20/H)

Dodatek č. 1

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: [redacted]
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

2. Zhotovitel:

Společnost „Vlára – Vlachovice: AQT – ŠINDLAR“, jejímiž společníky jsou:

Společník číslo 1: **AQUATIS a.s.**

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno - město
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddílu B, vložce 775
Zastoupený: na základě pověření ze dne 15.11.2016 společně [redacted]
IČO: 46347526
DIČ: CZ46347526
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

Společník číslo 2: **ŠINDLAR s.r.o.**

Sídlo: V Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu C, vložce 19512
Zastoupený: [redacted]
IČO: 26003236
DIČ: CZ26003236

Sdružených na základě smlouvy o společnosti ze dne 13. 5. 2020 pod názvem: „Vlára – Vlachovice: AQT – ŠINDLAR“

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 3. 7. 2020 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „**Vlára, Vodní dílo Vlachovice, přírodě blízká opatření v povodí Vlárý, část H. Povodí Vysokopolského potoka – nádrže**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Termín pro podání nabídek v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Vlára, Vodní dílo Vlachovice, přírodě blízká opatření v povodí Vlára, část H. Povodí Vysokopolského potoka – nádrže“ byl oproti původním předpokladům prodloužen. Důvodem prodloužení bylo dodržení zákonných lhůt s ohledem na obdržené dotazy uchazečů. K uzavření smlouvy o dílo tak došlo ve výrazně pozdějším termínu, než byl termín, který byl předpokládán v dokumentaci tohoto zadávacího řízení.
3. Pozdější uzavření smlouvy o dílo tak zkrátilo dobu na realizaci díla.
4. Na základě výše uvedených objektivních skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo: článek III. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést ve lhůtě ode dne účinnosti smlouvy, nejpozději však do 31. 12. 2021. Pokyn objednatele nemůže být zaslán zhotoviteli dříve, než budou ukončeny a řádně protokolárně předány etapy díla uvedené v čl.II. odst. 6 bod A, B, C:*

Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Dílní termíny plnění:

A.Upřesnění koncepce do 11. 9. 2020
B.Doplňující průzkumy do 13. 11. 2020
C.Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DSJ) do 12. 2. 2021
D.Zajištění společného povolení do 120 dnů od obdržení pokynu objednatele
E.Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) do 90 dnů od obdržení pokynu objednatele
F.Autorský dozor

5.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, vč. ujednání o ceně díla, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá dodatek uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tento dodatek uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že je tento dodatek projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jednu zhotovitel.

V Brně dne: 4. 8. 2020

V Brně dne: 24.7.2020.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
generální ředitel