

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 04/2020-MĚSTO

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

## 1. Smluvní strany

### Objednatel:

název: **Město Moravské Budějovice**  
sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice  
IČ: 00289931  
DIČ: CZ00289931  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Vlastimil Barinka, starosta města**  
zástupce ve věcech technických: [redacted] **vedoucí OSRI**  
telefon, fax, e-mail: [redacted]  
(dále jen **Objednatel**)

a

### Zhotovitel:

název: **SATES ČECHY s.r.o.**  
sídlo: Radkova 252, 588 56 Telč  
zapsaný v obchodním rejstříku: u KS v Brně, C43099  
IČ: 25172654  
DIČ: CZ25172654  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
zástupce ve věcech smluvních: [redacted] **Objednatel**  
telefon, fax, e-mail: [redacted]  
zástupce ve věcech technických: [redacted] **obchodní náměstek**  
[redacted] **výrobní náměstek**  
telefon, fax, e-mail: [redacted]  
(dále jen **Zhotovitel**)

## 1. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 04/2020-MĚSTO uzavřené mezi smluvními stranami dne 20. 03. 2020 (dále jen „SoD“), kterým se SoD, ve znění pozdějších dodatků, mění dle čl. 2 tohoto Dodatku.

Předmětem SoD jsou stavební práce na dílo „Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě Mexiko“.

## 2. ZMĚNY SMLOUVY

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 k SoD je změna termínu dokončení díla z důvodu vzniklých nepředvídatelných okolností, které vedly ke změně rozsahu prováděných prací (přeložka plynových přípojek, výstavba sukovodu, dlouhodobé nevhodné technologické podmínky, zamezení nástupu zahraničních zaměstnanců v souvislosti s koronavirovou epidemií) a z důvodu víceprací požadovaných objednatelem (parkovací plocha a rozšíření komunikací).

2.2. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách: bod č. 4.4. v článku 4 SoD se ruší a nahrazuje se novým bodem 4.4. následujícího znění:

Doba výstavby díla dle SOD:	151 dnů
Prodloužení doby výstavby díla	50 dnů
<b>Celková doba výstavby díla</b>	<b>201 dnů</b>

Ukončení a předání celého díla, vč. vyklizení staveniště nejpozději ve lhůtě do 201 kalendářních dnů ode dne zahájení prací.

2.3. Ostatní body čl. 4 SoD zůstávají v platnosti.

## 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 04/2020-MĚSTO uzavřené dne 20. 03. 2020.

3.3. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je příloha: Harmonogram prací.

3.4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

3.5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU – GDPR.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.9. Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města Moravské Budějovice RM- 52/2020/14 dne 17.08.2020.

V Mor. Budějovicích, dne: 24. 08. 2020

V Telči dne: 19. 8. 2020

Za Zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Bařinka, starosta

\_\_\_\_\_  
objednatel

