

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 233/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 2020-003

(dále jen „smlouva“)

### Smluvní strany:

#### **Objednatel:**

sídlo:  
statutární orgán:  
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo  
a k jednání o podmínkách smlouvy:  
oprávnění jednat o věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

#### **Povodí Vltavy, státní podnik**

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

[REDACTED], ředitel sekce technické  
[REDACTED], ředitel sekce technické  
[REDACTED], referent oddělení realizace investic

70889953

CZ70889953

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

e-mail: [REDACTED]

a

#### **Zhotovitel:**

sídlo:  
zastoupená:  
oprávněn jednat o věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

#### **plusarch – architekti s.r.o.**

B. Němcové 12/2, České Budějovice 7, 370 01  
České Budějovice

Ing. arch. Janem Palou, jednatelem

Ing. arch. Jan Pala, jednatel

04716558

CZ04716558

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C,  
vložka 24492

e-mail: [REDACTED]

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

### I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby na akci: „**VD Štěchovice – rekonstrukce budov zázemí VD**“ ze dne 20. 2. 2020.
2. Důvodem prodloužení termínu je opoždění potřebného vyjádření příslušného stavebního úřadu, které je nezbytné k uzavření předmětu plnění.

3. Důvodem změny ceny díla je vyjádření příslušného stavebního úřadu k hrubopisu dokumentace ve stupni DUR, že je na místě záměr schvalovat společným řízením, tedy DUR+DSP. Dále bylo nad rámec smlouvy ve vazbě na pasport stavby nezbytné vypracovat geometrické plány, aby bylo možné do katastru zanést nové objekty a parcely.
4. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. a v čl. III. následujícím způsobem:

## II.

### Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odst. 1 nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději **do 30. 9. 2020.**

### Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odst. 1 nově zní:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH).....	287 600,00 Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH).....	18 000,00 Kč
méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH).....	- 11 000,00 Kč
<b>Celková cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH).....</b>	<b>294 600,00Kč</b>

**(slovy: dvěstědevadesátčtyřtisícšestset korun českých).**

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

### Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odst. 4 nově zní:

4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury – daňového dokladu (dále jen „**faktura**“). Faktura bude vystavena po řádném protokolárním předání a převzetí díla. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dní po předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Podkladem pro fakturaci a přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:

- příloha č. 1 – Soupis prací pro dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 233/2020

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne .....

V Českých Budějovicích dne .....

.....  
[redacted]  
ředitel sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. arch. Jan Pala  
jednatel  
**plusarch – architekti s.r.o.**