

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO**č. 1441-2016-505101***(dále jen „Dodatek“)***uzavřený**podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AGROPOZ CB s.r.o. (reprezentant sdružení AGROPOZ CB s.r.o., AGROPOZ, v.o.s. a GEOPOZEM, v.o.s.)
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Vrážkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Vrážek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	ccgn9ex
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank
Číslo účtu:	209648967/0600
IČO:	28148916
DIČ:	CZ28148916
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Jaroslav Vrážek

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 21. 10. 2016 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vrcov**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a uzavřených dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Na kontrolním dnu, konaném 11. 8. 2020, bylo konstatováno, že chyby v evidenci katastru nemovitostí byly dle Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště České Budějovice (KP ČB) v maximální možné míře odstraněny a KP ČB Pobožce sdělil, že „z pohledu katastrálního úřadu je tedy možno pokračovat ve zpracování KoPÚ“. Následně byly tedy obnoveny práce na návrhu KoPÚ.
2. V návaznosti na výše uvedené a zápis z mimořádného kontrolního dne z 21. 10. 2019 byly mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty následující posuny termínů odevzdání částí díla:
 - **3.1.5. – z 21. 10. 2019 na 14. 9. 2020**
 - **Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč – z 21. 10. 2019 na 14. 9. 2020**
 - **3.2.1. – 3.2.1.3. – z 25. 11. 2019 na 14. 10. 2020**
 - **3.2.2. – z 27. 4. 2020 na 15. 3. 2021**
 - **Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč – z 25. 6. 2020 na 17. 5. 2021**

Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele

25.8.2020

Za zhotovitele:

25.8.2020

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jaroslav Vrážek
statutární orgán zhotovitele

V technických záležitostech:

25.8.2020

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Za správnost:

.....
Ing. Jarmila Najmanová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha– Položkový výkaz činností pro k. ú. Vrcov

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 - KoPÚ Vrcov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	35	1 000	35 000	30. 4. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	13	3 000	39 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	324	1 150	372 600	31. 5. 2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0			
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	224	2 000	448 000	30. 9. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	324	300	97 200	30. 6. 2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	319	500	159 500	14.9.2020
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 151 300	14.9.2020
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	319	700	223 300	14.10.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	324	50	16 200	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	500	35 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	10 000	10 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	319	800	255 200	15.3.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					569 700	17.5.2021
3.3	Mapové dílo	ha	319	500	159 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					159 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	1 000	100 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					100 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 151 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	569 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	159 500 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	100 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 980 500 Kč
DPH 21% v Kč	415 905 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 396 405 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jaroslav Vrážek
statutární orgán zhotovitele

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.