



KUJIP01EQDNL

DODATEK č. 2

ID č. 139168

ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 4. 2019 (ID č. 124553) na akci

„Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce sociálních zařízení“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje,
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána
kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Novotný, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor
majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel: +420 56460221, +420 564602213
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: **TERMGAS s.r.o.**
se sídlem: Údolní 314/49, 147 00 Praha 4
zastoupený: Pavlem Hobzou
zástupce pro věci smluvní: Pavel Hobza
zástupce pro věci technické: Petr Neubauer, Petr Nimmertondl
osoba pověřená vedením stavby: Ing. Monika Vetešníková
tel./fax: 736 751 019
IČO: 26007967
DIČ: CZ26007967
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 2781200257/0100
zápis v obchodním rejstříku: C183658 vedená u Městského soudu v Praze

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ID č. 124553 uzavřené dne 29. 4. 2019 (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 4.2 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

„4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 9 548 148,00 Kč

DPH 21 %: 2 005 111,09 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 11 553 259,16 Kč

slovy: jedenáct milionů pět set padesát tři tisíc dvě stě padesát devět korun českých a šestnáct haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 2:

Cena díla bez DPH: 9 086 622,89 Kč

DPH 21%: 1 908 190,81 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 10 994 813,70 Kč“

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 2 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.


Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací)

21. 08. 2020

Havlíčkův Brod *19. 8. 2020*

Jihlava


Pavel Hobza
jednatel TERMGAS s.r.o.


Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje pro oblast
ekonomiky a majetku

TERMGAS s.r.o.

Údolní 314/49, 147 00 Praha 4

Provozovna:

Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

strana 2 (celkem 2)


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

50

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 190226
Stavba: SOŠ Nové Město n.M.

KSO:
Místo: SOŠ Nové Město n.M.

CC-CZ:
Datum: 5.8.2020

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:
TERMGAS s.r.o.

IČ: 26007967
DIČ: CZ26007967

Projektant:
Filip Marek - projektová činnost ve výstavbě

IČ: 72464372
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 461 525,18

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	461 525,18	96 920,29
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 558 445,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TERMGAS S.R.O.
Udolní 314/49, 147 00 Praha 4
Provozovna:
Humpolecká 3892, 580 01 Humpolecký Brod
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 190226

Stavba: SOŠ Nové Město n.M.

Místo: SOŠ Nové Město n.M.

Datum: 05.08.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Filip Marek - projektová
činnost ve výstavbě

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

461 525,18

558 445,47

SO 02 II. ETAPA rekonstrukce soc. zařízení

461 525,18

558 445,47

ZL Změnové listy

461 525,18

558 445,47

ZL č. 1 elektro 3NP+4NP

336 957,60

407 718,70

ZL č. 2 Přečhodové lišty

16 023,36

19 388,27

ZL č. 3 Doplnění SDK

20 493,41

24 797,03

ZL č. 4 Osekání omítek ve sprchách + nové omítky

29 426,74

35 606,36

ZL č. 8 Stavební práce

38 824,07

46 977,12

ZL č. 9 Malby a nátěry (penetrace - můstek na omyvatelný nátěr)

19 800,00

23 958,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ Nové Město n.M.

Objekt:

SO 02 - II. ETAPA rekonstrukce soc. zařízení

Soupis:

ZL - Změnové listy

Uroveň 3:

ZL č. 1 - elektro 3NP+4NP

KSO:

Místo: SOŠ Nové Město n.M.

CC-CZ:

Datum: 05.08.2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

IČ:

26007967

DIČ:

CZ26007967

Projektant:

Filip Marek - projektová činnost ve výstavbě

IČ:

72464372

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				336 957,60
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	336 957,60	21,00%	70 761,10	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			407 718,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TERMGAS s.r.o.

Údolní 314/49, 147 00 Praha 4

Provozovna:

Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOS Nové Město n.M.

Objekt:

SO 02 - II. ETAPA rekonstrukce soc. zařízení

Soupis:

ZL - Změnové listy

Úroveň 3:

ZL č. 1 - elektro 3NP+4NP

Místo:

SOS Nové Město n.M.

Datum:

05.08.2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Filip Marek -
projektová činnost
ve výstavbě

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	336 957,60
1.1 - Dodávky	66 447,96
M21 - Elektromontáže	134 187,86
M21.3 - Svítidla	95 620,24
M21.6. - Svítidla chodba 3NP +4NP a ovládací tlačítka	34 848,64
M21.5 - HZS	8 398,32
ON - Ostatní náklady	32 303,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ Nové Město n.M.

Objekt:

SO 02 - II. ETAPA rekonstrukce soc. zařízení

Soupis:

ZL - Změnové listy

Úroveň 3:

ZL č. 1 - elektro 3NP+4NP

Místo:

SOŠ Nové Město n.M.

Datum:

05.08.2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Filip Marek -
projektová činnost
ve výstavbě

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

336 957,60

D	1.1	Dodávky				66 447,96		
1	K	Pol__1	RP-rozváděč kompl. - viz výkres	ks	6,00000	11 074,66	66 447,96	SOD
	PP		RP-rozváděč kompl. - viz výkres					

D	M21	Elektromontáže				134 187,86		
2	K	Pol__3	Cu 3ox1.5 mm2	m	400,00000	34,61	13 844,00	SOD
	PP		Cu 3ox1.5 mm2					
3	K	Pol__4	Cu 3jx1.5 mm2	m	280,00000	34,61	9 690,80	SOD
	PP		Cu 3jx1.5 mm2					
4	K	Pol__5	Cu 3jx2.5 mm2	m	300,00000	40,38	12 114,00	SOD
	PP		Cu 3jx2.5 mm2					
5	K	Pol__6	Cu 5jx1.5 mm2	m	30,00000	40,38	1 211,40	SOD
	PP		Cu 5jx1.5 mm2					
6	K	Pol__8	CY 2.5 mm2,zž	m	20,00000	28,84	576,80	SOD
	PP		CY 2.5 mm2,zž					
7	K	Pol__9	Cu 4 mm2,zž	m	50,00000	32,30	1 615,00	SOD
	PP		Cu 4 mm2,zž					
8	K	Pol__10	Cu 6 mm2,zž	m	20,00000	39,22	784,40	SOD
	PP		Cu 6 mm2,zž					
9	K	Pol__11	spínač jednopólový, řazení 1, kompl.	ks	11,00000	201,88	2 220,68	SOD
	PP		spínač jednopólový, řazení 1, kompl.					
10	K	Pol__13	spínač jednopólový, řazení 6, kompl.	ks	48,00000	213,42	10 244,16	SOD
	PP		spínač jednopólový, řazení 6, kompl.					
11	K	Pol__14	pohybové do krabice, kompl.	ks	6,00000	1 211,28	7 267,68	SOD
	PP		pohybové do krabice, kompl.					
12	K	Pol__15	autonomní hlídač požáru se sirénou, zár. 3roky, s certifikátem, kompl.	ks	18,00000	669,09	12 043,62	SOD
	PP		autonomní hlídač požáru se sirénou, zár. 3roky, s certifikátem, kompl.					
13	K	Pol__16	zás.230V/16A, zapuštěná, bílá, jednonásobná,s clonkou, kompl.	ks	108,00000	207,65	22 426,20	SOD
	PP		zás.230V/16A, zapuštěná, bílá, jednonásobná,s clonkou, kompl.					
14	K	Pol__17	zás.230V/16A, zapuštěná,jednonásobná, s přep. ochr., s clonkou, kompl.	ks	12,00000	1 211,28	14 535,36	SOD
	PP		zás.230V/16A, zapuštěná,jednonásobná, s přep. ochr., s clonkou, kompl.					
15	K	Pol__18	KRABICE odbočná	ks	40,00000	103,82	4 152,80	SOD
	PP		KRABICE odbočná					
16	K	Pol__21	KRABICE rozpojovací	ks	150,00000	103,82	15 573,00	SOD
	PP		KRABICE rozpojovací					
17	K	pol.	Podružný materiál	soubor	1,00000	5 887,96	5 887,96	SOD
	PP		Podružný materiál					

D	M21.3	Svítlidla				95 620,24		
24	K	Pol__26	A- SPMN 4 KN 190 V1/350 ND - ZAP, kompl.	ks	40,00000	1 211,28	48 451,20	SOD
	PP		A- SPMN 4 KN 190 V1/350 ND - ZAP, kompl.					
25	K	Pol__27	B- KSC 236 EP, kompl.	ks	12,00000	1 026,70	12 320,40	SOD
	PP		B- KSC 236 EP, kompl.					

D	M21.6.	Svítlidla chodba 3NP +4NP a ovládací tlačítka				34 848,64		
26	M	M008	svítlidlo do podhledu 600x600 mm, např. Modus I 418 ALU 4x18W	12	12,00000	1 130,30	13 563,60	
	PP		svítlidlo do podhledu 600x600 mm, např. Modus I 418 ALU 4x18W					
27	M	M009	Modus Lovato LVPC 1W, SE sv. Při výpadku	7	7,00000	2 810,00	19 670,00	
	PP		Modus Lovato LVPC 1W, SE sv. Při výpadku					
	P		Poznámka k poloze: svítlidla do podhledu 95x95mm d=80mm, např.					
28	M	M010	spínač tlačítkový 1/1 kompl	8	8,00000	201,88	1 615,04	
	PP		spínač tlačítkový 1/1 kompl					

D	M21.5	HZS				8 398,32		
18	K	Pol__28	Vyhledání stávajících rozvodů	hod	8,00000	299,94	2 399,52	SOD
	PP		Vyhledání stávajících rozvodů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	Pol__29	Demontaz stavajících rozvodů	hod	12,00000	299,94	3 599,28	SOD
	PP		Demontaz stavajících rozvodů					
20	K	Pol__30	úprava vývodů ve stáv. rozváděcích	hod	8,00000	299,94	2 399,52	SOD
	PP		úprava vývodů ve stáv. rozváděcích					
	D	ON	Ostatní náklady				32 303,22	
21	K	ON. 1	Doprava 3,6% dodávka rozvaděč	soubor	1,00000	10 970,91	10 970,91	SOD
	PP		Doprava 3,6% dodávka rozvaděč					
22	K	ON. 2	Přesun 1% dodávka rozvaděč	soubor	1,00000	3 047,47	3 047,47	SOD
	PP		Přesun 1% dodávka rozvaděč					
23	K	ON. 3	PPV 6% z montáže: materiál + práce	soubor	1,00000	18 284,84	18 284,84	SOD
	PP		PPV 6% z montáže: materiál + práce					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOS Nové Město n.M.

Objekt:

SO 02 - II. ETAPA rekonstrukce soc. zařízení

Soupis:

ZL - Změnové listy

Uroveň 3:

ZL č. 2 - Přejchodové lišty

KSO:

Místo: SOS Nové Město n.M.

CC-CZ:

Datum: 05.08.2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

IČ:

26007967

DIČ:

CZ26007967

Projektant:

Filip Marek - projektová činnost ve výstavbě

IČ:

72464372

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 023,36
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 023,36	21,00%	3 364,91
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		19 388,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TERMGAS s.r.o.
Údolní 314/49, 147 00 Praha 4
Provozovna:
Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOS Nové Město n.M.

Objekt:

SO 02 - II. ETAPA rekonstrukce soc. zařízení

Soupis:

ZL - Změnové listy

Úroveň 3:

ZL č. 2 - Přejchodové lišty

Místo:

SOS Nové Město n.M.

Datum:

05.08.2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Filip Marek -
projektová činnost
ve výstavbě

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 023,36

776 - Podlahy povlakové

16 023,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ Nové Město n.M.

Objekt:

SO 02 - II. ETAPA rekonstrukce soc. zařízení

Soupis:

ZL - Změnové listy

Uroveň 3:

ZL č. 2 - Přejchodové lišty

Místo: SOŠ Nové Město n.M.

Datum: 05.08.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Filip Marek -
projektová činnost
ve výstavbě

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 023,36

D	776	Podlahy povlakové					16 023,36	
2	K	K004	Montáž př.lišt vč.lepení a lepidla	m	40,31000	155,25	6 258,13	CN
	PP		montáž př.lišt vč.lepení a lepidla					
	VV		levá strana (1. etapa)					
	VV		25,37		25,37000			
	VV		pravá strana (2. etapa)					
	VV		14,94		14,94000			
	VV		Součet		40,31000			
3	M	M011	dodání př.lišt 40 mm, najezdový profil 15mm	m	45,90000	212,75	9 765,23	CN
	PP		dodání př.lišt 40 mm, najezdový profil 15mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOS Nové Město n.M.

Objekt:

SO 02 - II. ETAPA rekonstrukce soc. zařízení

Soupis:

ZL - Změnové listy

Úroveň 3:

ZL č. 3 - Doplnění SDK

KSO:

Místo: SOS Nové Město n.M.

CC-CZ:

Datum: 05.08.2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

IČ:

26007967

DIČ:

CZ26007967

Projektant:

Filip Marek - projektová činnost ve výstavbě

IČ:

72464372

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				20 493,41
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	20 493,41	21,00%	4 303,62	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			24 797,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TERMGAS s.r.o.
Údolní 314/49, 147 00 Praha 4
Provozovna:
Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOS Nové Město n.M.

Objekt:

SO 02 - II. ETAPA rekonstrukce soc. zařízení

Soupis:

ZL - Změnové listy

Úroveň 3:

ZL č. 3 - Doplnění SDK

Místo:

SOS Nové Město n.M.

Datum:

05.08.2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Filip Marek -
projektová činnost
ve výstavbě

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 493,41

PSV - Práce a dodávky PSV

20 493,41

763 - Konstrukce suché výstavby

20 493,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ Nové Město n.M.

Objekt:

SO 02 - II. ETAPA rekonstrukce soc. zařízení

Soupis:

ZL - Změnové listy

Úroveň 3:

ZL č. 3 - Doplnění SDK

Místo: SOŠ Nové Město n.M.

Datum: 05.08.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Filip Marek -
projektová činnost
ve výstavbě

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20 493,41

D PSV Práce a dodávky PSV

20 493,41

D 763 Konstrukce suché výstavby

20 493,41

1	K	K005	Parotěsná folie Jutafool N včetně prolepovacích pásek-I.etapa (rok 2019)	m2	97,70000	34,00	3 321,80	
	PP		Parotěsná folie Jutafool N včetně prolepovacích pásek-I.etapa (rok 2019)					
2	K	K006	montáž parotěsné folie Jutafool N na zavěšenou ocel. konstr.,SDK podhledu-I.etapa (rok 2019)	m2	97,70000	36,00	3 517,20	
	PP		montáž parotěsné folie Jutafool N na zavěšenou ocel. konstr.,SDK podhledu-I.etapa (rok 2019)					
3	K	K007	Parotěsná folie Jutafool N včetně prolepovacích pásek-II.etapa (rok 2020)	m2	195,06300	34,00	6 632,14	
	PP		Parotěsná folie Jutafool N včetně prolepovacích pásek-II.etapa (rok 2020)					
	VV		"3NP" 95,909		95,90900			
	VV		"4NP" 99,154		99,15400			
	VV		Součet		195,06300			
4	K	K010	montáž parotěsné folie Jutafool N na zavěšenou ocel. konstr.,SDK podhledu-II.etapa (rok 2020)	m2	195,06300	36,00	7 022,27	
	PP		montáž parotěsné folie Jutafool N na zavěšenou ocel. konstr.,SDK podhledu-II.etapa (rok 2020)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ Nové Město n.M.

Objekt:

SO 02 - II. ETAPA rekonstrukce soc. zařízení

Soupis:

ZL - Změnové listy

Úroveň 3:

ZL č. 4 - Osekání omítek ve sprchách + nové omítky

KSO:

Místo:

SOŠ Nové Město n.M.

CC-CZ:

Datum:

05.08.2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

IČ:

26007967

DIČ:

CZ26007967

Projektant:

Filip Marek - projektová činnost ve výstavbě

IČ:

72464372

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				29 426,74
DPH základní	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
snížená	29 426,74		21,00%	6 179,62
	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK			35 606,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

TERMGAS s.r.o.
Údolní 314/49, 147 00 Praha 4
Provozovna:
Humpolecká 3897, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOS Nové Město n.M.

Objekt:

SO 02 - II. ETAPA rekonstrukce soc. zařízení

Soupis:

ZL - Změnové listy

Úroveň 3:

ZL č. 4 - Osekání omítek ve sprchách + nové omítky

Místo:

SOS Nové Město n.M.

Datum:

05.08.2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Filip Marek -
projektová činnost
ve výstavbě

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	29 426,74
61 - Úpravy povrchů vnitřní	20 433,11
96 - Bourání konstrukcí	2 507,67
99 - Staveništní přesun hmot	3 107,41
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 378,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOSŠ Nové Město n.M.

Objekt:

SO 02 - II. ETAPA rekonstrukce soc. zařízení

Soupis:

ZL - Změnové listy

Úroveň 3:

ZL č. 4 - Osekání omítek ve sprchách + nové omítky

Místo: SOSŠ Nové Město n.M.

Datum: 05.08.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Filip Marek -
projektová činnost
ve výstavbě

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 426,74

D	61	Úpravy povrchů vnitřní					20 433,11	
1	K	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	24,75000	215,00	5 321,25	
	PP		Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm					
	VV		cca 50 % z plochy					
	VV		49,5/2		24,75000			
2	K	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	49,50000	305,29	15 111,86	SOD
	PP		Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká					
	VV		49,5		49,50000			
D	96	Bourání konstrukcí					2 507,67	
3	K	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	49,50000	50,66	2 507,67	SOD
	PP		Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %					
	VV		49,5		49,50000			
D	99	Staveništní přesun hmot					3 107,41	
4	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,03633	1 023,41	3 107,41	SOD
	PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m					
D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					3 378,55	
5	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,27700	244,06	555,72	SOD
	PP		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP					
6	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,27700	174,28	396,84	SOD
	PP		Příplatek za každé další podlaží					
7	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,77000	13,89	316,28	SOD
	PP		Příplatek k odvozu za každý další 1 km					
	VV		2,277*10*Přepočtené koeficientem množství		22,77000			
8	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,27700	220,27	501,55	SOD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m					
10	K	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	2,27700	152,06	346,24	SOD
	PP		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km					
11	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,27700	132,52	301,75	SOD
	PP		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot					
12	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,27700	421,68	960,17	SOD
	PP		Poplatek za skládku stavební suti					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ Nové Město n.M.

Objekt:

SO 02 - II. ETAPA rekonstrukce soc. zařízení

Soupis:

ZL - Změnové listy

Úroveň 3:

ZL č. 8 - Stavební práce

KSO:

Místo: SOŠ Nové Město n.M.

CC-CZ:

Datum: 05.08.2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

IČ:

26007967

DIČ:

CZ26007967

Projektant:

Filip Marek - projektová činnost ve výstavbě

IČ:

72464372

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 824,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 824,07	21,00%	8 153,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

46 977,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


TERMGAS s.r.o.
Údolní 314/49, 147 00 Praha 4
Provozovna:
Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOS Nové Město n.M.

Objekt:

SO 02 - II. ETAPA rekonstrukce soc. zařízení

Soupis:

ZL - Změnové listy

Úroveň 3:

ZL č. 8 - Stavební práce

Místo:

SOS Nové Město n.M.

Datum:

05.08.2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Filip Marek -
projektová činnost
ve výstavbě

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

38 824,07

HSV - Práce a dodávky HSV

18 574,41

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 326,55

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

6 436,81

99 - Staveništní přesun hmot

4 811,05

PSV - Práce a dodávky PSV

20 249,66

771 - Podlahy z dlaždic a obklady

20 249,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOS Nové Město n.M.

Objekt:

SO 02 - II. ETAPA rekonstrukce soc. zařízení

Soupis:

ZL - Změnové listy

Úroveň 3:

ZL č. 8 - Stavební práce

Místo: SOS Nové Město n.M.

Datum: 05.08.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Filip Marek -
projektová činnost
ve výstavbě

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 824,07

D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 574,41	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				7 326,55	
1	K	346275113R00	Přizdivky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	9,12000	803,35	7 326,55	SOD
	PP		Přizdivky z desek Ytong tl. 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> v původním rozpočtu jenom jedno patro, chybí druhé					
	VV				9,12000			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				6 436,81	
2	K	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	1,42195	3 891,24	5 533,15	SOD
	PP		Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dobetonování 14ti sprchových koutů					
	VV		*14 sprchových koutů					
	VV		14*0,92*0,92*0,12		1,42195			
3	K	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	1,42195	635,51	903,66	SOD
	PP		Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dobetonování 14ti sprchových koutů					
D	99		Stavební přesun hmot				4 811,05	
4	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,70100	1 023,41	4 811,05	SOD
	PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				20 249,66	
D	771		Podlahy z dlaždic a obklady				20 249,66	
16	K	58581982R	Nivelační hmota podlahová FSM 20	kg	929,31000	21,79	20 249,66	SOD
	PP		Nivelační hmota podlahová FSM 20					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> nadspotřeba nivelační hmoty					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ Nové Město n.M.

Objekt:

SO 02 - II. ETAPA rekonstrukce soc. zařízení

Soupis:

ZL - Změnové listy

Uroveň 3:

ZL č. 9 - Malby a nátěry (penetrace - můstek na omyvatelný nátěr)

KSO:

Místo: SOŠ Nové Město n.M.

CC-CZ:

Datum: 05.08.2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

IČ:

26007967

DIČ:

CZ26007967

Projektant:

Filip Marek - projektová činnost ve výstavbě

IČ:

72464372

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				19 800,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	19 800,00	21,00%	4 158,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			23 958,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TERMGAS s.r.o.
Údolní 314/49, 147 00 Praha 4
Provozovna:
Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOS Nové Město n.M.

Objekt:

SO 02 - II. ETAPA rekonstrukce soc. zařízení

Soupis:

ZL - Změnové listy

Úroveň 3:

ZL č. 9 - Malby a nátěry (penetrace - můstek na omyvatelný nátěr)

Místo: SOS Nové Město n.M.

Datum: 05.08.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Filip Marek -
projektová činnost
ve výstavbě

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 800,00

PSV - Práce a dodávky PSV

19 800,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

19 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ Nové Město n.M.

Objekt:

SO 02 - II. ETAPA rekonstrukce soc. zařízení

Soupis:

ZL - Změnové listy

Úroveň 3:

ZL č. 9 - Malby a nátěry (penetrace - můstek na omyvatelný nátěr)

Místo: SOŠ Nové Město n.M.

Datum: 05.08.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Filip Marek -
projektová činnost
ve výstavbě

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 800,00

D PSV Práce a dodávky PSV 19 800,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 19 800,00

1	K	78381313-R01	Penetrační ashézní můstek emailový	m2	165,00000	120,00	19 800,00	CN
	PP		Penetrační ashézní můstek emailový					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>na stávající omyvatelný nátěr před novým provedení malby</i>					
			110+55		165,00000			