

# **DODATEK Č. 1**

**ke smlouvě o dílo ze dne 11. 7. 2019  
(dále jen „dodatek“)  
uzavřený mezi smluvními stranami:**

## **Městská knihovna v Praze**

se sídlem Mariánské náměstí 1, Praha 1, 115 72  
IČ: 00064467  
zastoupená RNDr. Tomášem Řehákem, ředitelem  
(dále jen „objednatel“)

a

## **SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.**

se sídlem Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5 - Stodůlky  
IČ: 06943187  
obchodní korporace zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,  
oddíl C, vložka 291808  
zastoupená Ing. Petrem Vašinou, jednatelem, na základě plné moci  
(dále jen „zhotovitel“)

## **I.**

### **Preambule**

Objednatel a zhotovitel (dále jen „smluvní strany“), uzavřeli dne 11. 7. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektových dokumentací a inženýrských činností pro stavbu knihovny Petřiny.

V průběhu provádění díla došlo k průtahům ze strany dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí způsobených mimo jiné v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným z důvodu prevence šíření nemoci covid-19. Z tohoto důvodu dochází v souladu se článkem III., odst. 3.1 k posunutí termínu plnění díla a k úpravě přílohy č. 2 smlouvy Podrobného časového harmonogramu, ve kterém dochází k posunu termínů plnění jednotlivých dílčích částí díla. Podkladem k této změně je dopis zhotovitele ze dne 4. 6. 2020, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany se též dohodly na úpravě specifikace předmětu plnění, kdy za účelem urychlení projektu bude spojeno zhotovení Projektová dokumentace pro provedení stavby a zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby do jedné dokumentace.

## **II.**

### **Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna podrobného časového harmonogramu a úprava specifikace předmětu plnění. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy uvedených ve čl. III až V. níže.

### **III. Změna termínu plnění**

Čl. III odst. 3.1. věta první smlouvy se mění a nově zní:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (body A + I, C + D) nejpozději do 519 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy.“

### **IV. Změna podrobného časového harmonogramu**

Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 2 smlouvy Podrobný časový harmonogram se nahrazuje novým Podrobným časovým harmonogramem, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

### **V. Změna specifikace předmětu díla**

V Příloze č. 1 smlouvy „Specifikace předmětu plnění“ se položky uvedené pod body: C) „Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)“ a D) „Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ)“ spojují do jedné části: C + D „Projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele“. Odkazuje-li text smlouvy na plnění uvedené pod body C a D předmětu plnění, rozumí se tím bod C + D „Projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele“.

### **VI. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
3. Přílohy dodatku:
  - Příloha č. 1: Dopis zhotovitele ze dne 4. 6. 2020
  - Příloha č. 2: Nový podrobný časový harmonogram
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý smluvní strana obdrží jeden.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
Městská knihovna v Praze  
RNDr. Tomáš Řehák, ředitel

\_\_\_\_\_  
SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.  
Ing Petr Vašina, ředitel