

# DODATEK Č. 2

## KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 04/2020-MAME

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:**

název:	<b>MAME Moravské Budějovice, s. r.o.</b>
sídlo:	Tovačovského sady 98, 676 02 Moravské Budějovice
IČ:	25570161
DIČ:	CZ25570161
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. Třebíč
číslo účtu:	86-28 2372 0227/0100
zástupce ve věcech smluvních:	Jiří Kučera, jednatel
zástupce ve věcech technických:	Pavel Jahn, technik KT
telefon, e-mail:	737 384 197; jahn@mamenet.cz

(dále jen **Objednatel**)

a

**Zhotovitel:**

název:	<b>SATES ČECHY s.r.o.</b>
sídlo:	Radkovská 252, 588 56 Telč
zapsaný v obchodním rejstříku:	u KS v Brně, C43099
IČ:	25172654
DIČ:	CZ25172654
bankovní spojení:	ČS a.s.
číslo účtu:	2161182/0800
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Ivo Šimek, jednatel
telefon, fax, e-mail:	567 223 512, satescechy@satescechy.cz
zástupce ve věcech technických:	František Lacina, obchodní náměstek Petr Jahoda, výrobní náměstek

telefon, fax, e-mail: 724 347 406, lacina@satescechy.cz  
724 931 961, jahoda@satescechy.cz

(dále jen **Zhotovitel**)

### 1. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 04/2020-MAME uzavřené mezi smluvními stranami dne 19. 03. 2020 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění dle čl. II tohoto Dodatku.

Předmětem Smlouvy jsou stavební práce na dílo „Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě Mexiko“.

## 2. ZMĚNY SMLOUVY

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo je změna termínu dokončení díla z těchto důvodů:

- Prodloužení termínu a pokračování na souběžně probíhající stavbě „Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě Mexiko – komunikace“ pro zadavatele Město Moravské Budějovice, na základě návaznosti smlouvy se zadavatelem nelze dále provádět stavební práce v termínu dle SOD
- Vyhlášení nouzového stavu ČR z důvodu koronavirové epidemie COVID-19
- Nepříznivé klimatické podmínky dle čl. 4 Doba plnění, odst. 4.11 Smlouvy o dílo č. 04/2020-MAME

Doba výstavby díla dle SOD:	151 dnů
Prodloužení:	40 dnů
Celková doba výstavby díla:	191 dnů

2.2. Ostatní body Smlouvy zůstávají v platnosti.

## 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 04/2020-MAME uzavřené dne 19. 03. 2020.

3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU – GDPR.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.


V Mor. Budějovicích, dne: 20. 8. 2020

V Telči dne: 20. 8. 2020

Za Objednatele

Za Zhotovitele

  
\_\_\_\_\_  
Jiří I

  
\_\_\_\_\_  
SAT  
Radk  
IČO: 2  
In;