

**Dodatek č. 3 ke**  
**Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti**  
**pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/263 Valteřice – Horní Police, rekonstrukce**  
**silnice“**

Číslo smlouvy objednatele: 2018271/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**M-PROJEKCE s.r.o.**

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČ: 05061415

DIČ: CZ05061415

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

zapsaná/ý u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

zastoupená Ing. Petrem Hájkem, Ing. Václavem Kučerou

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 6. 2018 Smlouvu o poskytnutí projektové činnosti a inženýrské činnosti pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/268 Valteřice – Horní Police, rekonstrukce silnice“ a dne 22. 10. 2019 Dodatek č. 1 a dne 30. 3. 2020 Dodatek č. 2 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen provést nejpozději do 200 dnů od ukončení nouzového stavu a/nebo restriktivních opatření bránících objektivně zhotoviteli v řádném provádění díla, tj. do 3. 12. 2020.

3. Dne 3. 7. 2020 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 3. 7. 2020 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není v daném termínu možné dokončit práce vedoucí k obstarání všech pravomocných povolení nezbytných k provedení stavby, a to především proto, že s původně navrhovaným technickým řešením odvodnění komunikace nesouhlasil správce vodohospodářských zařízení. Na základě nesouhlasu proběhlo se správcem vodohospodářského zařízení jednání pro hledání vhodné varianty řešení odvodnění silnice II/263 a byla zvolena varianta vybudování nové dešťové kanalizace v délce 450 m. Je tedy nutné vypracovat samostatnou projektovou dokumentaci dešťové kanalizace, která bude povolena v samostatném stavebním řízení a teprve na základě odsouhlasení této projektové dokumentace dotčenými orgány bude možné dokončit inženýrskou činnost a požádat o stavební povolení pro silnici II/263.
4. Na základě výše uvedeného objektivně vznikají zhotoviteli další vícenáklady na projektovou dokumentaci dešťové kanalizace a s tím související inženýrskou činnost.
5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Specifikace akce, která je přílohou č. 1 Smlouvy, se v odstavci Požadované průzkumy a měření doplňuje následovně:  
**Geodetické zaměření včetně aktuálního průběhu IS v trase nové DK**
2. Podrobný rozpis ceny, který je přílohou č. 4 Smlouvy, se doplňuje o rozpis ceny způsobený navýšením v rámci Dodatku. Nový rozpis ceny je přílohou Dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy.
3. Za provedení přípravných předprojektových a projektových prací dle předchozího odstavce smluvní strany sjednávají cenu v celkové výši 192.500 Kč bez DPH, 232.925 Kč včetně DPH. Tato cena je v místě a čase obvyklá.
4. Částka dle předchozího odstavce bude zhotoviteli uhrazena dle podmínek uvedených v článku VII. odst. 5. Smlouvy. V případě, že se zhotoviteli nepodaří pro objednatele obstarat pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby, bude postupováno dle příslušných odstavců obsažených v článku VII. Smlouvy.
5. Článek IV. odst. 1 Smlouvy se doplňuje novým dílčím termínem s následujícím obsahem:
  - předání finální verze projektové dokumentace nové dešťové kanalizace, (tj. verze po zapracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): **nejpozději do 30. 9. 2020**
6. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
  - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 170 dnů od předání finální verze projektové dokumentace nové dešťové kanalizace.**

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec dne 17.08.2020

Hradec Králové dne 06.08.2020

---

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**  
**příspěvkovou organizaci**  
Ing. Jan Růžička  
ředitel

---

za **M-PROJEKCE s.r.o.**  
Ing. Petr Hájek  
jednatel

---

**M-PROJEKCE s.r.o.**  
Ing. Václav Kučera  
Jednatel